



Nombre del Servidor Público ULISES MORALES MONTOYA  
 Con el Puesto de COORDINADOR DE ÁREA, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
 Adscrito a la Dirección DE PROYECTOS  
 Comisionado a PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO; SALINAS; VILLA DE ARISTA; CERRITOS; LA CAÑADA, ALAQUINES; CIUDAD DEL MAÍZ  
 el (los) día (s) 25, 26, 27 Y 28 de Octubre del 2021 con  
 número de Oficio CEA/DP/2021/067 Con el objeto de ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL PROAGUA 2021

Resultando de mi comisión lo siguiente:

**25 de octubre de 2021:** Portezuelo, Cerro de San Pedro; obra "**SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.**". Se verificó que, el comité recibió la capacitación correspondiente a las actividades; se reforzó la difusión de la Contraloría Social y el comité entregó el Informe Final de actividades. Posteriormente, se realizó recorrido por la obra, con el objetivo de verificar la conclusión de los trabajos, los cuales se encuentran concluidos al 100 %. Se acordó realizar acto de Entrega-Recepción en fechas posteriores. **La obra se encuentra operando.**

**26 de octubre de 2021:** Salinas de Hidalgo, Salinas; obra "**Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia La Paz de la cabecera municipal de Salinas, S.L.P. (4a etapa de 7)**", se realizó recorrido por la obra, la cual fue entregada de conformidad con el comité en el mes de septiembre de 2021 y se encuentra concluida al 100 %. Se solicitó al H. Ayuntamiento entregar al comité, copia simple del expediente de Contraloría Social y plano final de la obra. **La obra se encuentra operando.**

**27 de octubre de 2021:** Villa de Arista, obra "**Construcción de línea de conducción para abastecimiento de agua potable a la cabecera municipal y a la localidad El Mezquite, Mpio. De Villa de Arista, S.L.P.**", se realizó difusión y capacitación en materia de Contraloría Social al comité y a personal de Desarrollo Social y de Agua Potable. Posteriormente, se realizó recorrido por la obra, verificando que cuenta con un avance del 90 %. **La obra no va a operar, debido a falta de 3.5 km de línea de conducción a cabecera municipal.**

Cerritos, obra "**Construcción de ampliación de la red de drenaje, subcolectores y colectores sanitarios, en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. (2a etapa de 10)**", se realizó difusión y capacitación al comité y personal de Desarrollo Social. El H. Ayuntamiento informa que, la obra se encuentra con un avance del 30 %; se acordó realizar reunión entre Ayuntamiento y Comité el miércoles 3 de noviembre para hacer entrega de información técnica de la obra y actualizar formatos de Contraloría Social.

**28 de octubre de 2021:** La Cañada, Alaquines, obra "**Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable para la localidad La Cañada, municipio de Alaquines, S.L.P.**", se realizó difusión y capacitación en materia de Contraloría Social al Comité y personal del H. Ayuntamiento. Se informó que, la obra se encuentra en proceso de licitación y se espera inicie su construcción en la segunda semana del mes de noviembre de 2021; se acordó dar seguimiento a los avances de obra durante el proceso constructivo.

Ciudad del Maíz, obra "**Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Ciudad del Maíz (1a etapa de 2), para 10 LPS**", se verificó que, la obra se encuentra con 95 % de avance físico y que se han realizado en su totalidad las actividades de Contraloría Social convenidas en el Programa; se acordó verificar la conclusión de la obra durante la segunda semana de noviembre. **La obra no operará, debido a falta de la segunda etapa.**

Elaborando este informe el día 8 de noviembre de 2021

**DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.**

  
ULISES MORALES MONTOYA  
COORDINADOR DE ÁREA

  
MTRO. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL