

AVANCE DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA

AVANCES AL 03 DE ABRIL DE 2020

N°	CONTRATO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO + IVA	CONVENIO POR MONTO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO		DIFERIMIENTO		POR PLAZO Y/O SUSPENSIÓN		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	CEA	FINANC.		
<b>OBRAS 2017</b>																			
<b>ESTATAL 2017 (EJECUTOR CEA)</b>																			
1	CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	GRUPO LOSDE, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 7,240,699.38		\$ 7,240,699.38	06/12/2017	03/04/2018	14/12/2017	11/04/2018	14/12/2017	09/11/2019	99.00%	99.59%	SE REALIZÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS CONTEMPLADOS EN LA 2DA ETAPA DEL PROYECTO APROBADO POR C.F.E. TAL Y COMO LO SOLICITO SEDECO. SE EJECUTARON TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL POR LO QUE ES NECESARIO UN AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO Y SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA. SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DE C.F.E LAS ÚLTIMAS PRUEBAS Y LA ENERGIZACIÓN. SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO NUEVAMENTE HASTA QUE NO SE TENGA UNA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE SEDECO RESPECTO AL AUMENTO DE MONTO.	
<b>OBRAS 2019</b>																			
<b>APARTADO RURAL 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																			
2	CEA-APARURJAL-003/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	VARIAS	GRUPO MAGALDI, S.A DE C.V.	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,722,302.51		\$ 1,722,302.51	29/07/2019	28/10/2019	14/10/2019	14/01/2020	14/10/2019	15/03/2020	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
3	CEA-APARURJAL-004/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	VARIAS	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	BRANDON EUGENIO RINCON SANTIAGO	\$ 2,145,897.10		\$ 2,145,897.10	29/07/2019	28/10/2019	08/10/2019	07/01/2020	08/10/2019	15/03/2020	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
4	CEA-APARURJAL-005/19-OP-CP	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE TAMPAMOLÓN CORONA.	TAMPAMOLÓN CORONA	VARIAS	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S. DE R.L. DE C.V.	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,314,122.22		\$ 1,314,122.22	29/07/2019	28/10/2019	03/10/2019	02/01/2020	03/10/2019	15/03/2020	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
5	CEA-APARURJAL-007/19-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE XILITLA	XILITLA	VARIAS	CONSTRUCTORA MARDO, S.A DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 3,209,646.51		\$ 3,209,646.51	17/10/2019	23/12/2019	05/11/2019	11/01/2020	05/11/2019	15/03/2020	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
6	CEA-APARURJAL-008/19-OP-IN	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	VARIAS	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,039,606.57		\$ 1,039,606.57	17/10/2019	23/12/2019	06/02/2020	31/03/2020			100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
7	CEA-APARURJAL-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA (2DA ETAPA)	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	VARIAS	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	JOAQUIN GERARDO ALBA CABALLERO	\$ 1,660,276.36		\$ 1,660,276.36	15/11/2019	26/12/2020	16/01/2020	26/02/2020	16/01/2020	30/03/2020	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
<b>PTAR 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																			
8	CEA-PTAR-001/19-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA	XILITLA	XILITLA	COEINGSA, S.A. DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 7,893,894.93		\$ 7,893,894.93	06/08/2019	04/12/2019	03/10/2019	31/01/2020	03/10/2019	31/03/2020	37.00%	55.06%	SE FORMALIZARA EL FINIQUITO CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.	
<b>APARTADO URBANO 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																			
9	CEA-APAUUR-002/19-OP-IN	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA"	XILITLA	XILITLA	CONSTRUCTORA MARDO, S.A DE C.V.	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 2,245,729.41		\$ 2,245,729.41	17/10/2019	23/12/2019	25/10/2019	31/12/2019	25/10/2019	31/03/2020	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO, Y ENTREGA-RECEPCIÓN	
10	CEA-APAUUR-004/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	VARIAS	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	JOAQUIN GERARDO ALBA CABALLERO	\$ 7,022,213.54		\$ 7,022,213.54	26/11/2019	27/12/2019	18/12/2019	18/01/2020	18/12/2019	30/03/2020	24.00%	30.00%	SE FORMALIZARA EL FINIQUITO CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.	

**AVANCE DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA**

AVANCES AL 03 DE ABRIL DE 2020

N°	CONTRATO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO + IVA	CONVENIO POR MONTO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO		DIFERIMIENTO		POR PLAZO Y/O SUSPENSION		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCI.	OBSERVACIONES
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	CEA		
<b>ESTATAL 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
11	CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO, EN XOLOL, TANCANHUITZ, S.L.P.	TANCANHUITZ	PENAL EN XOLOL	BUGA-AQUA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO DELGADO DE LEON	\$ 2,392,802.85		\$ 2,392,802.85	11/11/2019	23/12/2019	28/11/2019	09/01/2020			100.00%	100.00%	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE FINIQUITO DE OBRA
<b>PRODDER 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
12	CEA-PRODDER-004/19-OP-IN	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	ALEJANDRO DELGADO DE LEON	\$ 679,331.33		\$ 679,331.33	30/12/2019	13/03/2020					20.00%	0.00%	
13	CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 2600 M CON TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUDE PIEZAS ESPECIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOAQUIN GERARDO ALBA CABALLERO	\$ 2,097,822.05		\$ 2,097,822.05	16/12/2019	27/03/2020					45.00%	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBRA SIN ANTICIPO</li> <li>• SE LLEVA A CABO LA REPOSICIÓN DEL CONCRETO Y SE CONTINUA CON EL CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE.</li> <li>• AVANCE FISICO 42% AVANCE FINANCIERO: 0%</li> <li>• SE TRAMITÓ UNA ESTIMACIÓN NO. 1 DEL 31.14 % EN PROCESO DE PAGO.</li> <li>• SE AUTORIZÓ NUEVO PRECIO UNITARIO PARA EL PAVIMENTO DE 15 CMS. EN ARROYO.</li> <li>• SE PRESENTÓ LA ESTIMACIÓN NO. 1 HACE 15 DÍAS Y AÚN NO SE LIBERA EL PAGO</li> </ul>
<b>FISE 2019 (EJECUTOR CEA)</b>																		
14	CEA-FISE-002/19-OP-AD	ADECUACIÓN A CAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	TAMUÍN	NUEVO AHUACATITLA	OMAR HERMENEGILDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN	\$ 1,257,654.20		\$ 1,257,654.20	31/12/2019	31/01/2020					0.00%	0.00%	SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS A LA CEA UNA REVISIÓN. POR TAL MOTIVO LOS TRABAJOS SIGUEN SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE.
15	CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. (2ª ETAPA)	AQUISMÓN	LOS OTATES	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	LUIS ALBERTO GAYTAN ALMAZAN	\$ 1,797,743.64		\$ 1,797,743.64	30/12/2019	31/01/2020			30/12/2019	28/03/2020	80.00%	35.00%	SE ESTA REALIZANDO COLOCACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE ENCOFRADOS, POZOS DE VISITA Y RAMPAS DE ACCESO.
							Total	\$	43,719,742.60	\$	43,719,742.60							