

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTADOS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FÍSICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-ZR-001/15-SRDP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | BIENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA) Y SAN JUAN DEL LLANO | CIUDAD DEL MAÍZ | 18-may-2015 | 325,907.77 | | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 325,907.77 | 100% | 325,907.77 | | |
| CEA-ZR-002/15-SRDP-IN | CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | CHARCO BLANCO Y NUÑEZ | GUADALCÁZAR | 18-may-2015 | 329,238.44 | 306,038.44 | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 306,038.44 | 100% | 306,038.44 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015 | 17-ago-2015 |
| CEA-ZR-003/15-SRDP-IN | CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANTEPROYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS | ALAGÜINES, AQUISMÓN, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE, TAMPAACÁN, XITLILA, TANLAJAS Y MATLAPA | ALAGÜINES, AQUISMÓN, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE, TAMPAACÁN, XITLILA, TANLAJAS Y MATLAPA | 28-sep-2015 | 299,718.91 | | 29-sep-2015 | 27-dic-2015 | 100% | 299,718.91 | 100% | 299,718.91 | | |
| CEA-ZR-004/15-SRDP-IN | CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Puerta del Refugio y la Concepción | MATEHUALA | 18-may-2015 | 327,659.75 | 321,459.25 | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 321,459.25 | 100% | 321,459.25 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015 | 19-ago-2015 |
| CEA-ZR-005/15-SRDP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | AGUA PRIETA, RANCHERÍA DE GUADALUPE, RINCÓN DE SAN JOSÉ, RINCÓN DEL PORVENIR | MEXQUITIC DE CARMONA | 18-may-2015 | 466,402.13 | | 19-may-2015 | 27-jul-2015 | 100% | 466,402.13 | 100% | 466,402.13 | | |
| CEA-ZR-006/15-SRDP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LA VENTURA (EL GRULLO) | SANTO DOMINGO | 21-jul-2015 | 245,812.70 | | 22-jul-2015 | 29-sep-2015 | 100% | 245,812.70 | 100% | 245,812.70 | | |
| CEA-ZR-007/15-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | EL PALMAR PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 18-jun-2015 | 4,398,834.25 | 5,203,305.74 | 19-jun-2015 | 26-sep-2015 | 100% | 5,203,305.74 | 100.00% | 5,203,305.74 | | 17-dic-2015 |
| CEA-ZR-008/15-OP-CP | CECOVE, SA DE CV | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) | SANTA CATARINA | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 24-abr-2015 | 4,007,298.10 | | 25-abr-2015 | 02-ago-2015 | 100% | 4,007,298.10 | 100.00% | 4,007,298.10 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 24-abr-2015 |
| CEA-ZR-009/15-OP-CP | IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | LLANO DE GUADALUPE | SANTA MARIA DEL RIO | 24-abr-2015 | 2,110,879.05 | 2,607,160.17 | 25-abr-2015 | 23-jul-2015 | 100% | 2,607,160.17 | 100.00% | 2,607,160.17 | | |
| CEA-ZR-010/15-SRDP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 | LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCÁS, RICO Y SAN FRANCISCO, EL ÁLAMO, ZAPOTILLO, JUAN SANCABIA (CENTRO OVINO (EL ZAPOTE)), SAN FRANCISCO, LA CLAVELINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA | SAN CIRO DE ACOSTA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAYÓN, SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTO DOMINGO, VENADO, ZARAGOZA | 19-may-2015 | 1,039,449.38 | | 20-may-2015 | 06-sep-2015 | 100% | 1,039,449.38 | 100.00% | 1,039,449.38 | | |
| CEA-ZR-011/15-SRDP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014 | EL PALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE GUADALUPE | MEXQUITIC DE CARMONA, SAN NICOLÁS TOLENTINO Y SANTA MARIA DEL RIO | 19-may-2015 | 518,697.94 | | 20-may-2015 | 06-sep-2015 | 100% | 518,697.94 | 100.00% | 518,697.94 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 0 DE MAYO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| CEA-ZR-012/15-OP-CP | ING. RENÉ MEZA LOZANO | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 8" | LA CLAVELINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO | VENADO | 24-abr-2015 | 2,324,981.70 | | 25-abr-2015 | 02-ago-2015 | 100% | 2,324,981.70 | 100.00% | 2,324,981.70 | | 02-ago-2015 |
| CEA-ZR-013/15-OP-CP | PERFOMINERÍA DOBLE R, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | POZO BENDITO Y EL PAJARITO | RAYÓN | 27-abr-2015 | 1,571,593.56 | | 28-abr-2015 | 26-jul-2015 | 100% | 1,571,593.56 | 100.00% | 1,571,593.56 | | 27-abr-2015 |
| CEA-ZR-014/15-OP-CP | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | POZO DE MOSCÁS, RICO Y SAN FRANCISCO | RAYÓN | 18-jun-2015 | 1,777,134.69 | 1,576,707.86 | 19-jun-2015 | 16-sep-2015 | 100% | 1,576,707.86 | 100.00% | 1,576,707.86 | | 19-nov-2015 |
| CEA-ZR-015/15-OP-CP | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | EL AGUACATE | RAYÓN | 28-jul-2015 | 1,575,073.39 | 617,733.22 | 29-jul-2015 | 26-oct-2015 | 100% | 617,733.22 | 100.00% | 617,733.22 | | 09-nov-2015 |
| CEA-ZR-016/15-OP-CP | ING. JOSÉ EDUARDO QUILIANO DÍEZ | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | LA ESPERANZA | ZARAGOZA | 27-abr-2015 | 1,654,154.72 | | 28-abr-2015 | 26-jul-2015 | 100% | 1,654,154.72 | 100.00% | 1,654,154.72 | | 03-nov-2015 |
| CEA-ZR-017/15-OP-CP | ING. JOSÉ EDUARDO QUILIANO DÍEZ | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | ZAPOTILLO | VILLA HIDALGO | 30-abr-2015 | 1,741,061.18 | 1,565,483.74 | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,565,483.74 | 100.00% | 1,565,483.74 | | 15-nov-2015 |
| CEA-ZR-018/15-OP-CP | ING. JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | EL ÁLAMO | SANTA MARÍA DEL RÍO | 30-abr-2015 | 1,765,486.77 | | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,765,486.77 | 100.00% | 1,765,486.77 | | |
| CEA-ZR-019/15-OP-CP | ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | JUAN SANCABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE) | SANTO DOMINGO | 30-abr-2015 | 1,200,215.10 | | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,200,215.10 | 100.00% | 1,200,215.10 | | 30-jul-2015 |
| CEA-ZR-020/15-OP-CP | ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | SAN FRANCISCO | SANTO DOMINGO | 30-abr-2015 | 1,158,559.44 | | 02-may-2015 | 30-jul-2015 | 100% | 1,158,559.44 | 100.00% | 1,158,559.44 | | 30-jul-2015 |
| CEA-ZR-021/15-OP-CP | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10" | ARMADILLO DE LOS INFANTE | ARMADILLO DE LOS INFANTE | 08-may-2015 | 1,788,012.19 | 1,640,634.44 | 09-may-2015 | 06-ago-2015 | 100% | 1,640,634.44 | 100.00% | 1,640,634.44 | | 08-dic-2015 |
| CEA-ZR-023/15-SRDP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | EL PATOL Y FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA | TIERRA NUEVA | 14-jul-2015 | 693,172.27 | | 15-jul-2015 | 12-oct-2015 | 100% | 693,172.27 | 100.00% | 693,172.27 | | |
| CEA-ZR-024/15-SRDP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | EL HERRERO | MATEHUALA | 14-jul-2015 | 92,510.00 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510.00 | 100.00% | 92,510.00 | | 13-ago-2015 |
| CEA-ZR-025/15-SRDP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) | MATEHUALA | 14-ago-2015 | 92,510.00 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510.00 | 100.00% | 92,510.00 | | 13-ago-2015 |
| CEA-ZR-026/15-SRDP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | NORIA DE LA CABRA | MATEHUALA | 14-jul-2015 | 92,510.00 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510.00 | 100.00% | 92,510.00 | | 13-ago-2015 |
| CEA-ZR-027/15-SRDP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | SACRAMENTO | MATEHUALA | 14-jul-2015 | 92,510.00 | | 15-jul-2015 | 13-ago-2015 | 100% | 92,510.00 | 100.00% | 92,510.00 | | 13-ago-2015 |
| CEA-ZR-028/15-SRDP-IN | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | CATEDRAL | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-jul-2015 | 225,852.00 | | 15-jul-2015 | 28-ago-2015 | 100% | 225,852.00 | 100.00% | 225,852.00 | | 14-jul-2015 |
| CEA-ZR-029/15-SRDP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 | VARIAS | VARIAS | 21-jul-2015 | 940,006.17 | | 22-jul-2015 | 04-oct-2015 | 100% | 940,006.17 | 100.00% | 940,006.17 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22 DE JULIO 2015 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | % | AVANCES | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | | PHISICO | FINANCIERO | | |
| CEA-ZR-030/15-SROP-IN | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADICIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS 4 SISTEMAS MÚLTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE ALIMENTAN DEL RÍO SANTA MARÍA | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | 21-jul-2015 | 781,144.00 | | 22-jul-2015 | 19-oct-2015 | 100% | 781,144.00 | 100.00% | 781,144.00 | |
| CEA-ZR-031/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARRCISO Y EL PEDREGOSO | SANTA CATARINA | 21-jul-2015 | 352,636.38 | | 22-jul-2015 | 19-oct-2015 | 100% | 352,636.38 | 100.00% | 352,636.38 | 19-oct-2015 |
| CEA-ZR-032/15-OP-CP | CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECÁNICO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 25-jun-2015 | 1,855,415.19 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 1,855,415.19 | 100.00% | 1,855,415.19 | 23-sep-2015 |
| APAZU 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APAZU-001/15-OP-CP | ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA ALVARADO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (ZDA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 1 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 07-may-2015 | 14,434,955.84 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100.00% | 14,434,955.84 | 100.00% | 14,434,955.84 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| CEA-APAZU-002/15-SROP-IN | CONCRESER, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (ZDA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 07-may-2015 | 17,472,215.34 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 17,472,215.34 | 100.00% | 17,472,215.34 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| CEA-APAZU-003/15-SROP-CP | CONSULTORES EN AGUA, S.C. | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | 02-jul-2015 | 4,513,199.65 | | 07-jul-2015 | 03-dic-2015 | 100% | 4,513,199.65 | 100.00% | 4,513,199.65 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| CEA-APAZU-004/15-OP-CP | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV | REHABILITACION DE CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA | TIERRA NUEVA | TIERRA NUEVA | 31-jul-2015 | 6,790,001.36 | | 04-ago-2015 | 31-dic-2015 | 100% | 6,790,001.36 | 100% | 6,790,001.36 | FUERO UN ERROR DEL AVANCE REPORTADO EL MES DE ENERO YA QUE CORRESPONDÍA A UNA FRACCIÓN |
| CEA-APAZU-005/15-SROP-IN | CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS (ZDA. ETAPA) | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 22-jun-2015 | 3,147,154.59 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 3,147,154.59 | 100% | 3,147,154.59 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015 |
| CEA-APAZU-006/15-SROP-IN | VRI CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y PROYECTOS, SA DE CV | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO | SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES | SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES | 22-jun-2015 | 681,308.33 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 681,308.33 | 100.00% | 681,308.33 | 15-nov-2015 |
| CEA-APAZU-007/15-SROP-IN | RÍO TERRACERÍAS Y URBANIZACIONES | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ÉBANO | ÉBANO | 22-jun-2015 | 689,833.94 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 689,833.94 | 100% | 689,833.94 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015 |
| PROTAR 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PROTAR-001/15-OP-CP | COENSA SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CATORCE | CATORCE | 08-may-2015 | 6,979,935.62 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 6,979,935.62 | 100% | 6,979,935.62 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| CEA-PROTAR-002/15-OP-CP | ARKO SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE DE MORALES" | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 08-may-2015 | 6,995,788.59 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 6,995,788.59 | 100% | 6,995,788.59 | |
| CEA-PROTAR-003/15-OP-CP | VATTEN INGENIERIA SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 08-may-2015 | 5,975,678.02 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 5,975,678.02 | 100% | 5,975,678.02 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016 |
| PUEBLOS INDIGENAS 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PI-001/15-OP-CP | TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) | PONCIANO ABRILAGA | ÉBANO | 17-abr-2015 | 15,976,035.73 | 15,021,978.87 | 24-abr-2015 | 01-ago-2015 | 100% | 15,021,978.87 | 100% | 15,021,978.87 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| CEA-PI-002/15-OP-CP | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA- ZONA 1) | SANTA MARÍA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 17-abr-2015 | 5,329,317.42 | | 24-abr-2015 | 01-ago-2015 | 100% | 5,329,317.42 | 100% | 5,329,317.42 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| CEA-PI-003/15-OP-CP | ING. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ OBREGÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | SANTIAGO CENTRO | TAMAZUNCHALE | 17-abr-2015 | 6,680,534.21 | 5,329,317.42 | 24-abr-2015 | 01-ago-2015 | 100% | 5,329,317.42 | 100% | 5,329,317.42 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015 |
| CEA-PI-004/15-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO | PUJAL COY | ÉBANO | 13-abr-2015 | 640,996.49 | | 17-abr-2015 | 25-jul-2015 | 100% | 640,996.49 | 100% | 640,996.49 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 |
| CEA-PI-005/15-SROP-IN | ARKO SUPERVISION Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | AURELIO MARRIQUE | ÉBANO | 13-abr-2015 | 1,443,007.28 | | 17-abr-2015 | 25-jul-2015 | 100% | 1,443,007.28 | 100% | 1,443,007.28 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 |
| PRODDER 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PRODDER-001/15-OP-CP | ING. RENE MEZA LOZANO | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 06-may-2015 | 4,594,939.48 | | 13-may-2015 | 10-ago-2015 | 100% | 4,594,939.48 | 100% | 4,594,939.48 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015 |
| CEA-PRODDER-002/15-OP-CP | RAMÓN EDUARDO MANCILLA VILLARREAL | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 06-jul-2015 | 4,654,697.24 | | 10-jul-2015 | 07-oct-2015 | 100% | 4,654,697.24 | 100% | 4,654,697.24 | CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 |
| CEA-PRODDER-003/15-SROP-IN | OPERADORA DE SERVICIOS OTDCH, SA DE CV | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA UTILIZACION DE AGUA EXCEDENTE EN EL RÍO SANTIAGO | CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | 09-dic-2015 | 698,238.02 | | 14-dic-2015 | 12-mar-2016 | 100% | 698,238.02 | 100% | 698,238.02 | 21-mar-2016 |
| CEA-PRODDER-004/15-OP-CP | CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-jun-2015 | 346,941.60 | | 26-jun-2015 | 23-sep-2015 | 100% | 346,941.60 | 100% | 346,941.60 | 23-sep-2015 |
| CEA-PRODDER-005/15-ADQ-CP | BOMBAS ALEMANNAS DE MÉXICO, SA DE CV | ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA INDUSTRIAL Y CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2015 | 573,202.40 | | 31-dic-2015 | 31-ene-2016 | 100% | 573,202.40 | 100% | 573,202.40 | |
| FONREGION 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FONREGION-001/15-OP-CP | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | TAMBACA (COLONIA OBRESA, LA CURVA, Y EDMA BONITA) | TAMASOPO | 04-dic-2015 | 4,546,857.80 | 4,808,830.27 | 10-dic-2015 | 07-abr-2016 | 100% | 4,808,830.27 | 100% | 4,808,830.27 | 04-may-2016 |
| CEA-FONREGION-002/15-OP-CP | PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LAGUILLAS | VILLA HIDALGO | 09-dic-2015 | 3,078,142.05 | 3,539,584.32 | 16-dic-2015 | 14-mar-2016 | 100% | 3,539,584.32 | 100.00% | 3,539,584.32 | |
| CEA-FONREGION-003/15-OP-IN | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | PASITO DE SAN FRANCISCO | ALAQUINES | 30-nov-2015 | 1,666,580.96 | 1,956,462.86 | 07-dic-2015 | 15-mar-2016 | 100% | 1,956,462.86 | 100% | 1,956,462.86 | 15-mar-2016 |
| CEA-FONREGION-004/15-OP-IN | DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES AUIS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | EL NARANJO | MOTEZUMA | 30-nov-2015 | 1,390,231.08 | 1,445,154.58 | 07-dic-2015 | 15-mar-2016 | 100% | 1,445,154.58 | 100% | 1,445,154.58 | 29-feb-2016 |
| CEA-FONREGION-005/15-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | GUANAMÉ | VENADO | 30-nov-2015 | 999,606.96 | 1,166,339.03 | 07-dic-2015 | 15-mar-2016 | 100% | 1,166,339.03 | 100% | 1,166,339.03 | 15-mar-2016 |
| CEA-FONREGION-011/15-OP-AD | COENSA, SA DE CV | AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | REAL DE CATORCE | CATORCE | 30-dic-2015 | 494,375.85 | | 01-ene-2016 | 28-feb-2016 | 100% | 494,375.85 | 100% | 494,375.85 | 29-feb-2016 |
| RECURSOS PROPIOS 2015 | | | | | | | | | | | | | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. de CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | | |
| CEA-RP-003/15-SROP-AD | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS. CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 15-dic-2015 | 114,209.89 | 142,419.61 | 17-dic-2015 | 04-feb-2016 | 100% | 142,419.61 | 100% | 142,419.61 | 16-feb-2016 |
| ESTATAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-ESTATAL-001/16-SROP-CP | DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA | MEXQUITIC DE CARMONA | 27-abr-2016 | 1,524,052.27 | | 03-may-2016 | 29-sep-2016 | 100% | 1,524,052.27 | 100.00% | 1,524,052.27 | 26-dic-2016 |
| CEA-ESTATAL-002/16-SROP-AD | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS DOS | SAN MARTÍN CHALCHICUALTLA | 23-may-2016 | 992,731.98 | | 30-may-2016 | 26-oct-2016 | 100% | 992,731.98 | 100.00% | 992,731.98 | 15-dic-2016 |
| CEA-ESTATAL-005/16-SROP-AD | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO | VARIAS LOCALIDADES | HUEHUETLÁN | 18-feb-2016 | 119,638.17 | | 23-feb-2016 | 22-abr-2016 | 100% | 119,638.17 | 100.00% | 119,638.17 | 18-jun-2016 |
| CEA-ESTATAL-007/16-SROP-AD | ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO | VANEGAS | VANEGAS | 13-abr-2016 | 119,308.30 | | 14-abr-2016 | 12-jun-2016 | 100% | 119,308.30 | 100.00% | 119,308.30 | 09-may-2016 |
| CEA-ESTATAL-008/16-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE | VARIAS LOCALIDADES | COXCATLÁN | 03-may-2016 | 418,277.37 | | 11-may-2016 | 20-ago-2016 | 100% | 418,277.37 | 100.00% | 418,277.37 | |
| CEA-ESTATAL-009/16-OP-AD | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | SANTA GERTRUIS | SAN CIRO DE ACOSTA | 29-abr-2016 | 112,426.04 | | 02-may-2016 | 31-may-2016 | 100% | 112,426.04 | 100.00% | 112,426.04 | 12-may-2016 |
| CEA-ESTATAL-011/16-OP-IN | BUGA AQUA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDINRI | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 30-dic-2016 | 1,658,462.66 | | 05-ene-2017 | 24-mar-2017 | 100% | 1,658,462.66 | 100.00% | 1,658,462.66 | 24-mar-2017 |
| RPE 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-RPE-001/16-OP-IN | CECOVE, SA de CV | PUERTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE MARACAIBO A ÉBANO | EL PORVENIR | ÉBANO | | 663,032.80 | | 16-may-2016 | 10-jun-2016 | 100% | 663,032.80 | 100.00% | 663,032.80 | |
| CEA-RPE-003/16-OP-IN | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 25-jul-2016 | 299,328.20 | | 29-jul-2016 | 26-sep-2016 | 100% | 299,328.20 | 100.00% | 299,328.20 | 26-oct-2016 |
| CEA-RPE-004/16-OP-AD | ECOLÓGICA GRUPO PROMOTOR, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-jun-2016 | 348,000.00 | | 10-jun-2016 | 20-jul-2016 | 100% | 348,000.00 | 100.00% | 348,000.00 | |
| CEA-RPE-006/16-SROP-IN | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, SA DE CV | DIAGNÓSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS HUASTECA Y MEDIA DEL ESTADO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-jul-2016 | 406,152.22 | | 01-ago-2016 | 29-sep-2016 | 100% | 406,152.22 | 100.00% | 406,152.22 | |
| CEA-RPE-013/16-SROP-AD | ESTUDIOS Y PROYECTOS SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ESTUDIOS DE INGENIERÍA VIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 11-abr-2016 | 103,414.00 | | 14-nov-2016 | 04-dic-2016 | 100% | 103,414.00 | 100% | 103,414.00 | 04-dic-2016 |
| CEA-RPE-014/16-SROP-AD | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV | ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LAS EMPRESAS GOODYEAR Y WTC | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-oct-2016 | 103,240.00 | | 03-nov-2016 | 23-nov-2016 | 100% | 103,240.00 | 100% | 103,240.00 | 23-nov-2016 |
| CEA-RPE-016/16-SROP-AD | GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC | ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 03-oct-2016 | 68,324.00 | | 04-oct-2016 | 18-oct-2016 | 100% | 68,324.00 | 100% | 68,324.00 | 18-oct-2016 |
| CEA-RP-017/16-SROP-AD | GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC | ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN CARLOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 03-oct-2016 | 68,788.00 | | 04-oct-2016 | 18-oct-2016 | 100% | 68,788.00 | 100% | 68,788.00 | 18-oct-2016 |
| CEA-RP-018/16-SROP-IN | GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC | ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO LA MAROMA | CATORCE | CATORCE | 03-nov-2016 | 204,110.71 | | 04-nov-2016 | 03-dic-2016 | 100% | 204,110.71 | 100% | 204,110.71 | 03-dic-2016 |
| CEA-RP-019/16-SROP-AD | ZACNU COMPAÑÍA, SA DE CV | ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 23-nov-2016 | 82,000.00 | | 24-nov-2016 | 08-dic-2016 | 100% | 82,000.00 | 100% | 82,000.00 | 08-dic-2016 |
| PROII 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PROII-001/16-OP-CP | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA) | PULJAL COY | ÉBANO | 21-abr-2016 | 13,284,415.49 | 6,050,032.67 | 11-may-2016 | 06-nov-2016 | 100% | 6,050,032.67 | 100.00% | 6,050,032.67 | 07-oct-2016 |
| CEA-PROII-002/16-OP-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) | PONCIANO ARRAGA | ÉBANO | 21-abr-2016 | 11,928,157.67 | 7,784,415.49 | 11-may-2016 | 07-oct-2016 | 100% | 7,784,415.49 | 100.00% | 7,784,415.49 | 07-oct-2016 |
| CEA-PROII-003/16-OP-CP | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA ZONA III) | SANTA MARÍA ACAPULCO | SANTA CATERINA | 21-abr-2016 | 5,645,208.97 | 5,597,559.17 | 11-may-2016 | 07-sep-2016 | 100% | 5,597,559.17 | 100.00% | 5,597,559.17 | 12-nov-2016 |
| CEA-PROII-004/16-OP-CP | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) | SANTIAGO CENTRO | TAMAZUNCHALE | 21-abr-2016 | 6,808,535.09 | | 11-may-2016 | 07-oct-2016 | 100% | 6,808,535.09 | 100.00% | 6,808,535.09 | |
| CEA-PROII-005/16-SROP-IN | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE CV. | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | TETITLA, ECUALITLA, CERRO GRANDE Y COYOL (VÍFEGA LARGA) | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,399,984.11 | 699,992.06 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 699,992.06 | 100.00% | 699,992.06 | |
| CEA-PROII-006/16-SROP-IN | APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | EL PALMITO, TEMACULI, Y LALAZINTLA | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,049,999.87 | 699,992.92 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 699,992.92 | 100.00% | 699,992.92 | |
| CEA-PROII-007/16-SROP-IN | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,049,998.82 | 699,992.06 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 699,992.06 | 100.00% | 699,992.06 | |
| CEA-PROII-008/16-SROP-IN | TORRES OIEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | SAN JOSE SANTIAGO / PAPATLACO SANTIAGO Y TLALNEPANTLA | TAMAZUNCHALE | 09-may-2016 | 1,543,979.69 | 745,998.17 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 745,998.17 | 100.00% | 745,998.17 | |
| CEA-PROII-009/16-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | TEPETLAYO / CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES | SAN MARTÍN CHALCHICUALTLA / HUEHUETLÁN | 09-may-2016 | 898,811.76 | | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 898,811.76 | 100.00% | 898,811.76 | |
| CEA-PROII-010/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | JOMÉ EUREKA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS / LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) | AQUISMÓN - CIUDAD VALLES / CIUDAD VALLES | 09-may-2016 | 1,090,177.44 | 695,244.88 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 695,244.88 | 100.00% | 695,244.88 | |
| CEA-PROII-011/16-SROP-IN | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC | TANCANHUITZ, COXCATLÁN | 09-may-2016 | 1,199,932.36 | 799,954.91 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 799,954.91 | 100.00% | 799,954.91 | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTADOS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. de CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-PROH-012/16-SROP-IN | JAIME ZAPATA CASTILLO | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, TAMALA Y XALITPA COCQUENTLA | MATLAPA | 11-may-2016 | 1,198,146.62 | | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 1,198,146.62 | 100.00% | 1,198,146.62 | | |
| CEA-PROH-013/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | PALANTITLA, TEPEZINTLA Y MIXCOTLA | TAMPACÁN | 09-may-2016 | 697,673.89 | | 25-may-2016 | 23-sep-2016 | 100% | 697,673.89 | 100.00% | 697,673.89 | | |
| CEA-PROH-014/16-SROP-IN | DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | EL SABINO Y LA VIEJA / POZO DE LASAUZ Y TANQUE DEL BORREGO | RAYÓN / TAMASOPO | 09-may-2016 | 1,296,058.43 | 947,560.50 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 947,560.50 | 100.00% | 947,560.50 | | |
| CEA-PROH-015/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | TACABTAY Y EL PANDO / OTLASSUACO, | HUEHUETLAN Y TANLAAS / ATJLA DE TENAZAS | 09-may-2016 | 1,097,941.14 | 748,805.34 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 748,805.34 | 100.00% | 748,805.34 | | |
| CEA-PROH-016/16-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | URTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y PUERTO ENCINAL | XILITLA | 11-may-2016 | 1,192,745.45 | 894,559.09 | 25-may-2016 | 21-sep-2016 | 100% | 894,559.09 | 100.00% | 894,559.09 | | |
| CEA-PROH-017/16-SROP-IN | DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | PEÑA BLANCA LIMONTITLA, EL RINCÓN, TIERRA BLANCA FRACCIÓN Y TIERRA BLANCA EJIDO. | XILITLA | 09-may-2016 | 916,829.81 | 299,189.59 | 25-may-2016 | 11-sep-2016 | 100% | 299,189.59 | 100.00% | 299,189.59 | | |
| CEA-PROH-018/16-SROP-IN | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO | LAS MESAS Y LAGUNA DE GÓMEZ | COXCATLÁN Y TAMASOPO | 09-may-2016 | 327,943.55 | | 25-may-2016 | 25-jul-2016 | 100% | 327,943.55 | 100.00% | 327,943.55 | | |
| CEA-PROH-019/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | LA CRUGTA (BARRIO DE GUADALUPE) | CIUDAD VALLES | 21-oct-2016 | 390,410.68 | | 25-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 390,410.68 | 100.00% | 390,410.68 | | |
| CEA-PROH-020/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | LINARES | TANCAHUITZ | 21-oct-2016 | 389,998.13 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 389,998.13 | 100.00% | 389,998.13 | | |
| CEA-PROH-021/16-SROP-IN | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES | CUITLAMECACO | TAMAZUNCHALE | 21-oct-2016 | 336,545.03 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 336,545.03 | 100.00% | 336,545.03 | | |
| CEA-PROH-022/16-SROP-IN | ARIQ, JAIME CASTILLO ZAPATA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA | MATLAPA | 21-oct-2016 | 299,359.19 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 299,359.19 | 100.00% | 299,359.19 | | |
| CEA-PROH-023/16-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | CHUNUNTZEN DYS SUS SECCIONES | HUEHUETLÁN | 21-oct-2016 | 898,141.75 | | 25-oct-2016 | 30-dic-2016 | 100% | 898,141.75 | 100.00% | 898,141.75 | | |
| APARURAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APARURAL-001/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO APARTADO RURAL 2016 | BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAYAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHOLUNTECO, JANKO, CULONDE, IXTAPALA, MARABED, SAN PABLO, SUCHACO, TAMPUCHÓN, TOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCAITO, TAZAQUIL, TANUTE | CD DEL MAÍZ, TANGUJAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAOLÓN, COORDINA, COXCATLÁN, AQUISMÓN | 01-sep-2016 | 702,620.60 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 702,620.60 | 100.00% | 702,620.60 | | |
| CEA-APARURAL-002/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO APARTADO RURAL 2016 | CÓCAMO, CARBONERA DE ABAD, JANCHE LAS CUENAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PLITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMBORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO) | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO | 01-sep-2016 | 338,208.35 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 338,208.35 | 100.00% | 338,208.35 | | |
| CEA-APARURAL-003/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO APARTADO RURAL 2016 | CHAKO BLANCO, NUÉJZ, SOLEDAD DE LA BIZANZA, SAN FRANCISCO DEL TULLO, SAN ANTONIO DEL TULLO, LA MEDA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELINA | GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE | 01-sep-2016 | 405,248.90 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 405,248.90 | 100.00% | 405,248.90 | | |
| CEA-APARURAL-004/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO APARTADO RURAL 2016 | SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES | SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALAQUINES | 01-sep-2016 | 529,036.37 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 529,036.37 | 100.00% | 529,036.37 | | |
| CEA-APARURAL-005/16-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO 2016 | BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAYAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHOLUNTECO, JANKO, CULONDE, IXTAPALA, MARABED, SAN PABLO, SUCHACO, TAMPUCHÓN, TOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCAITO, TAZAQUIL, TANUTE | CD DEL MAÍZ, TANGUJAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAOLÓN, COORDINA, COXCATLÁN, AQUISMÓN | 01-sep-2016 | 512,710.65 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 512,710.65 | 100.00% | 512,710.65 | | |
| CEA-APARURAL-006/16-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO 2016 | CÓCAMO, CARBONERA DE ABAD, JANCHE LAS CUENAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PLITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMBORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO) | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO | 01-sep-2016 | 243,667.40 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 243,667.40 | 100.00% | 243,667.40 | | |
| CEA-APARURAL-007/16-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO 2016 | CHAKO BLANCO, NUÉJZ, SOLEDAD DE LA BIZANZA, SAN FRANCISCO DEL TULLO, SAN ANTONIO DEL TULLO, LA MEDA NEGA, Y PUERTO DE LA CLAVELINA | GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE | 01-sep-2016 | 294,445.29 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 294,445.29 | 100.00% | 294,445.29 | | |
| CEA-APARURAL-008/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO 2016 | SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES | SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALAQUINES | 01-sep-2016 | 363,482.24 | | 02-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 363,482.24 | 100.00% | 363,482.24 | | |
| CEA-APARURAL-009/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | LA YERBABUENA | SANTA MARÍA DEL RÍO | 12-sep-2016 | 324,089.63 | | 13-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 324,089.63 | 100.00% | 324,089.63 | | 28-abr-2017 |
| CEA-APARURAL-010/16-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 05-ago-2016 | 6,155,570.57 | | 08-ago-2016 | 08-dic-2016 | 100% | 6,155,570.57 | 100.00% | 6,155,570.57 | | |
| CEA-APARURAL-011/16-OP-CP | BUGA AQUA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA) | MORENO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 05-ago-2016 | 3,873,628.47 | | 08-ago-2016 | 08-dic-2016 | 100% | 3,873,628.47 | 100.00% | 3,873,628.47 | | |
| CEA-APARURAL-014/16-OP-IN | GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LA VENTURA (EL GRULLO) | SANTO DOMINGO | 19-sep-2016 | 1,960,186.68 | | 20-sep-2016 | 19-dic-2016 | 100% | 1,960,186.68 | 100.00% | 1,960,186.68 | | |
| CEA-APARURAL-015/16-OP-IN | DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES AISL, SA DE CV | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCIÓN | SAN JOSÉ BUENAVISTA | SAN LUIS POTOSÍ | 19-sep-2016 | 1,389,859.28 | | 27-sep-2016 | 26-dic-2016 | 100% | 1,389,859.28 | 100.00% | 1,389,859.28 | | |
| CEA-APARURAL-016/16-OP-CP | RENÉ MEZA LOZANO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | ALAQUINES | ALAQUINES | 09-oct-2016 | 1,802,229.87 | | 07-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 1,802,229.87 | 100.00% | 1,802,229.87 | | |
| CEA-APARURAL-017/16-OP-CP | MARTINIANO RAMOS HERNÁNDEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LALASZINTLA, ZOPLOAPA | TAMAZUNCHALE | 14-oct-2016 | 2,697,138.94 | | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 2,697,138.94 | 100.00% | 2,697,138.94 | | |
| CEA-APARURAL-018/16-OP-CP | GRUPO LOSDE, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | MANTEZUELE, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, ROSARIO | AQUISMÓN | 14-oct-2016 | 4,600,098.67 | | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,600,098.67 | 100.00% | 4,600,098.67 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACION DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CIA | FECHA REAL DE TERMINACION |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FINANCIERO | % | | |
| CEA-APARURAL-0319/16-OP-AD | GRUPO URBACONSINT, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OIXO. | TANLAJÁS | 05-oct-2016 | 546,387.98 | | 11-oct-2016 | 17-dic-2016 | 100% | 546,387.98 | 100.00% | 546,387.98 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-CP | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LALASTZINTLA, ZOPILPAPA, TEPEYAC, BO. PROGRESO SANTAGO | TAMAZUNCHALE | 14-oct-2016 | 5,704,123.41 | 6,460,543.77 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 6,460,543.77 | 100.00% | 6,460,543.77 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-CP | CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAINAB, PAQUID, LA CANDELLARA. | TAMPAMOLÓN CORDONA | 14-oct-2016 | 3,984,166.87 | 4,380,166.87 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,380,166.87 | 100.00% | 4,380,166.87 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-CP | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OIXO. | TANLAJÁS | 14-oct-2016 | 3,181,535.47 | 3,885,119.38 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 3,885,119.38 | 100.00% | 3,885,119.38 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | CHIPCO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGOJULLO, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA) Y EL LIMONCITO | CIUDAD VALLES | 20-sep-2016 | 2,923,292.73 | | 20-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 2,923,292.73 | 100.00% | 2,923,292.73 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | REGIONAL DE OBRAS E INGENIERÍA AMBIENTAL, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LA PARADA, CARRIZAL GRANDE | SANTA CATARINA | 20-sep-2016 | 2,732,901.61 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 2,732,901.61 | 100.00% | 2,732,901.61 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | OSCAR ADRIAN MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS | TAMASOPO | 17-oct-2016 | 1,362,300.51 | | 21-oct-2016 | 17-dic-2016 | 100% | 1,362,300.51 | 100.00% | 1,362,300.51 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | COPOZHI CONTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO | AXTLA DE TERRAZAS | 14-oct-2016 | 3,875,981.63 | 4,821,544.38 | 18-oct-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,821,544.38 | 100.00% | 4,821,544.38 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | JORGE MARTÍN SALAZAR GARCÍA | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | BARRIO DE JOLIA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS | AQUISMÓN | 20-sep-2016 | 3,403,529.92 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 3,403,529.92 | 100.00% | 3,403,529.92 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | OSCAR ADRIAN MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | ZACAYUHUALT | AXTLA DE TERRAZAS | 20-sep-2016 | 780,297.95 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 780,297.95 | 100.00% | 780,297.95 | |
| CEA-APARURAL-02/16-OP-IN | GRUPO URBACONSINT, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | EL CHOY Y EL LIMONCITO | CIUDAD VALLES | 20-sep-2016 | 778,392.10 | | 29-sep-2016 | 12-dic-2016 | 100% | 778,392.10 | 100.00% | 778,392.10 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | RENÉ MEZA LOZANO | PERFORACIÓN DE UN POZO Y AFOROS | EL JORDAN/AS ADJUNTAS/REAL DE MARCOMÁN/EN BARTOLO | CATORCE, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE | 25-oct-2016 | 4,457,739.16 | | 27-oct-2016 | 27-dic-2016 | 100% | 4,457,739.16 | 100.00% | 4,457,739.16 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA | XILITLA | 18-nov-2016 | 4,704,231.71 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,704,231.71 | 100.00% | 4,704,231.71 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXTLA | MATLAPA | 18-nov-2016 | 4,069,812.94 | 4,691,889.92 | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,691,889.92 | 100.00% | 4,691,889.92 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | TZABITÁDH, AQUICHE, TANCHAHU SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE), TZITZIT (ALTAMIRA) | SAN ANTONIO | 18-nov-2017 | 3,978,903.62 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 3,978,903.62 | 100.00% | 3,978,903.62 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | DUALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPEZINTLA Y AMAXAC | COXCATLÁN | 18-nov-2016 | 3,302,410.07 | 3,684,014.95 | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 3,684,014.95 | 100.00% | 3,684,014.95 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | TUALETLA E IZTACAPA | XILITLA | 18-nov-2016 | 2,452,997.04 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 2,452,997.04 | 100.00% | 2,452,997.04 | |
| CEA-APARURAL-03/16-OP-IN | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | LOS TIGRES Y XOCHITITLA | MATLAPA | 18-nov-2016 | 948,892.31 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 948,892.31 | 100.00% | 948,892.31 | |
| CEA-APARURAL-04/16-OP-IN | CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL | TANCHAHU, SEGUNDA SECCIÓN | SAN ANTONIO | 18-nov-2016 | 538,532.71 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 538,532.71 | 100.00% | 538,532.71 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | SAN ANTONIO | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 119,480.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 119,480.00 | 100.00% | 119,480.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL MEZQUITAL | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 120,000.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 120,000.00 | 100.00% | 120,000.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | SAN FRANCISCO | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 120,000.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 120,000.00 | 100.00% | 120,000.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | SAN ELIAS | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 120,000.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 120,000.00 | 100.00% | 120,000.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL HUJZACHE | SANTA MARÍA DEL RIO | 23-dic-2016 | 110,200.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 110,200.00 | 100.00% | 110,200.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA, SC | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL CARMEN | ZARAGOZA | 23-dic-2016 | 129,920.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 129,920.00 | 100.00% | 129,920.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | COAHUILA | ZARAGOZA | 23-dic-2016 | 107,880.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 107,880.00 | 100.00% | 107,880.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL COYOTE | VILLA HIDALGO | 23-dic-2016 | 119,480.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 119,480.00 | 100.00% | 119,480.00 | |
| CEA-APARURAL-04/16-SROP-IN | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. | EL POCITO | VILLA HIDALGO | 23-dic-2016 | 121,800.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 121,800.00 | 100.00% | 121,800.00 | |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | EL PANDO | TANLAJÁS | 23-dic-2016 | 349,040.09 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 349,040.09 | 100.00% | 349,040.09 | |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | TORRES OIEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | ATLAXMATL | MATLAPA | 23-dic-2016 | 276,450.50 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 5% | 13,822.53 | 0.00% | 0.00 | |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | PRALCO, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROGRAMA APARTADO RURAL PROCAPTAR | BARRIO JOLIA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS, MANTEZUELO, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL CHOY, EL LIMONCITO, CHIPICO, SAN ISIDRO, EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA) | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 30-nov-2016 | 489,780.44 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 489,780.44 | 100.00% | 489,780.44 | |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | PRIGESA INGENIERÍA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROGRAMA APARTADO RURAL PROCAPTAR | SAN ANTONIO, TZABITÁDH, AQUICHE, TANCHAHU, SEGUNDA SECCIÓN, OJ (AGUACATE) Y TZITZIT (ALTAMIRA) | SAN ANTONIO, TAMPAOLÓN CORDONA Y TANLAJÁS | 30-nov-2016 | 480,326.11 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 480,326.11 | 100.00% | 480,326.11 | |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | PRALCO, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROGRAMA APARTADO RURAL PROCAPTAR | ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPEZINTLA, AMAXAC, TUALETLA, IZTACAPA, MONTECO, OYA EL TRES Y GRANADO | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y XILITLA | 23-dic-2017 | 119,480.00 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2017 | 100% | 119,480.00 | 100.00% | 119,480.00 | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACION DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CIA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | | | FINANCIERO |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | PRALCO, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL, INCLUYENDO CONTROLADORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROGRAMA APARTADO RURAL PROCAPTAR | LALASTZINTLA, XILITLA, TEPEYAC, LOS TIGRES, XOCHITLA, XILITLA, LALAXTLA | TAMAZUNCHALEY MATLAPA | 30-nov-2016 | 515,811.47 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 515,811.47 | 100.00% | 515,811.47 | | |
| CEA-APARURAL-05/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO | VENADO | 23-dic-2016 | 420,560.98 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 420,560.98 | 100.00% | 420,560.98 | | |
| CEA-APARURAL-05/17-SROP-IN | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 23-dic-2016 | 451,954.20 | | 26-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 451,954.20 | 100.00% | 451,954.20 | | |
| CEA-APARURAL-05/18-SROP-IN | PRIGESA INGENIERÍA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL, INCLUYENDO LA CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APARURAL PROCAPTAR 2016 | VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE, EL CARRIZALILLO, REILGARES, LA PANZA, LAS GARZAS | SANTA CATARINA Y TAMASOPO | 05-dic-2016 | 147,371.93 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 147,371.93 | 100.00% | 147,371.93 | | |
| FAFEP 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FAFEP-001/16-OP-IN | CECOVE, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OBRA CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR | EBANO | EBANO | 12-ago-2016 | 539,841.47 | | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 539,841.47 | 100% | 539,841.47 | | |
| CEA-FAFEP-002/16-OP-IN | RD TERRACERAS Y URBANIZACIONES, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR | EBANO | EBANO | 12-ago-2016 | 515,811.47 | 846,965.46 | 05-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 846,965.46 | 100% | 846,965.46 | | |
| CEA-FAFEP-003/16-OP-IN | COEDESSA, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ | SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ | 20-sep-2016 | 865,723.15 | | 21-sep-2016 | 20-oct-2016 | 100% | 865,723.15 | 100% | 865,723.15 | | |
| CEA-FAFEP-004/16-OP-IN | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPÁRITA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-sep-2016 | 1,263,184.32 | | 27-sep-2016 | 27-oct-2016 | 100% | 1,263,184.32 | 100% | 1,263,184.32 | | |
| PROSAN 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PROSAN-001/16-SROP-IN | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 09-sep-2016 | 798,063.79 | | 13-sep-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 798,063.79 | 100.00% | 798,063.79 | 15-jun-2017 | |
| CEA-PROSAN-002/16-SROP-IN | AVISO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | XILITLA | XILITLA | 31-ago-2016 | 1,899,125.01 | | 08-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 1,899,125.01 | 100.00% | 1,899,125.01 | | |
| CEA-PROSAN-003/16-SROP-IN | VATTEN INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CEDRAL | CEDRAL | 31-ago-2016 | 1,399,845.51 | | 08-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 1,399,845.51 | 100.00% | 1,399,845.51 | | |
| APAJUR 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APAJUR-001/16-SROP-IN | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | VANEGAS | VANEGAS | 20-sep-2016 | 1,199,623.31 | | 23-sep-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 1,199,623.31 | 100.00% | 1,199,623.31 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15/11/2016 A 22/01/2017 | 22-feb-2017 |
| CEA-APAJUR-002/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | TERMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | 29-ago-2016 | 2,499,953.80 | | 01-sep-2016 | 16-dic-2016 | 100% | 2,499,953.80 | 100.00% | 2,499,953.80 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 21/10/2016 A 04/02/2017 | 15-may-2017 |
| CEA-APAJUR-003/16-SROP-IN | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | TAMPAMOLÓN CORONA | TAMPAMOLÓN CORONA | 12-sep-2016 | 525,814.18 | | 19-sep-2016 | 27-dic-2016 | 100% | 525,814.18 | 100.00% | 525,814.18 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 01/11/2016 A 08/02/2017 | 07-feb-2017 |
| CEA-APAJUR-004/16-SROP-IN | APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | | 991,560.00 | | 14-sep-2016 | 29-dic-2016 | 0% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | |
| CEA-APAJUR-005/16-SROP-IN | APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 09-sep-2016 | 982,421.00 | | 14-sep-2016 | 29-dic-2016 | 100% | 982,421.00 | 100.00% | 982,421.00 | 30-jun-2017 | |
| CEA-APAJUR-006/16-OP-IN | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON UN GASTO DE 30 LPS | TERRANUEVA | TERRANUEVA | 18-nov-2016 | 4,612,200.78 | | 24-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 4,612,200.78 | 100.00% | 4,612,200.78 | 31-may-2017 | |
| CEA-APAJUR-007/16-OP-AD | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV | MATEHUALA | MATEHUALA | 21-dic-2016 | 35,719,551.71 | | 22-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 35,719,551.71 | 100.00% | 35,719,551.71 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 19/01/2017 | |
| CEA-APAJUR-008/16-OP-CP | DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I | MATEHUALA | MATEHUALA | 23-dic-2016 | 31,202,995.13 | | 23-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 31,202,995.13 | 100.00% | 31,202,995.13 | | |
| CEA-APAJUR-009/16-OP-CP | VATTEN INGENIERÍA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO III | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-nov-2016 | 12,494,865.44 | | 23-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 12,494,865.44 | 100.00% | 12,494,865.44 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017 | |
| CEA-APAJUR-010/16-OP-CP | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-nov-2016 | 7,640,624.11 | | 23-nov-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 7,640,624.11 | 100.00% | 7,640,624.11 | DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017 | |
| CEA-APAJUR-011/16-SROP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA | MATEHUALA | MATEHUALA | 28-nov-2016 | 1,951,163.48 | | 02-dic-2016 | 31-dic-2016 | 100% | 1,951,163.48 | 100.00% | 1,951,163.48 | | |
| PRODDER 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PRODDER-001/16-ADQ-IN | TODO DE TUBOS SA DE CV | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE FLUIJO Y VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA LA ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS | SAN LUIS POTOSÍ NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS | 23-dic-2016 | 824,966.60 | | 26-dic-2016 | 11-ene-2017 | 100% | 824,966.60 | 100.00% | 824,966.60 | | |
| CEA-PRODDER-002/16-ADQ-IN | TODO DE TUBOS SA DE CV | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 23-dic-2016 | 388,263.60 | | 01-dic-2016 | 02-dic-2016 | 100% | 388,263.60 | 100.00% | 388,263.60 | | |
| CEA-PRODDER-003/16-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBRERA PLAN SAN LUIS, | EL NARANJO | EL NARANJO | 06-abr-2017 | 599,874.67 | | 11-abr-2017 | 25-abr-2017 | 100% | 599,874.67 | 100.00% | 599,874.67 | | |
| CEA-PRODDER-004/16-OP-AD | COPEDECSA SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SAN FRANCISCO | VILLA ARRIAGA | 06-mar-2017 | 394,045.38 | | 21-abr-2017 | 30-abr-2017 | 100% | 394,045.38 | 100.00% | 394,045.38 | 17-abr-2017 | |
| CEA-PRODDER-005/16-SROP-AD | LAO INGENIERIA SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | TLAETLTA | XILITLA | 06-mar-2017 | 349,808.59 | | 10-mar-2017 | 17-abr-2017 | 100% | 349,808.59 | 100.00% | 349,808.59 | | |
| CEA-PRODDER-006/16-SROP-AD | CORIN Y ANAYA SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | MANTEYO | XILITLA | 06-mar-2017 | 299,714.54 | | 10-mar-2017 | 17-abr-2017 | 100% | 299,714.54 | 100.00% | 299,714.54 | 17-abr-2017 | |
| CEA-PRODDER-007/16-SROP-AD | PRALCO, SA DE CV | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACION DE EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 06-mar-2017 | 149,522.13 | | 10-mar-2017 | 17-abr-2017 | 100% | 149,522.13 | 100.00% | 149,522.13 | | |
| CEA-PRODDER-008/16-SROP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OBRERA PLAN DE SAN LUIS | EL NARANJO | EL NARANJO | 06-abr-2017 | 299,094.54 | | 07-abr-2017 | 26-abr-2017 | 100% | 299,094.54 | 100.00% | 299,094.54 | | |
| CEA-PRODDER-009/16-OP-AD | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S. DE RL DE CV. | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TAMPAMOLÓN CORONA | TAMPAMOLÓN CORONA | 20-abr-2017 | 598,845.62 | | 21-abr-2017 | 30-abr-2017 | 100% | 598,845.62 | 100.00% | 598,845.62 | 30-abr-2017 | |
| CEA-PRODDER-010/16-OP-IN | JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | SAN CIRO DE ACOSTA | SAN CIRO DE ACOSTA | 28-abr-2017 | 1,088,135.05 | | 06-mar-2017 | 31-mar-2017 | 100% | 1,088,135.05 | 100.00% | 1,088,135.05 | | |
| CEA-PRODDER-011/16-OP-IN | PRIGESA INGENIERIA SA D ECV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO | LAGUNA DE SAN VICENTE | VILLA DE REYES | 28-abr-2017 | 2,628,928.59 | | 06-mar-2017 | 31-mar-2017 | 100% | 2,628,928.59 | 100.00% | 2,628,928.59 | | |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FFF-001/17-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO I | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 10-may-2017 | 18,787,471.12 | 19,969,218.12 | 12-may-2017 | 30-ago-2017 | 100% | 19,969,218.12 | 100.00% | 19,969,218.12 | | |
| CEA-FFF-002/17-OP-CP | SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO II | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-may-2017 | 17,000,501.83 | 18,558,860.55 | 12-may-2017 | 30-ago-2017 | 100% | 18,558,860.55 | 100.00% | 18,558,860.55 | | |
| CEA-FFF-003/17-OP-CP | COEDESSA SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO III | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-may-2017 | 18,850,256.99 | 20,703,722.01 | 12-may-2017 | 30-ago-2017 | 100% | 20,703,722.01 | 100.00% | 20,703,722.01 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTADOS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FINISCO | % | | | FINANCIERO |
| CEA-FFF-004/17-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGMANGÁ, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 29-dic-2017 | 24,676,117.90 | 27,405,177.00 | 02-ene-2018 | 31-jul-2018 | 100% | 27,405,177.00 | 100.00% | 27,405,177.00 | | |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PROI-002/17-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA III), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | SANTA MARÍA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 18-abr-2017 | 3,749,321.67 | | 26-abr-2017 | 23-ago-2017 | 100% | 3,749,321.67 | 100.00% | 3,749,321.67 | | |
| CEA-PROI-003/17-OP-IN | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE ÉBANO | AURELIO MANRIQUE | ÉBANO | 27-abr-2017 | 3,469,296.82 | | 09-may-2017 | 05-sep-2017 | 100% | 3,469,296.82 | 100.00% | 3,469,296.82 | | |
| CEA-PROI-004/17-OP-IN | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRAGA, MUNICIPIO DE ÉBANO | PONCIANO ARRAGA | ÉBANO | 27-abr-2017 | 3,496,330.91 | | 09-may-2017 | 06-ago-2017 | 100% | 3,496,330.91 | 100.00% | 3,496,330.91 | | 06-nov-2017 |
| CEA-PROI-005/17-OP-IN | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE ÉBANO | PUJAL COY | ÉBANO | 27-abr-2017 | 3,476,683.41 | | 09-may-2017 | 06-ago-2017 | 100% | 3,476,683.41 | 100.00% | 3,476,683.41 | | 06-nov-2017 |
| CEA-PROI-006/17-OP-IN | CATARIÑO MARTINEZ MARTINEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN | TEPETZINTLA | TAMPACÁN | 18-abr-2017 | 720,879.66 | | 26-abr-2017 | 23-ago-2017 | 100% | 720,879.66 | 100.00% | 720,879.66 | | |
| CEA-PROI-007/17-OP-IN | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTILLA, MUNICIPIO DE TAMPACÁN | PALANTILLA | TAMPACÁN | 18-abr-2017 | 1,848,726.08 | | 26-abr-2017 | 23-ago-2017 | 100% | 1,848,726.08 | 100.00% | 1,848,726.08 | | |
| CEA-PROI-008/17-OP-IN | OBRAS ALABASTRO, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABATÁ, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | TACABATÁ | HUEHUETLAN | 18-abr-2017 | 1,195,048.43 | | 26-abr-2017 | 24-jul-2017 | 100% | 1,195,048.43 | 100.00% | 1,195,048.43 | | |
| RECURSOS PROPIOS 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-RPE-005/17-SROP-AD | PRALCO SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO | SAN LORENZO | VILLA DE REYES | 17-feb-2017 | 334,659.21 | | 20-feb-2017 | 10-mar-2017 | 100% | 334,659.21 | 100.00% | 334,659.21 | | 10-mar-2017 |
| CEA-RPE-008/17-SROP-AD | HECARABU | AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 05-jun-2017 | 572,288.70 | | 16-jun-2017 | 14-ago-2017 | 100% | 572,288.70 | 100.00% | 572,288.70 | | |
| CEA-RPE-009/17-SROP-AD | EMMANUEL PIENDA ORTA | ADECUACIÓN DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADA EN LA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL ENTONQUE DE VILLA DE REYES | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 17-ago-2017 | 132,731.60 | | 18-ago-2017 | 24-ago-2017 | 100% | 132,731.60 | 100.00% | 132,731.60 | | 24-ago-2017 |
| CEA-RPE-011/17-OP-AD | BUGA AQUÍ, SA DE CV | INTERCONEXION DE LOS POZOS 1 Y 2 DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 03-jul-2017 | 332,198.32 | | 04-jul-2017 | 02-ago-2017 | 100% | 332,198.32 | 100.00% | 332,198.32 | | |
| CEA-RPE-012/17-OP-AD | BRENDA RIVERA PALOMO | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SAN CIRO DE ACOSTA | SAN CIRO DE ACOSTA | 12-jul-2017 | 595,295.13 | | 17-jul-2017 | 06-ago-2017 | 100% | 595,295.13 | 100.00% | 595,295.13 | | 31-oct-2017 |
| CEA-RPE-013/17-SROP-AD | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 18-jul-2017 | 78,561.00 | | 25-jul-2017 | 22-sep-2017 | 100% | 78,561.00 | 0.00% | 0.00 | | |
| CEA-RPE-014/17-OP-AD | BRENDA RIVERA PALOMO | TRABAJO DE DESAZOLVE EN TRAMOS AISLADOS DE DRENAJE SANITARIO | SANTIAGO CENTRO | TAMAZUNCHALE | 27-jul-2017 | 993,304.71 | | 07-ago-2017 | 05-oct-2017 | 100% | 993,304.71 | 100.00% | 993,304.71 | | 11-dic-2017 |
| CEA-RPE-016/17-SROP-AD | GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C. | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JURÍDICO PARA SOLICITAR LA EXCEPCION DE LA PRESTACION DE LA MANIFIESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-nov-2017 | 69,832.00 | | 01-dic-2017 | 07-dic-2017 | 100% | 69,832.00 | 100.00% | 69,832.00 | | |
| CEA-RPE-017/17-OP-AD | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, SA DE CV. | CONSTRUCCIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 08-ene-2018 | 390,689.08 | | 16-ene-2018 | 16-mar-2018 | 100% | 390,689.08 | 100.00% | 390,689.08 | | |
| CEA-RPE-018/17-SROP-AD | CONSTRUCCION Y ARRENDADORA DE SERVICIOS, S.A. DE CV. | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 25-oct-2017 | 119,480.00 | | 26-oct-2017 | 09-nov-2017 | 100% | 119,480.00 | 100.00% | 119,480.00 | | |
| CEA-RPE-019/17-SROP-AD | CORIN Y ANAYA SA DE CV | ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA INDUSTRIAL | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 28-nov-2017 | 137,202.00 | | 19-nov-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 137,202.00 | 100.00% | 137,202.00 | | |
| ESTATAL 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-ESTATAL-002/17-SROP-IN | COEISA, SA DE CV | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 25-jul-2017 | 2,059,430.49 | | 28-jul-2017 | 25-oct-2017 | 100% | 2,059,430.49 | 100.00% | 2,059,430.49 | | |
| CEA-ESTATAL-003/17-OP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA DE CV | SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-may-2017 | 2,472,617.30 | | 23-may-2017 | 28-sep-2017 | 100% | 2,472,617.30 | 100.00% | 2,472,617.30 | | |
| CEA-ESTATAL-004/17-OP-IN | COEISSA, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA ZONA INDUSTRIAL | MATEHUALA | MATEHUALA | 09-jun-2017 | 1,049,489.56 | | 10-jun-2017 | 30-jun-2017 | 100% | 1,049,489.56 | 100.00% | 1,049,489.56 | | |
| CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP | GRUPO LOSDE, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 29-nov-2017 | 7,240,699.38 | 8,614,070.42 | 06-dic-2017 | 03-abr-2018 | 99% | 8,528,325.72 | 83.70% | 7,210,681.46 | | |
| CEA-ESTATAL-008/17-SROP-IN | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOSGAR, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUZAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL CANAL RÍO ESPAÑA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE TENORIO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 13-nov-2017 | 2,996,630.63 | | 14-nov-2017 | 30-dic-2017 | 100% | 2,996,630.63 | 100.00% | 2,996,630.63 | | |
| CEA-ESTATAL-010/17-OP-IN | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGMANGÁ, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA ETAPA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 16-ene-2018 | 1,079,987.36 | | 18-ene-2018 | 14-feb-2018 | 100% | 1,079,987.36 | 100.00% | 1,079,987.36 | | |
| APAUUR 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APAUUR-001/17-OP-IN | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (ZDA, ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO | MATEHUALA | MATEHUALA | 22-sep-2017 | 5,041,923.10 | 6,299,923.35 | 26-sep-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 6,299,923.35 | 100.00% | 6,299,923.35 | | |
| CEA-APAUUR-002/17-OP-CP | SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (ZDA, ETAPA) TRAMO II (SANTA AMALIA-PLANTA POTABILIZADORA CALEROS) | VARIAS COMUNIDADES | MATEHUALA | 07-ago-2017 | 16,000,195.31 | 17,880,070.60 | 10-ago-2017 | 15-dic-2017 | 100% | 17,880,070.60 | 100.00% | 17,880,070.60 | | |
| CEA-APAUUR-003/17-OP-CP | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (ZDA ETAPA) TRAMO III (TANQUE EN POTABILIZADORA CALEROS) | MATEHUALA | CALEROS | 07-ago-2017 | 5,899,962.71 | | 10-ago-2017 | 15-dic-2017 | 100% | 5,899,962.71 | 100.00% | 5,899,962.71 | | |
| CEA-APAUUR-004/17-SROP-IN | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA DE CV | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (ZDA ETAPA) | VARIAS COMUNIDADES | MATEHUALA | 18-ago-2017 | 689,689.68 | | 28-ago-2017 | 22-dic-2017 | 100% | 689,689.68 | 100.00% | 689,689.68 | | |
| PTAR 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PTAR-001/17-SROP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CHARCAS | CHARCAS | 18-jul-2017 | 572,000.47 | | 25-jul-2017 | 24-nov-2017 | 100% | 572,000.47 | 100.00% | 572,000.47 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | | |
| FORTALECE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN | ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN | TIERRA BLANCA | SAN LUIS POTOSÍ | 13-sep-2017 | 4,441,612.21 | | 21-sep-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 4,441,612.21 | 100.00% | 4,441,612.21 | |
| CEA-FORTALECE-002/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) | MORENOS | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 13-sep-2017 | 1,560,447.78 | | 21-sep-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 1,560,447.78 | 100.00% | 1,560,447.78 | |
| CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS POTOSINAS, SA DE CV | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA | GUADALUPE VICTORIA | MEXQUITIC DE CARMONA | 11-oct-2017 | 3,929,987.28 | | 19-oct-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 3,929,987.28 | 100.00% | 3,929,987.28 | 31-dic-2017 |
| CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN | PRALCO, SA DE CV | SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE | SANTA FE TEXCAL (CENTRO URBANO) | AXTLA DE TERRAZAS | 18-dic-2017 | 3,730,561.78 | | 21-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 3,730,561.78 | 100.00% | 3,730,561.78 | |
| CEA-FORTALECE-005/17-OP-CP | BRENDA RIVERA PALOMO | CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y LAGUNA ANAEROBIA) | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | 29-dic-2017 | 5,522,120.79 | 6,522,279.95 | 02-ene-2018 | 02-may-2018 | 100% | 6,522,279.95 | 100.00% | 6,522,279.95 | |
| APARURAL 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APARURAL-001/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN ANTONIO DE LA PAZ) | PALMA PEGADA, SALTRILLO Y AZOGUEROS DEL MUNICIPIO DE SALINAS | PALMA PEGADA, SALTRILLO Y AZOGUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS | 22-ago-2017 | 331,618.51 | | 23-ago-2017 | 01-dic-2017 | 100% | 331,618.51 | 100% | 331,618.51 | |
| CEA-APARURAL-002/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TANUTE | AQUISMÓN | 22-ago-2017 | 649,502.55 | | 23-ago-2017 | 01-dic-2017 | 100% | 649,502.55 | 100% | 649,502.55 | |
| CEA-APARURAL-003/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | EL JABALÍ | RIOVERDE | 22-ago-2017 | 474,176.13 | | 23-ago-2017 | 20-dic-2017 | 100% | 474,176.13 | 100% | 474,176.13 | |
| CEA-APARURAL-004/17-SROP-IN | SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ | DIAGNÓSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 21-jul-2017 | 179,911.93 | | 24-jul-2017 | 07-ago-2017 | 100% | 179,911.93 | 100% | 179,911.93 | |
| CEA-APARURAL-005/17-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA | CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA | 26-sep-2017 | 3,904,598.09 | | 03-oct-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 3,904,598.09 | 100.00% | 3,904,598.09 | |
| CEA-APARURAL-006/17-OP-CP | CONSTRUCTORA MARDIO, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA | AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA | 26-sep-2017 | 3,805,697.68 | | 03-oct-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 3,805,697.68 | 100.00% | 3,805,697.68 | |
| CEA-APARURAL-007/17-OP-CP | ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | 26-sep-2017 | 4,516,197.32 | 3,207,508.37 | 03-oct-2017 | 26-dic-2017 | 100% | 3,207,508.37 | 100.00% | 3,207,508.37 | |
| CEA-APARURAL-008/17-OP-IN | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 19-dic-2017 | 2,611,269.43 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 2,611,269.43 | 100.00% | 2,611,269.43 | |
| CEA-APARURAL-009/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO | 19-dic-2017 | 3,870,116.76 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 3,870,116.76 | 100.00% | 3,870,116.76 | |
| CEA-APARURAL-010/17-OP-IN | METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | 19-dic-2017 | 1,113,894.34 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 1,113,894.34 | 100.00% | 1,113,894.34 | |
| CEA-APARURAL-011/17-OP-IN | PRALCO, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | TAMAZUNCHALE Y XILITLA | TAMAZUNCHALE Y XILITLA | 19-dic-2017 | 1,989,997.61 | | 20-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 1,989,997.61 | 100.00% | 1,989,997.61 | |
| CEA-APARURAL-012/17-SROP-AD | CONSULTORÍA Y ESTUDIOS, SC | PRIMERA FASE DEL PROGRAMA HÉRCULO DEL ESTADO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 14-dic-2017 | 318,565.00 | | 15-dic-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 318,565.00 | 100.00% | 318,565.00 | |
| CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 01-sep-2017 | 87,244.42 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 87,244.42 | 100.00% | 87,244.42 | |
| CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR | TANLAJÁS Y SAN ANTONIO | TANLAJÁS Y SAN ANTONIO | 01-sep-2017 | 35,299.65 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 35,299.65 | 100.00% | 35,299.65 | |
| CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR | AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA | AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA | 01-sep-2017 | 67,083.68 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 67,083.68 | 100.00% | 67,083.68 | |
| CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR | TAMASOPO Y SANTA CATARINA | TAMASOPO Y SANTA CATARINA | 01-sep-2017 | 72,640.82 | | 04-sep-2017 | 13-dic-2017 | 100% | 72,640.82 | 100.00% | 72,640.82 | |
| CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN | PRODESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | 22-sep-2017 | 141,120.01 | | 25-sep-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 141,120.01 | 100.00% | 141,120.01 | |
| CEA-APARURAL-019/17-SROP-IN | PRODESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO | 22-sep-2017 | 141,039.24 | | 25-sep-2017 | 31-dic-2017 | 100% | 141,039.24 | 100.00% | 141,039.24 | |
| PDH 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PDR-001/17-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 29-dic-2017 | 8,142,454.27 | 9,830,660.00 | 02-ene-2018 | 02-may-2018 | 100% | 9,830,660.00 | 100.00% | 9,830,660.00 | |
| PRODDER 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PRODDER-001/17-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARIAS 300 MTS DE TUBERÍA PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERÍA PEAD | TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 08-dic-2017 | 2,968,799.50 | | 15-dic-2017 | 15-mar-2018 | 100% | 2,968,799.50 | 100.00% | 2,968,799.50 | |
| CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD | TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 13-dic-2017 | 488,162.80 | | 21-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 488,162.80 | 100.00% | 488,162.80 | |
| CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. | SAN JOSÉ DE GÓMEZ | ZARAGOZA | 13-dic-2017 | 349,972.00 | | 21-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 349,972.00 | 100.00% | 349,972.00 | |
| CEA-PRODDER-006/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE INTERCONEXION, LAGUNAS ANAEROBIA Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO) | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 14-feb-2018 | 1,127,672.56 | | 22-feb-2018 | 30-abr-2018 | 100% | 1,127,672.56 | 100.00% | 1,127,672.56 | |
| CEA-PRODDER-007/17-SROP-AD | PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | EL AGUAJE | SAN LUIS POTOSÍ | 13-dic-2017 | 207,292.00 | | 20-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 207,292.00 | 100.00% | 207,292.00 | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CIA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------|---------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-PRODDER-008/17-SROP-AD | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | EL AGUAJE | SAN LUIS POTOSÍ | 13-dic-2017 | 189,726.67 | | 20-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 189,726.67 | 100.00% | 189,726.67 | | |
| CEA-PRODDER-009/17-OP-IN | COPOSEINCA SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO | EL FUERTE | SANTA MARÍA DEL RÍO | 11-dic-2017 | 457,937.97 | | 20-dic-2017 | 20-mar-2018 | 100% | 457,937.97 | 100.00% | 457,937.97 | | |
| CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGÁ, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERÍA DE APEAD DE 10" | TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 26-dic-2017 | 395,688.15 | | 27-dic-2017 | 27-mar-2018 | 100% | 395,688.15 | 100.00% | 395,688.15 | | |
| PROPII 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PROII-001/18-OP-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA) | PONCIANO ARRAGA | EBANO | 11-abr-2018 | 3,612,660.30 | 3,054,504.28 | 26-abr-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 3,054,504.28 | 100.00% | 3,054,504.28 | | |
| CEA-PROII-002/18-OP-CP | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA) | AURELIO MANRIQUE | EBANO | 11-abr-2018 | 3,493,919.78 | 3,187,793.73 | 26-abr-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 3,187,793.73 | 100.00% | 3,187,793.73 | | |
| CEA-PROII-003/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III) | SANTA MARÍA ACAPULCO | SANTA CATARINA | 10-abr-2018 | 2,499,620.37 | | 25-abr-2018 | 22-ago-2018 | 0% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL. | |
| CEA-PROII-004/18-OP-CP | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACÁN, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA) | PUIJAL COY | EBANO | 11-abr-2018 | 3,469,831.36 | 1,593,521.43 | 26-abr-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 1,593,521.43 | 100.00% | 1,593,521.43 | | |
| CEA-PROII-006/18-OP-CP | JUAN CARLOS CONTRERAS SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA) | CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES | HUEHUETLÁN | 26-abr-2018 | 4,379,257.88 | 2,230,361.51 | 08-may-2018 | 04-sep-2018 | 100% | 2,230,361.51 | 100.00% | 2,230,361.51 | | |
| PRIMER ANEXO (APARUR 2018) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNA-CEASLP-GEF-01-2018 | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA | CATORCE | CATORCE | | 4,071,165.82 | | 08-mar-2018 | 22-dic-2018 | 100% | 4,071,165.82 | 85.74% | 3,490,780.22 | | |
| CNA-CEASLP-GEF-02-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA MAROMA | CATORCE | CATORCE | | 189,789,227.33 | 209,946,154.28 | 14-mar-2018 | 13-dic-2018 | 30% | 62,981,846.28 | 47.61% | 99,946,420.22 | | |
| CNA-CEASLP-GEF-03-2018 | MIRANDA ARANA VELASCO, SC | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | MATEHUALA | MATEHUALA | | 2,648,783.36 | 2,854,386.43 | 28-mar-2018 | 15-dic-2018 | 100% | 2,854,386.43 | 100.00% | 2,854,386.43 | | |
| CNA-CEASLP-GEF-04-2018 | PYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | MATEHUALA | MATEHUALA | | 39,809,634.19 | | 11-abr-2018 | 16-dic-2018 | 100% | 39,809,634.19 | 98.67% | 39,279,462.59 | | |
| APARUR 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APARUR-002/18-SROP-IN | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL VENUSTIANO CARRANZA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 16-ago-2018 | 1,164,881.35 | | 22-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 1,164,881.35 | 100.00% | 1,164,881.35 | | |
| CEA-APARUR-003/18-OP-CP | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑÓN | SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISEM/PONCIANO ARRAGA/AURELIO MANRIQUE | TAMUÍN/EBANO | 20-ago-2018 | 6,469,690.03 | | 28-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 6,469,690.03 | 100.00% | 6,469,690.03 | | |
| CEA-APARUR-005/18-SROP-CP | PLANEACION, SISTEMA Y CONTROL, SA DE CV | ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DE ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXOS (INTERAPAS) | CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 31-dic-2018 | 7,399,999.61 | 6,731,825.36 | 02-ene-2019 | 19-mar-2019 | 100% | 6,731,825.36 | 100.00% | 6,731,825.36 | | |
| CEA-APARUR-006/18-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 1 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,988,001.49 | 1,654,175.86 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 1,654,175.86 | 100.00% | 1,654,175.86 | | |
| CEA-APARUR-007/18-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 2 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,001,469.62 | 500,904.21 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 500,904.21 | 100.00% | 500,904.21 | | |
| CEA-APARUR-008/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,675,843.24 | 1,596,675.23 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 1,596,675.23 | 100.00% | 1,596,675.23 | | |
| CEA-APARUR-009/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 4 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,525,734.15 | 1,400,444.95 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 1,400,444.95 | 100.00% | 1,400,444.95 | | |
| CEA-APARUR-010/18-OP-AD | COPEM, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 5 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 21-dic-2018 | 1,576,946.90 | 656,614.79 | 26-dic-2018 | 22-ene-2019 | 100% | 656,614.79 | 100.00% | 656,614.79 | | |
| CEA-APARUR-011/18-OP-AD | PRALCO, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 1 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 31-dic-2018 | 3,238,310.84 | 2,028,599.99 | 02-ene-2019 | 29-ene-2019 | 100% | 2,028,599.99 | 100.00% | 2,028,599.99 | | |
| CEA-APARUR-012/18-OP-CP | SUBORI, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | 06-dic-2018 | 2,729,096.61 | | 07-dic-2018 | 03-ene-2019 | 100% | 2,729,096.61 | 100.00% | 2,729,096.61 | | |
| CEA-APARUR-013/18-OP-CP | SUBORI, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3 | 06-dic-2018 | 2,589,661.12 | | 07-dic-2018 | 03-ene-2019 | 100% | 2,589,661.12 | 100.00% | 2,589,661.12 | | |
| CEA-APARUR-014/18-OP-AD | PRALCO, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS, ZONA 4 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 | 31-dic-2018 | 3,431,689.16 | 3,063,633.96 | 02-ene-2019 | 29-ene-2019 | 100% | 3,063,633.96 | 100.00% | 3,063,633.96 | | |
| CEA-APARUR-015/18-OP-CP | SUBORI, SA DE CV | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5 | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5 | 06-dic-2018 | 2,655,377.45 | | 07-dic-2018 | 03-ene-2019 | 100% | 2,655,377.45 | 100.00% | 2,655,377.45 | | |
| CEA-APARUR-016/18-SROP-CP | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV | DETERMINACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS (INTERAPAS) | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 43465 | 8,228,074.42 | 668,174.42 | 02-ene-2018 | 19-mar-2019 | 100% | 668,174.42 | 100.00% | 668,174.42 | | |
| RECURSOS PROPIOS 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-RPE-004/18-SROP-AD | SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL PRONAGUA 2018 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 12-feb-2018 | 119,998.87 | | 13-feb-2018 | 20-feb-2018 | 100% | 119,998.87 | 100% | 119,998.87 | | |
| CEA-RPE-005/18-SROP-AD | MIRANDA, ARANDA VELASCO, S.C. | REALIZACIÓN DE DICTÁMEN SOBRE LOS ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-jun-2018 | 518,117.87 | | 27-jun-2018 | 07-ago-2018 | 100% | 518,117.87 | 100% | 518,117.87 | | |
| CEA-RPE-007/18-SROP-IN | CORÍN Y ANAYA, SA DE CV | CONTRATO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 17-may-2018 | 717,766.29 | | 25-may-2018 | 30-ago-2018 | 100% | 717,766.29 | 100% | 717,766.29 | | |
| CEA-RPE-008/18-SROP-AD | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-may-2018 | 351,274.89 | | 17-may-2018 | 30-ago-2018 | 100% | 351,274.89 | 100% | 351,274.89 | | |
| CEA-RPE-011/18-SROP-IN | GESTION AMBIENTAL, FORESTALE E HIDRAULICA, S.C. | ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-may-2018 | 394,308.50 | | 01-jun-2018 | 30-jul-2018 | 100% | 394,308.50 | 100% | 394,308.50 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CIA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FINISCO | % | | |
| CEA-RPE-012/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PIZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | ZAMORILLA | SAN LUIS POTOSÍ | 11-jun-2018 | 638,379.51 | | 12-jun-2018 | 26-jun-2018 | 100% | 638,379.51 | 100% | 638,379.51 | |
| CEA-RPE-012/18-SROP-AD | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO LA MARIONA | MATEHUALA | MATEHUALA | 14-jun-2018 | 909,469.63 | | 15-jun-2018 | 12-oct-2018 | 100% | 909,469.63 | 100% | 909,469.63 | |
| CEA-RPE-014/18-OP-AD | ALAN FRANCISCO PARRA GASCON | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL MORRO, ALUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 13-jun-2018 | 158,383.67 | | 14-jun-2018 | 02-jul-2018 | 100% | 158,383.67 | 100% | 158,383.67 | |
| CEA-RPE-014/18-OP-IN | COEISA, SA DE CV | LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INDUSTRIAS II Y RAMAL DREN TENORIO | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 07-sep-2018 | 1,383,951.84 | | 08-sep-2018 | 07-oct-2018 | 100% | 1,383,951.84 | 100% | 1,383,951.84 | |
| CEA-RPE-017/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO ESPAÑITA Y ARROYO LAS VIRGENES | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 28-sep-2018 | 2,279,720.96 | | 08-oct-2018 | 21-nov-2018 | 100% | 2,279,720.96 | 100% | 2,279,720.96 | |
| CEA-RPE-018/18-OP-AD | COEISA, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO PASANOS Y ARROYO LA GARITA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 24-sep-2018 | 655,142.34 | | 06-oct-2018 | 04-nov-2018 | 100% | 655,142.34 | 100% | 655,142.34 | |
| CEA-RPE-019/18-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFÍSICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SITIO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO | SAN FRANCISCO CUAYALAB | SAN VICENTE TANCUAYALAB | 30-oct-2018 | 139,889.03 | | 30-oct-2018 | 28-nov-2018 | 100% | 139,889.03 | 100% | 139,889.03 | |
| CEA-RPE-020/18-OP-AD | GUILLEMERINA TERAN VEGA | REHABILITACIÓN DEL POZO 134 Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA DIVISORIA ENTRE EL ÁREA GEOHIDROLÓGICA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA ZI DEL POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 29-oct-2018 | 859,315.57 | | 30-dic-2018 | 23-dic-2018 | 100% | 859,315.57 | 100% | 859,315.57 | |
| CEA-RPE-021/18-SROP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 3A ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 16-oct-2018 | 167,710.32 | | 17-oct-2018 | 19-oct-2018 | 100% | 167,710.32 | 100% | 167,710.32 | |
| CEA-RPE-023/18-SROP-AD | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PILA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 11-dic-2018 | 118,981.20 | | 12-dic-2018 | 26-dic-2018 | 100% | 118,981.20 | 100% | 118,981.20 | 26-dic-2018 |
| CEA-RPE-025/18-OP-IN | JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V | REHABILITACIÓN DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO EL REALITO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 14-ene-2019 | 1,690,556.16 | | 15-ene-2019 | 13-feb-2019 | 100% | 1,690,556.16 | 100% | 1,690,556.16 | |
| CEA-RPE-026/18-OP-CP | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGUA, SA DE CV | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-dic-2018 | 156,999.27 | | 20-dic-2019 | 03-ene-2019 | 100% | 156,999.27 | 100% | 156,999.27 | |
| CEA-RPE-027/18-SROP-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGALAR, S.A DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO | CAÑADA DE YÁÑEZ | SANTA MARÍA DEL RÍO | 26-dic-2018 | 156,676.14 | | 26-dic-2018 | 09-ene-2019 | 100% | 156,676.14 | 100% | 156,676.14 | |
| CEA-RPE-028/18-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO | LA CAMPANILLA (EL FRAILE) | SANTA MARÍA DEL RÍO | 26-dic-2018 | 157,465.14 | | 26-dic-2018 | 08-feb-2019 | 100% | 157,465.14 | 100% | 157,465.14 | |
| CEA-UASLP-18 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES, CALIDAD DEL AGUA Y GEOQUÍMICA DEL RÍO GALLINAS Y SUS APORTES HEDRÓICOS UBICADOS EN LA HUASTECA POTOSINA | VARIOS | VARIOS | | 771,400.00 | | 10-oct-2018 | 31-may-2019 | 100% | 771,400.00 | 100% | 771,400.00 | |
| ESTATAL 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-ESTATAL-003/18-OP-AD | TORRES OIEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3 SLP | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 08-jun-2018 | 4,350,370.85 | 5,759,530.99 | 15-jun-2018 | 13-ago-2018 | 100% | 5,759,530.99 | 100% | 5,759,530.99 | EN PROCESO DE FINQUITO YA QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES |
| CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD | GABRIELA MORALES CORTES | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TRIN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA | LA PRESITA | VILLA DE GUDALUPE | 27-jul-2018 | 1,131,273.92 | | 07-ago-2018 | 05-oct-2018 | 72% | 816,779.77 | 80.54% | 911,137.69 | |
| CEA-ESTATAL-003/18-SROP-AD | JORGE HUICHÁN FUENTES | ELABORACIÓN DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y RELATIVA A LAS ACCIONES TENDIENTES A AMPLIAR LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR EL ANTIGUO CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE MICOS | REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES | REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES | 06-sep-2018 | 328,976.00 | | 06-sep-2018 | 20-dic-2018 | 100% | 328,976.00 | 100% | 328,976.00 | |
| CEA-ESTATAL-004/18-SROP-AD | C. JAVIER BENAVENTE LEIZA | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN CALLES 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS POTOSÍ; PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO. | SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO | SAN LUIS POTOSÍ, CD. VALLES Y TAMASOPO | 15-oct-2018 | 286,212.60 | | 09-ago-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 286,212.60 | 100% | 286,212.60 | |
| CEA-ESTATAL-005/18-SROP-AD | ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES; CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLÍGONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO. | CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE. | CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE. | 19-sep-2018 | 338,048.27 | | 09-ago-2018 | 23-ago-2018 | 100% | 338,048.27 | 100% | 338,048.27 | 08-ago-2018 |
| CEA-ESTATAL-006/18-SROP-AD | INGENIERIA RURAL DE CONSERVACION, S.C. | ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA CONOCER LAS CUENCAS MINIMALES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE; RIBERA DEL HÍO VERDE CIUDAD FERNÁNDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES | REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES | REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES | 13-sep-2018 | 235,650.52 | | 14-sep-2018 | 27-nov-2018 | 100% | 235,650.52 | 100% | 235,650.52 | 27-nov-2018 |
| CEA-ESTATAL-007/18SROP-IN | JOSÉ RAFAEL ZAPATA PÉREZ | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-nov-2018 | 442,557.26 | | 12-nov-2018 | 26-dic-2018 | 100% | 442,557.26 | 100% | 442,557.26 | 24-ene-2019 |
| CEA-ESTATAL-011/18-OP-AD | BUGA AGUA, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 05-nov-2018 | 999,647.50 | | 06-nov-2018 | 20-dic-2018 | 100% | 999,647.50 | 100% | 951,178.10 | |
| PDR 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PDR-001/18-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE CALIDAD | ZARAGOZA | CERRO GORDO | 15-ago-2018 | 8,805,578.08 | | 23-ago-2018 | 21-dic-2018 | 100% | 8,805,578.08 | 100% | 8,805,578.08 | 15-mar-2019 |
| CEA-PDR-002/18-OP-CP | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 4,149,927.24 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 4,149,927.24 | 100% | 4,149,927.24 | 15-may-2019 |
| CEA-PDR-003/18-OP-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 3,649,676.20 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 3,649,676.20 | 100% | 3,649,676.20 | |
| CEA-PDR-004/18-OP-CP | ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 3,558,175.14 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 3,558,175.14 | 100% | 3,558,175.14 | |
| CEA-PDR-005/18-OP-CP | TORRES OIEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCIÓN) | CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 | 3,750,792.74 | | 26-nov-2018 | 29-mar-2019 | 100% | 3,750,792.74 | 100% | 3,750,792.74 | 20-may-2019 |
| ANUAL 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | MORENOS | SAN NICOLÁS TOLÉNTRIO | 24-jul-2018 | 2,109,498.11 | | 31-jul-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 2,109,498.11 | 100% | 2,109,498.11 | |
| CEA-APARURAL-002/18-OP-CP | HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 30 M3 (PROCAPTAR) | SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL | AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES | 13-ago-2018 | 1,089,269.52 | | 21-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 1,089,269.52 | 100% | 1,089,269.52 | 25-mar-2019 |
| CEA-APARURAL-003/18-OP-CP | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 30 M3 (PROCAPTAR) | COMUNIDAD LA PURÍSIMA Y EL RINCÓN | AXTLA DE TERRAZAS | 13-ago-2018 | 1,057,763.77 | | 21-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 1,057,763.77 | 100% | 1,057,763.77 | 27-mar-2019 |
| CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 30 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR) | XILITLA | XILITLA | 13-sep-2018 | 1,004,979.57 | | 21-sep-2018 | 21-dic-2018 | 100% | 1,004,979.57 | 100% | 1,004,979.57 | 26-mar-2019 |
| CEA-APARURAL-005/18-OP-IB | METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV | DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | FRACCIÓN HACIENDA VIEJA | TIERRA NUEVA | 06-ago-2018 | 3,119,413.61 | | 14-dic-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 3,119,413.61 | 100% | 3,119,413.61 | |
| CEA-APARURAL-006/18-OP-IN | COPOCIRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COPALDO CHALCO | AXTLA DE TERRAZAS | 15-ago-2018 | 2,493,563.96 | | 23-ago-2018 | 14-dic-2018 | 100% | 2,493,563.96 | 100% | 2,493,563.96 | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACION DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------|---------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-APARURAL-007/18-SROP-CP | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROYECTO | AQUISIMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN, CORONA, XILTILA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARIAGA Y VILLA HIDALGO | AQUISIMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN, CORONA, XILTILA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARIAGA Y VILLA HIDALGO | 23-ago-2018 | 620,387.11 | | 22-ago-2018 | 31-dic-2018 | 100% | 620,387.11 | 100% | 620,387.11 | | |
| CEA-APARURAL-008/18-SROP-IN | CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC | SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 23-ago-2018 | 669,891.96 | | 24-ago-2018 | 23-nov-2018 | 100% | 669,891.96 | 100% | 669,891.96 | | |
| PTAR 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COENSA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERA ETAPA) | CHARCAS | CHARCAS | 31-ago-2018 | 11,621,047.99 | | 01-sep-2018 | 31-dic-2018 | 100% | 11,621,047.99 | 100% | 11,621,047.99 | | |
| FISE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FISE-001/18-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC DE ARMONA | 28-dic-2018 | 2,229,901.64 | | 31-dic-2018 | 22-feb-2019 | 100% | 2,229,901.64 | 100% | 2,229,901.64 | | 30-mar-2019 |
| CEA-FISE-002/18-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PLITAS Y REVOLUCIÓN | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | | 3,422,809.75 | | 31-dic-2018 | 22-feb-2019 | 100% | 3,422,809.75 | 100% | 3,422,809.75 | | |
| CEA-FISE-003/18-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | TIERRA BLANCA | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2012 | 3,427,859.24 | | 31-dic-2018 | 22-feb-2019 | 100% | 3,427,859.24 | 100% | 3,427,859.24 | | |
| PRODDER 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PRODDER-002/18-OP-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGAR, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 203.5 MTS. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA E INCLUYE VÁLVULAS DE 8" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 26-nov-2018 | 570,685.05 | | 27-nov-2018 | 11-dic-2018 | 100% | 570,685.05 | 100% | 570,685.05 | | |
| CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 297 MCA. TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y CASETA DE CONTROL | PUERTO PROVIDENCIA | MEXQUITIC DE ARMONA | 26-nov-2018 | 645,141.19 | | 27-nov-2018 | 11-dic-2018 | 100% | 645,141.19 | 100% | 645,141.19 | | |
| CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN | SANTA CATARINA | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 26-nov-2018 | 498,760.99 | | 27-nov-2018 | 11-dic-2018 | 100% | 498,760.99 | 100% | 498,760.99 | | |
| CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN | PRODESAAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | LOS GÓMEZ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-dic-2018 | 475,522.38 | 401,110.68 | 27-dic-2018 | 15-sep-2019 | 100% | 401,110.68 | 100% | 401,110.68 | | |
| CEA-PRODDER-006/18-OP-IN | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS. TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KV, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 6" 340 MTS Y TUBERÍA DE ACERO DE 6" 90 MTS. ACONDICIONAMIENTO DE CÁRREGO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES | COXCATLÁN | COXCATLÁN | 26-dic-2018 | 2,858,081.10 | | 27-dic-2018 | 27-mar-2019 | 100% | 2,858,081.10 | 100% | 2,858,081.10 | | |
| CEA-PRODDER-007/18-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 190 MCA. TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO | LOS GÓMEZ | SAN LUIS POTOSÍ | 07-ene-2018 | 748,714.62 | | 08-ene-2019 | 23-mar-2019 | 100% | 748,714.62 | 100% | 748,714.62 | | |
| CEA-PRODDER-008/18-OP-AD | JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | NORIA DE SAN JOSE | SAN LUIS POTOSÍ | 28-mar-2019 | 623,711.35 | 704,731.58 | 05-abr-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 704,731.58 | 100% | 704,731.58 | | |
| CEA-PRODDER-011/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-feb-2019 | 1,720,958.97 | 1,872,360.52 | 21-feb-2019 | 29-abr-2019 | 100% | 1,872,360.52 | 100% | 1,872,360.52 | | |
| CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-feb-2019 | 948,827.35 | | 21-feb-2019 | 29-abr-2019 | 100% | 948,827.35 | 100% | 948,827.35 | | |
| CEA-PRODDER-013/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-feb-2019 | 1,105,948.08 | | 21-feb-2019 | 29-abr-2019 | 100% | 1,105,948.08 | 100% | 1,105,948.08 | | |
| CEA-PRODDER-014/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-feb-2019 | 448,926.86 | | 01-mar-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 448,926.86 | 100% | 448,926.86 | | |
| CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-feb-2019 | 527,216.21 | | 01-mar-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 527,216.21 | 100% | 527,216.21 | | |
| CEA-PRODDER-016/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ZI DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-feb-2019 | 368,905.20 | | 01-mar-2019 | 26-abr-2019 | 100% | 368,905.20 | 100% | 368,905.20 | | |
| CEA-PRODDER-017/18-OP-IN | GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV | PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL | TIERRA NUEVA | SAN LUIS POTOSÍ | 29-mar-2019 | 2,962,013.45 | | 05-abr-2019 | 24-abr-2019 | 100% | 2,962,013.45 | 100% | 2,962,013.45 | | |
| FONREGION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | EL JABALI | AQUISIMÓN | | 11,479,688.36 | | 31-dic-2018 | 30-abr-2019 | 47% | 5,395,453.53 | 59.30% | 6,807,455.20 | | |
| | POR ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | LOS OTATES | AQUISIMÓN | | 13,580,624.91 | | 31-dic-2018 | 30-abr-2019 | 100% | 13,580,624.91 | 100% | 13,580,624.91 | | |
| | POR ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ZARAGOZA DE SOLÍS | VILLA DE GUADALUPE | | 15,337,571.80 | | 24-sep-2018 | 24-may-2019 | 100% | 15,337,571.80 | 100% | 15,337,571.80 | | |
| FONMETRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FONMETRO-003/18-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS | AGUAJE | SAN LUIS POTOSÍ | 08-mar-2019 | 31,452,160.78 | | 26-mar-2019 | 21-oct-2019 | 100% | 31,452,160.78 | 100.00% | 31,452,160.78 | | |
| RECURSOS PROPIOS 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-RPE-004/19-OP-AD | FERNANDO SÁNCHEZ DEL ÁNGEL | TRABAOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN | TIERRA BLANCA | SAN LUIS POTOSÍ | 07-mar-2019 | 240,560.28 | | 08-mar-2019 | 06-abr-2019 | 100% | 240,560.28 | 100% | 240,560.28 | | |
| CEA-RPE-007/19-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO Y GEOFÍSICO | LAGUNA DE SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 11-abr-2019 | 139,915.66 | | 12-abr-2019 | 11-may-2019 | 100% | 139,915.66 | 100% | 139,915.66 | | |
| CEA-RPE-008/19-SROP-AD | FINDORE, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO Y GEOFÍSICO | PASO BONITO | AHUALULCO | 11-abr-2019 | 139,630.44 | | 12-abr-2019 | 01-may-2019 | 100% | 139,630.44 | 100% | 139,630.44 | | |
| CEA-RPE-010/19-OP-AD | LATAR, SA DE CV | OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI | MATEHUALA | MATEHUALA | | 259,499.98 | | 05-jun-2019 | 02-sep-2019 | 100% | 259,499.98 | 100% | 259,499.98 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CIA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|--------|-------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | | | FINANCIERO |
| CEA-RPE-011/19-OP-IN | GUILERMINA TERÁN YEGÁ | OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-ago-2019 | 2,446,128.38 | | 28-ago-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 2,446,128.38 | 100% | 2,446,128.38 | | |
| CEA-RPE-013/19-ARR-AD | GUILERMO JONGUITU MASCORRO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO (ESTACIONES DE BOMBEO 2 Y 3) | COXCATLÁN | COXCATLÁN | 19-ago-2019 | 24,128.00 | | 20-ago-2019 | 23-ago-2019 | 100% | 24,128.00 | 100% | 24,128.00 | | |
| PROGUA APARTADO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APAUUR-001/19-SROP-AD | PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAJO TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBALVÉO DEL RÍO SANTA MARÍA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SANTA MARÍA DEL RÍO | SANTA MARÍA DEL RÍO | 26-jun-2019 | 719,224.00 | | 04-jul-2019 | 02-oct-2019 | 100% | 719,224.00 | 100% | 719,224.00 | | |
| CEA-APAUUR-002/19-OP-IN | CONSTRUCTORA MARDÓ, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE) | XILITLA | XILITLA | 11-oct-2019 | 2,245,729.41 | | 17-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 2,245,729.41 | 100% | 2,245,729.41 | | |
| CEA-APAUUR-003/19-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | XILITLA | XILITLA | 02-ago-2019 | 947,811.12 | | 12-ago-2019 | 08-nov-2019 | 100% | 947,811.12 | 100% | 947,811.12 | | |
| CEA-APAUUR-004/19-OP-CP | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KÖSTER | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | | 7,022,213.54 | | 26-nov-2019 | 27-dic-2019 | 24.00% | 1,685,331.25 | 30.00% | 2,106,664.06 | | |
| PROGUA APARTADO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APARURAL-001/19-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 05-jul-2019 | 984,541.54 | | 15-jul-2019 | 12-sep-2019 | 100% | 984,541.54 | 100% | 984,541.54 | | |
| CEA-APARURAL-002/19-OP-IN | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | VARIAS LOCALIDADES | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | | 1,660,276.36 | | 15-nov-2020 | 26-dic-2020 | 100% | 1,660,276.36 | 100% | 1,660,276.36 | | |
| CEA-APARURAL-003/19-OP-CP | GRUPO MAGDALÍ, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | VARIAS LOCALIDADES | CD. VALLES | 19-jul-2019 | 1,722,302.51 | | 29-jul-2019 | 28-oct-2019 | 100% | 1,722,302.51 | 100% | 1,722,302.51 | | |
| CEA-APARURAL-004/19-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | VARIAS LOCALIDADES | SAN ANTONIO | 19-jul-2019 | 2,145,897.10 | | 29-jul-2019 | 28-oct-2019 | 100% | 2,145,897.10 | 100% | 2,145,897.10 | | |
| CEA-APARURAL-005/19-OP-CP | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CARMINERAS SONADA, S DE RL DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | VARIAS LOCALIDADES | TAMPAMOLÓN CORONA | 19-jul-2019 | 1,314,122.22 | | 29-jul-2019 | 28-oct-2019 | 100% | 1,314,122.22 | 100% | 1,314,122.22 | | |
| CEA-APARURAL-006/19-OP-CP | CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC | TERCERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO DE SLP | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 16-jul-2019 | 405,830.62 | | 17-jul-2019 | 14-oct-2019 | 100% | 405,830.62 | 100% | 405,830.62 | | |
| CEA-APARURAL-007/19-OP-IN | CONSTRUCTORA MARDÓ, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | XILITLA | XILITLA | 11-oct-2019 | 3,209,646.51 | | 17-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,209,646.51 | 100% | 3,209,646.51 | | |
| CEA-APARURAL-008/19-OP-IN | CARTARINDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR) | AXTLA DE TERRAZAS | AXTLA DE TERRAZAS | 11-oct-2019 | 1,039,606.57 | | 17-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 1,039,606.57 | 100% | 1,039,606.57 | | |
| PROGUA APARTADO PTAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PTAR-001/19-OP-AD | COEINSA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE | XILITLA | XILITLA | 30-jul-2019 | 7,893,894.93 | | 06-ago-2019 | 04-dic-2019 | 37.00% | 2,920,741.12 | 54.95% | 4,337,947.25 | | |
| CEA-PTAR-002/19-OP-CP | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | 24-jul-2019 | 3,775,030.27 | | 01-ago-2019 | 29-nov-2019 | 100% | 3,775,030.27 | 100% | 3,775,030.27 | | |
| ESTATAL 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO ZERA ETAPA, TRAMO I | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-sep-2019 | 19,202,354.06 | | 25-sep-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 19,202,354.06 | 100% | 19,202,354.06 | | |
| CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO ZERA ETAPA, TRAMO II | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-sep-2019 | 20,679,585.35 | | 25-sep-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 20,679,585.35 | 100% | 20,679,585.35 | | |
| CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD | ESTUDIOS GEÓFSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEO-HIDROLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | EL TEPOTZÁN | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-oct-2019 | 161,240.00 | | 15-oct-2019 | 28-nov-2019 | 100% | 161,240.00 | 100% | 161,240.00 | | |
| CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD | ESTUDIOS GEÓFSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEO-HIDROLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | VARAS BLANCAS | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-oct-2019 | 161,240.00 | | 15-oct-2019 | 28-nov-2019 | 100% | 161,240.00 | 100% | 161,240.00 | | |
| CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD | ESTUDIOS GEÓFSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEO-HIDROLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | PEREGRINA DE ABAJO | SANTA MARÍA DEL RÍO | 14-oct-2019 | 161,240.00 | | 15-oct-2019 | 28-nov-2019 | 100% | 161,240.00 | 100% | 161,240.00 | | |
| CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN | COEINSA, SA DE CV | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 25-oct-2019 | 1,527,851.21 | | 28-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 1,527,851.21 | 100% | 1,527,851.21 | | |
| CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RÍO PAISANOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-oct-2019 | 3,047,070.60 | 3,351,772.22 | 31-oct-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,351,772.22 | 100% | 3,351,772.22 | | |
| CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN | CORMADEPO, S DE RL DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE, 1ERA SECCIÓN Y 2DA SECCIÓN Y ANEXAS | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 04-nov-2019 | 3,326,001.52 | | 08-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,326,001.52 | 100% | 3,326,001.52 | | |
| CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SAN MARCOS CARMONA | MEXQUITIC DE CARMONA | 31-oct-2019 | 1,363,039.01 | | 01-nov-2019 | 30-nov-2019 | 100% | 1,363,039.01 | 100% | 1,363,039.01 | | |
| CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSÉ A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 06-nov-2019 | 626,788.29 | | 06-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 626,788.29 | 100% | 626,788.29 | | |
| CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA GARTIA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-oct-2019 | 335,060.01 | | 29-oct-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 335,060.01 | 100% | 335,060.01 | | |
| CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-oct-2019 | 379,466.44 | | 29-oct-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 379,466.44 | 100% | 379,466.44 | | |
| CEA-ESTATAL016/19-OP-AD | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS MECÁNICOS EN ARROYO LAS VIRGENES | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 22-oct-2019 | 113,231.60 | | 29-oct-2019 | 27-nov-2019 | 100% | 113,231.60 | 100% | 113,231.60 | | |
| CEA-ESTATAL-017/19-OP-IN | CARLOS RUIZ MONTELONGO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 22-oct-2019 | 685,262.30 | | 23-oct-2019 | 21-nov-2019 | 100% | 685,262.30 | 100% | 685,262.30 | | |
| CEA-ESTATAL018/19-OP-IN | INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO SANTIAGO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 08-nov-2019 | 3,631,600.05 | | 11-nov-2019 | 20-dic-2019 | 100% | 3,631,600.05 | 100% | 3,631,600.05 | | |
| CEA-ESTATAL019/19-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO ESPAÑITA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 19-nov-2019 | 2,739,977.57 | 3,260,573.30 | 21-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 3,260,573.30 | 100% | 3,260,573.30 | | |
| CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD | BUGSA AGUA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL | TANCANHUITZ | TANCANHUITZ | 06-nov-2019 | 2,392,802.85 | | 11-nov-2019 | 23-dic-2019 | 100% | 2,392,802.85 | 100% | 2,392,802.85 | | |
| CEA-ESTATAL-021/19-SROP-AD | COPOZRI, SA DE CV | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL | CHARCAS | CHARCAS | | 2,310,353.89 | | 23-ene-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 2,310,353.89 | 100% | 2,310,353.89 | | |
| CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD | ALBERTO RODRÍGUEZ AMARAL | ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-dic-2019 | 111,173.42 | | 27-dic-2019 | 31-dic-2019 | 100% | 111,173.42 | 100% | 111,173.42 | | |
| CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD | ALBERTO RODRÍGUEZ AMARAL | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 26-dic-2019 | 251,308.94 | | 27-dic-2019 | 31-dic-2019 | 100% | 251,308.94 | 100% | 251,308.94 | | |
| FISE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FISE-001/19-OP-IN | CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) | LOS OTATES | AQUISMÓN | 27-dic-2019 | 1,747,743.64 | | 30-dic-2019 | 31-ene-2020 | 100% | 1,747,743.64 | 89% | 1,551,297.25 | | |
| PRODDER 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONFRATO | | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-PRODDER-001/19-OP-CP | JOSÉ LUIS MATA JURADO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE F.D. G.D. 3", TUBERÍA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES | AGUA PRIETA | MEXQUITIC DE CARMONA | 27-dic-2019 | 4,101,892.07 | 2,900,801.77 | 43,829.00 | 07-abr-2020 | 100% | 2,900,801.77 | 100% | 2,900,801.77 | | |
| CEA-PRODDER-002/19-OP-IN | TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2600 M DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES | AXTLA DE TERRAZAS | AXTLA DE TERRAZAS | 13-dic-2019 | 2,097,822.15 | | 16-dic-2019 | 27-mar-2020 | 100% | 2,097,822.15 | 100% | 2,097,822.15 | | |
| CEA-PRODDER-003/19-OP-IN | PERFOMINERIA DOBLE R SA DE CV | PERFORACION D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIA. 190 Y EL DIAMETRO DE LA PERFORACION ES DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14 PULGADAS | PASO BONITO | AHUALULCO, | 10-dic-2019 | 817,613.84 | | 11-dic-2019 | 09-ene-2020 | 100% | 817,613.84 | 100% | 817,613.84 | | |
| CEA-PRODDER-004/19-OP-IN | HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CARGAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA Y PRUEBAS) | TANLAJÁS | TANLAJÁS | 27-dic-2019 | 679,331.33 | | 30-dic-2019 | 13-mar-2020 | 100% | 679,331.33 | 100% | 679,331.33 | | |
| CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 163,635.40 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 163,635.40 | 100% | 163,635.40 | | |
| CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 118,236.48 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 118,236.48 | 100% | 118,236.48 | | |
| CEA-PRODDER-007/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 223,509.96 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 223,509.96 | 100% | 223,509.96 | | |
| CEA-PRODDER-008/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 118,236.48 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 118,236.48 | 100% | 118,236.48 | | |
| CEA-PRODDER-009/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 223,509.96 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 223,509.96 | 100% | 223,509.96 | | |
| CEA-PRODDER-010/19-ADQ-AD | J.MADR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3" DE HOY Y DESCARGA DE 3" PARA PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-dic-2019 | 179,800.00 | | 31-dic-2019 | 29-ene-2020 | 100% | 179,800.00 | 100% | 179,800.00 | | |
| CEA-PRODDER-011/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADORES DE 175 HO PARA POSOS EN CIUDAD SATELITE (POZO 1 Y POZO 2) DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 364,446.48 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 364,446.48 | 100% | 364,446.48 | | |
| CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLÓGICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 29,208.80 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 29,208.80 | 100% | 29,208.80 | | |
| CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP | TODOS DE TUBOS, SA DE CV | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MICROMEDIDORES DE BOBINAS ANCHAS DE 4" MM PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 236,900.86 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 236,900.86 | 100% | 236,900.86 | | |
| CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP | TODOS DE TUBOS, SA DE CV | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 MICROMEDIDOR DE 4" MM PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 71,327.70 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 71,327.70 | 100% | 71,327.70 | | |
| CEA-PRODDER-015/19-ADQ-CP | CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV | ADQUISICIÓN DE CABLE SUBMARINO PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 598,560.00 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 598,560.00 | 100% | 598,560.00 | | |
| CEA-PRODDER-016/19-ADQ-CP | SOLUCIONES NÉRUS, SA DE CV | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 489,520.00 | | 30-dic-2019 | 28-ene-2020 | 100% | 489,520.00 | 100% | 489,520.00 | | |
| CEA-PRODDER-017/19-ADQ-AD | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AEROMOTOR (PARAPALTES) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORZADA DE 12 METROS DE ALTURA, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES | MARTÍNEZ | ALAJUQUINES | 31-dic-2019 | 444,592.75 | | 02-ene-2020 | 31-ene-2020 | 100% | 444,592.75 | 100% | 444,592.75 | | |
| CEA-PRODDER-018/19-OP-CP | CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN EDZE, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 MTS PARA ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-dic-2019 | 3,194,177.08 | 2,059,450.82 | 30-dic-2019 | 30-abr-2020 | 100% | 2,059,450.82 | 100% | 2,059,450.82 | | |
| CEA-PRODDER-019/19-OP-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEÑAZCAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2019 | 397,667.71 | | 02-ene-2020 | 15-feb-2020 | 100% | 397,667.71 | 100% | 397,667.71 | | |
| CEA-PRODDER-020/19-OP-IN | INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE CV | SECTORIZACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-dic-2019 | 1,715,194.79 | 496,637.19 | 31-dic-2019 | 13-feb-2020 | 100% | 496,637.19 | 100% | 397,667.70 | | |
| APAU 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APAU-001/2020-OP-CP | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARIAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA), TRAMO I | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 26-may-2020 | 11,496,807.88 | 12,781,766.53 | 02-jun-2020 | 29-sep-2020 | 100.00% | 12,781,766.53 | 99.99% | 12,780,766.53 | | |
| CEA-APAU-002/2020-OP-CP | EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARIAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (2DA ETAPA), TRAMO II | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 26-may-2020 | 10,988,015.31 | 12,218,233.47 | 02-jun-2020 | 29-jun-2020 | 100.00% | 12,218,233.47 | 100.00% | 12,218,233.47 | | |
| CEA-APAU-003/2020-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 26-may-2020 | 8,993,291.91 | 10,995,065.70 | 02-jun-2020 | 29-oct-2020 | 100.00% | 10,995,065.70 | 100.00% | 10,995,065.70 | | |
| CEA-APAU-04/2020-SROP-AD | EVALLACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SA DE CV | ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA ZONA METROPOLITANA | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 30-jul-2020 | 585,133.00 | | 10-ago-2020 | 07-dic-2020 | 100% | 585,133.00 | 100% | 585,133.00 | | |
| CEA-APAU-05/2020-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAU) (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARIAS Y 169 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO) | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 23-jul-2020 | 368,933.83 | 468,190.76 | 24-jul-2020 | 20-dic-2020 | 100.00% | 468,190.76 | 100.00% | 468,190.76 | | |
| CEA-APAU-06/2020-SROP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APAUR (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE) | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 23-jul-2020 | 138,962.90 | 176,834.42 | 24-jul-2020 | 20-dic-2020 | 100.00% | 176,834.42 | 100.00% | 176,834.42 | | |
| PTAR 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO LIECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | REAL DE CATORCE | CATORCE | 01-jun-2020 | 639,784.87 | | 09-jun-2020 | 05-nov-2020 | 100% | 639,784.87 | 100% | 639,784.87 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Inicio | Termino | % | FISICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN | JINOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | AURELIO MANRIQUE | ÉBANO | 11-jun-2020 | 689,701.43 | | 19-jun-2020 | 15-nov-2020 | 100% | 689,701.43 | 100% | 689,701.43 | | |
| CEA-APTAR-003/2020-OP-CP | ONE WATER S DE RL DE CV | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANAMIENTO (PTAR) | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 09-jun-2020 | 13,880,000.00 | 16,380,800.00 | 16-jun-2020 | 15-nov-2020 | 100% | 16,380,800.00 | 100% | 16,380,800.00 | | |
| CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APTAR) ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANAMIENTO (PTAR) | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSÍ | 24-jul-2020 | 216,459.98 | 277,466.76 | 24-jul-2020 | 20-dic-2020 | 100% | 277,466.76 | 100% | 277,466.76 | | |
| ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-ESTATAL-02/20-SROP-AD | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV | REVISIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO PARA PREVER CONTINGENCIAS SANITARIAS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 15-abr-2020 | 2,464,294.79 | | 16-abr-2020 | 14-jul-2020 | 100% | 2,464,294.79 | 100% | 2,464,294.79 | | |
| CEA-ESTATAL-03/2020-OP-AD | PAVCONSTOR, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO Y OBRA DE CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO AL PARQUE TANGAMANGA II | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 27-jul-2020 | 1,193,995.92 | | 28-jul-2020 | 25-oct-2020 | 100% | 1,193,995.92 | 100% | 1,193,995.92 | | |
| CEA-ESTATAL-004/2020-OP-IN | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 09-sep-2020 | 3,098,530.37 | | 18-sep-2020 | 18-dic-2020 | 100% | 3,098,530.37 | 100% | 3,098,530.37 | | |
| CEA-ESTATAL-05/2020-OP-AD | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PEÑASCAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 18-ago-2020 | 397,504.59 | | 24-ago-2020 | 11-dic-2020 | 100% | 397,504.59 | 100% | 397,504.59 | | |
| CEA-ESTATAL-06/2020-OP-AD | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | TANLAJÁS | TANLAJÁS | 18-ago-2020 | 988,871.88 | | 24-ago-2020 | 11-dic-2020 | 100% | 988,871.88 | 100% | 988,871.88 | | |
| CEA-ESTATAL-07/2020-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE | EL TEPETATE | VILLA DE ARRAGA | 16-ago-2020 | 1,168,476.22 | | 24-ago-2020 | 11-dic-2020 | 100% | 1,168,476.22 | 100% | 1,168,476.22 | | |
| CEA-ESTATAL-008/2020-OP-AD | CARLOS RUIZ MONTELONGO | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | EL COYOTE | VILLA HIDALGO | 09-nov-2020 | 157,154.67 | | 15-sep-2020 | 26-dic-2020 | 100% | 157,154.67 | 100% | 157,154.67 | | |
| CEA-ESTATAL-011/2020-OP-AD | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | SAN FRANCISCO CUAYALAB | SAN VICENTE TANCUAYALAB | 14-oct-2020 | 5,985,432.24 | | 15-oct-2020 | 28-dic-2020 | 100% | 5,985,432.24 | 100% | 5,985,432.24 | | |
| CEA-ESTATAL-012/2020-OP-CP | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | 15-dic-2020 | 12,449,460.99 | | 16-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 12,449,460.99 | 100% | 12,449,460.99 | | |
| CEA-ESTATAL-013/2020-OP-AD | CONSTRUCTORA MARDÓ, SA DE CV | SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) | VARIAS | SAN ANTONIO Y TAMPAMOLÓN CORDONA | 24-dic-2020 | 1,353,496.78 | | 24-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 1,353,496.78 | 100% | 1,353,496.78 | | |
| AGUA LIMPIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-AA-001/020-ADQ-CP | QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE DESINFECTANTES | VARIAS | VARIOS | 30-jul-2020 | 385,563.30 | | 30-jul-2020 | 28-oct-2020 | 100% | 385,563.30 | 100% | 385,563.30 | | |
| CEA-AA-002/020-ADQ-CP | QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES ELÉCTRICOS | VARIAS | VARIOS | 30-jul-2020 | 411,731.70 | | 31-jul-2020 | 28-sep-2020 | 100% | 411,731.70 | 100% | 411,731.70 | | |
| CEA-AA-003/2020-ADQ-CP | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE CV | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO ISÓLIDO EN PASTILAS, HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACIÓN 13 POR CIENTO) Y GAS CLORO | VARIAS | VARIOS | | 860,943.34 | | 30-sep-2020 | 28-nov-2020 | 100% | 860,943.34 | 100% | 860,943.34 | | |
| CEA-AA-004/2020-ADQ-CP | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE CV | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS HIPOCLORADORES Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO CLORADOR PARA GAS CLORO | VARIAS | VARIOS | | 134,438.66 | | 30-sep-2020 | 29-oct-2020 | 100% | 134,438.66 | 100% | 134,438.66 | | |
| RECRUOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-RPE-004/2020-OP-CP | PERFORMINERÍA DOBRE R, SA DE CV | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 450 MTS DE PROFUNDIDAD | CERRITO DE VARAS BLANCAS | SANTA MARÍA DEL RIO | 14-ago-2020 | 3,755,935.70 | 2,200,555.16 | 16-jun-2020 | 15-jun-2021 | 100% | 2,200,555.16 | 100% | 2,200,555.16 | | |
| CEA-RPE-05/2020-OP-AD | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 13-jul-2020 | 208,708.36 | | 14-jul-2020 | 27-ago-2020 | 100% | 208,708.36 | 100% | 208,708.36 | | |
| CEA-RPE-08/2020-OP-IN | GUILBERMINA TERÁN VEGA | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 17-dic-2020 | 1,534,576.53 | | 17-dic-2020 | 30-dic-2020 | 100% | 1,534,576.53 | 85.50% | 1,312,087.50 | | |
| CEA-RPE-09/2020-OP-AD | CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y ACABADOS ARDGG, SA DE CV | RECTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA, CALLE SAN JOSÉ DEL BARRIO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 09-nov-2020 | 230,574.43 | | 10-nov-2020 | 30-nov-2020 | 100% | 230,574.43 | 100% | 230,574.43 | | |
| CEA-RPE-11/2020-OP-IN | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | CORAZONES, TANQUE NUEVO Y EL QUITO | VILLA HIDALGO | 11-dic-2020 | 3,319,093.72 | | 11-dic-2020 | 30-dic-2020 | 100% | 3,319,093.72 | 100% | 3,319,093.72 | | |
| CEA-RPE-12/2020-SROP-AD | JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO | PRESA DE CHANCACUERO | VILLA HIDALGO | 26-nov-2020 | 85,101.52 | | 27-nov-2020 | 11-dic-2020 | 100% | 85,101.52 | 100% | 85,101.52 | | |
| CEA-RPE-13/2020-OP-IN | JOSÉ LUIS MATA JURADO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | RINCÓN DE SAN JOSÉ | MEXQUITIC DE CARMONA | 16-dic-2020 | 3,548,886.54 | | 16-dic-2020 | 30-dic-2020 | 100% | 3,548,886.54 | 84.61% | 3,002,744.65 | | |
| CEA-RPE-14/2020-OP-AD | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPRODESA, SA DE CV | REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" EN LA ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 15-dic-2020 | 1,092,489.19 | | 16-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 1,092,489.19 | 97.97% | 1,070,323.06 | | |
| CEA-RPE-15/2020-OP-AD | ROMO CONSTRUCCIONES SA DE CV | LIMPIEZA DE CAUCES EN ARROYO LOS BORREGOS (1,780 MTS) DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 11-dic-2020 | 434,964.72 | | 16-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 434,964.72 | 100% | 434,964.72 | | |
| CAE-RPE-16/2020-OP-IN | COEDESSA, SA de CV | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL | EJIDO SAUTRILLOS | MATEHUALA | 15-dic-2020 | 845,525.18 | | 15-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 845,525.18 | 77% | 651,054.39 | | |
| CEA-RPE-17/2020-OP-AD | COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV | LIMPIEZA DE CAUCES ESTATALES EN RIO ESPAÑITA (521.4 MTS), DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 11-dic-2020 | 652,405.89 | | 16-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 652,405.89 | 100% | 652,405.89 | | |
| CEA-RPE-18/2020-OP-AD | CARLOS RUIZ MONTELONGO | INSTALACIÓN DE DESAGÜE Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PFR | SAN MARCOS CARMONA | MEXQUITIC DE CARMONA | | 1,345,525.15 | | 11-dic-2020 | 31-dic-2020 | 100% | 1,345,525.15 | 100% | 1,345,525.15 | | |
| CEA-RPE-019/2020-SROP-AD | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | JAJUAL Y DOMINGO GAMEZ | GUADALCÁZAR | 23-nov-2020 | 164,720.00 | | 23-nov-2020 | 04-dic-2020 | 100% | 164,720.00 | 100% | 164,720.00 | | |
| CEA-RPE-020/2020-SROP-AD | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV | REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | SAN IGNACIO | GUADALCÁZAR | 23-nov-2020 | 127,600.00 | | 23-nov-2020 | 04-dic-2020 | 100% | 127,600.00 | 100% | 127,600.00 | | |
| CEA-RPE-021/2020-SROP-AD | LAO INGENIERIA, SA DE CV | REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA | ZARAGOZA | 23-nov-2020 | 396,830.20 | | 23-nov-2020 | 04-dic-2020 | 100% | 396,830.20 | 100% | 396,830.20 | | |
| CEA-RPE-022/2020-SROP-AD | LAO INGENIERIA, SA DE CV | REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN | TEXAS Y COAHUILA | ZARAGOZA | 23-nov-2020 | 226,825.89 | | 23-nov-2020 | 04-dic-2020 | 100% | 226,825.89 | 100% | 226,825.89 | | |
| CEA-RPE-24/2020-OP-AD | TORRES EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PFR | AMPLIACIÓN LA HINCADA | CD. VALLES | 31-dic-2020 | 1,116,971.66 | | 08-ene-2021 | 08-mar-2021 | 80% | 893,577.33 | 81% | 905,671.71 | | |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE DE CONTRATO | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | FECHAS DE CONTRATO | | | AVANCES | | | OBSERVACIONES CEA | FECHA REAL DE TERMINACIÓN |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | INICIO | TERMINO | % | FISICO | % | FINANCIERO | | |
| CEA-RPE-25/2020-OP-AD | CARLOS RUIZ MONTELONGO | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO | CORTE PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | 31-dic-2020 | 205,188.35 | | 04-ene-2021 | 02-feb-2021 | 100% | 205,188.35 | 100% | 205,188.35 | | |
| FONREGION 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-FONREGION-01/2020-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | MARTÍNEZ | ALAJUINES | 31-dic-2020 | 9,759,873.02 | | 11-ene-2021 | 11-abr-2021 | 60.00% | 5,853,923.81 | 63.54% | 6,201,440.46 | | |
| CEA-FONREGION-02/2020-SROP-AD | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA | ZARAGOZA | 21-dic-2020 | 175,515.42 | | 21-dic-2020 | 07-may-2021 | 58.00% | 101,798.94 | 64.37% | 112,985.16 | | |
| CEA-FONREGION-03/2020-SROP-AD | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | TEXAS Y COAHUILA | ZARAGOZA | 21-dic-2020 | 201,964.58 | | 21-dic-2020 | 07-may-2021 | 56.00% | 113,100.16 | 64.78% | 130,835.73 | | |
| CEA-FONREGION-04/2020-SROP-AD | SESRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | JAJUAL Y DOMINGO GAMEZ | GUADALCÁZAR | 21-dic-2020 | 326,540.00 | | 21-dic-2020 | 07-abr-2021 | 52.00% | 169,800.80 | 43.87% | 143,260.02 | | |
| CEA-FONREGION-05/2020-SROP-AD | SESRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | SUPERVISIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | SAN IGNACIO | GUADALCÁZAR | 21-dic-2020 | 178,640.00 | | 21-dic-2020 | 07-mar-2021 | 100.00% | 178,640.00 | 100.00% | 178,640.00 | | |
| CEA-FONREGION-06/2020-SROP-AD | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | POTRERO DEL CARNERO | RAYÓN | 30-dic-2020 | 195,885.78 | | 30-dic-2020 | 07-may-2021 | 65.00% | 127,195.76 | 65.78% | 128,717.32 | | |
| CEA-FONREGION-07/2020-SROP-AD | CORIN Y ANAYA, SA DE CV | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | MARTÍNEZ | ALAJUINES | 30-dic-2020 | 171,496.12 | | 30-dic-2020 | 07-abr-2021 | 65.00% | 111,472.48 | 87.03% | 149,260.12 | | |
| PRODDER 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-PRODDER-01/2020-ADQ-CP | MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, SA DE CV | SUMINISTRO DE 500 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 30X30 1000V PARA POZO 132 EN ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 401,418.00 | | 31-dic-2020 | 29-ene-2021 | 100% | 401,418.00 | 100% | 401,418.00 | | |
| CEA-PRODDER-02/2020-ADQ-CP | MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, SA DE CV | SUMINISTRO DE 700 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 30X30 1000V PARA POZO 134 EN ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 445,828.60 | | 31-dic-2020 | 29-ene-2021 | 100% | 445,828.60 | 100% | 445,828.60 | | |
| CEA-PRODDER-03/2020-ADQ-CP | MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, SA DE CV | SUMINISTRO DE 230 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 30X30 1000V PARA POZO CERESO | EL IJARALITO | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 121,674.14 | | 31-dic-2020 | 29-ene-2021 | 100% | 121,674.14 | 100% | 121,674.14 | | |
| CEA-PRODDER-05/2020-ADQ-IN | SUBORI, SA DE CV | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP, GASTO DE 35 LPS PARA POZO 132 EN ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 256,232.40 | | 31-dic-2020 | 29-ene-2021 | 100% | 256,232.40 | 100% | 256,232.40 | | |
| CEA-PRODDER-06/2020-ADQ-IN | SUBORI, SA DE CV | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP, GASTO DE 23 LPS PARA POZO 134 EN ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 222,140.00 | | 31-dic-2020 | 29-ene-2021 | 100% | 222,140.00 | 100% | 222,140.00 | | |
| CEA-PRODDER-07/2020-ADQ-IN | SUBORI, SA DE CV | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP, GASTO DE 35 LPS PARA POZO CERESO, DE 75 HP PARA UN GASTO DE 14 LPS | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 160,660.00 | | 31-dic-2020 | 29-ene-2021 | 100% | 160,660.00 | 100% | 160,660.00 | | |
| CEA-PRODDER-08/2020-OP-CP | GERARDO NAVA SAN MARTÍN | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE | SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA | SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA | 31-dic-2020 | 5,570,053.37 | | 11-ene-2021 | 12-abr-2021 | 100.00% | 5,570,053.37 | 100% | 5,570,053.37 | | |
| CEA-PRODDER-09/2020-OP-CP | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LODOS ACTIVADOS EN CIUDAD SATELITE | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 5,824,998.10 | | 11-ene-2021 | 12-abr-2021 | 100.00% | 5,824,998.10 | 100% | 5,824,998.10 | | |
| CEA-PRODDER-10/2020-OP-IN | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO, CÁRCAMO, REACTORES AERÓBICOS, SEDIMENTADOR, DIGESTOR Y TANQUE DE CONTACTO) | TIERRA NUEVA | SAN LUIS POTOSÍ | 31-dic-2020 | 2,236,204.40 | | 11-ene-2021 | 07-abr-2021 | 100.00% | 2,236,204.40 | 100% | 2,236,204.40 | | |
| CEA-PRODDER-11/2020-OP-IN | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA | TAMUÍN | TAMUÍN | 31-dic-2020 | 2,790,109.22 | | 11-ene-2021 | 07-abr-2021 | 100.00% | 2,790,109.22 | 100% | 2,790,109.22 | | |
| RECURSOS PROPIOS 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-RPE-01/2021-OP-AD | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO | EL VERDE | CD. VALLES | 25-ene-2021 | 152,919.97 | | 26-ene-2021 | 15-feb-2021 | 100.00% | 152,919.97 | 100% | 152,919.97 | | |
| CEA-RPE-03/2021-OP-AD | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | CONEXIONES SANITARIAS, DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO | CERRO GORDO | ZARAGOZA | 25-ene-2021 | 1,337,584.60 | | 26-ene-2021 | 15-feb-2021 | 95.00% | 1,270,705.37 | 92% | 1,227,417.68 | | |
| CEA-RPE-04/2021-SROP-AD | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 16 COLONIAS DEL NUEVO CENTRO POBLACIONAL EJIDAL | NUEVO JOMTE | SAN VICENTE TANCIJALAYAL | 25-ene-2021 | 359,137.48 | | 28-ene-2021 | 24-feb-2021 | 100.00% | 359,137.48 | 100% | 359,137.48 | | |
| CEA-RPE-06/2021-OP-AD | CARLOS RUIZ MONTELONGO | LIMPIEZA DE CAJUCES EN ARROYO CALABACILLAS | SAN MARCOS CARMONA | MEXQUITIC DE CARMONA | 15-feb-2021 | 120,664.22 | | 16-feb-2021 | 20-feb-2021 | 100.00% | 120,664.22 | 100% | 120,664.22 | | |
| CEA-RPE-07/2021-OP-AD | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE INTERNO Y SISTEMA HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 15-feb-2021 | 63,500.00 | | 16-feb-2021 | 08-mar-2021 | 100.00% | 63,500.00 | 100% | 63,500.00 | | |
| CEA-RPE-08/2021-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | EL NARANJO | EL NARANJO | 15-feb-2021 | 279,590.16 | | 16-feb-2021 | 08-mar-2021 | 100.00% | 279,590.16 | 100% | 279,590.16 | | |
| CEA-RPE-10/2021-SROP-AD | LAO INGENIERÍA, SA DE CV | REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUJALA, TRAMO 0+00 (LA SEPULTURA) AL 10+842 CHILARIS, PARA CONECTARSE A TUBERÍA EXISTENTE (PVC); ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE PROYECTO PARA PRESA DERIVADORA | MATEHUJALA | MATEHUJALA | 22-mar-2021 | 256,515.75 | | 23-mar-2021 | 12-abr-2021 | 100.00% | 256,515.75 | 0% | 0.00 | | |
| ESTATAL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEA-001-2021-OP | POR ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | MINAS DE SAN PEDRO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | | 1,537,491.56 | | 06-ene-2021 | 16-mar-2021 | 60.00% | 922,494.94 | 0% | 0.00 | | |
| CEA-ESTATAL-03/2021-ADQ-IN | TODO DE TUBOS, SA DE CV | SUMINISTRO DE 200 TINACOS DE 1,100 LITROS DE CAPACIDAD | VARIAS | VARIAS | 26-ene-2021 | 297,888.00 | | 27-ene-2021 | 05-feb-2021 | 100.00% | 297,888.00 | 0% | 0.00 | | |
| CEA-ESTATAL-02/2021-ADQ-IN | PIÑA FERRETEROS, SA DE CV | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 3 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN SITIOS PÚBLICOS (BIODIGESTORES) | TAMUÍN | TAMUÍN | | 339,247.07 | | 29-ene-2021 | 05-feb-2021 | 100.00% | 339,247.07 | 0% | 0.00 | | |