

2-1

Nombre del Servidor Público Antonino García Sandoval
Con el Puesto de Asistente de Operador, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección _____
Comisionado a Cadorniz, Moctezuma, S.L.P.

el (los) día(s) 18 al 22 de Febrero de 2019 con ☒
número de Oficio DC/SGP/19/143 Con el objeto de Continuar con los trabajos
De perforación de Pozo. (Zona Rural todo el día.).

Resultando de mi comisión lo siguiente;

- ⊙ 18-Feb → me presente en el pozo eje 134, a cargar 40 bultos de bentonita Para trasladarnos a localidad Cadorniz, Moctezuma, S.L.P. a Apoyar al C. Josef A Sandoval en todos los trabajos que se realicen durante la Comisión. Llegamos al lugar antes mencionado Para conectar los tres Driles, y un tubo de Perforación para empezar a Perforar con una Barrena de 12"Ø. que dando a 45 mts. de profundidad
- ⊙ 19-Feb → Se descargaron los 40 bultos de bentonita de la Camioneta tres toneladas Se cambiaron los empaques y el tubo lavador del Suibol, estamos parados Por falta de agua.
- ⊙ 20-Feb → No hubo actividad. Por falta de Agua se pinchó la Pipo de la Presidencia. por eso no llegó al Comandante.

Elaborando este informe el día 22 de Febrero de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


EL COMISIONADO


ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre del Servidor Público Antonino García Sandoval
Con el Puesto de Asistente de Operador, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección _____
Comisionado a Codorniz, Matamoros, S.L.P.

el (los) día (s) 18 al 22 de Febrero de 2019 con
número de Oficio DC/SGP/19/143 Con el objeto de Continuar con los trabajos
De perforación de Pozo, (Zona Rural Todo el día.)


Resultando de mi comisión lo siguiente;

- ② 21-Feb → 9:30 Llegó la PIPA de 20 mil. Litros. para preparar todo con 29 bultos de bentonita. Se instalaron 3 tubos de perforación a tener un avance de 66. mts. de Reperforados con barrenos de 12" 1/4. Ø
- ② 22-Feb → Se Acondiciona el todo en las fosas para seguir circulando el mismo. Se conecta un tubo mas de perforación. para Continuar Reperforando el pozo, quedando con un avance de 81 mts. Para enseguida trasladarnos a las Oficinas de la CEA a Informar de los trabajos antes mencionados.

Elaborando este informe el día 22 de Febrero de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


EL COMISIONADO


ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO