

Nombre del Servidor Público Miguel Angel Meiro Zúñiga

Con el Puesto de Técnico en Campo., Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección _____

Comisionado a Cadorniz, Moctezuma, S.L.P.

el (los) día (s) 18 al 22 de Febrero de 2019 con

número de Oficio DC/SGP/19/157 Con el objeto de Continuar Con los trabajos.

De Perforación de Pozo, Zona Rural Todo el día.

Resultando de mi comisión lo siguiente;

- ⊙ 18-Feb-19 me presente en el pozo eje 134, o Cargar 40 bultos de bentonita en la Camioneta tras toneladas, Para trasladarlos a localidad de Cadorniz, Moctezuma, S.L.P. Para Apoyar al C. Josefot Sandoval en los trabajos que se realicen durante la Comisión. Llegamos al lugar antes mencionado. Para Conectar los tres Driles. y un tubo de Perforación Para empezar a Reperforar Con barrenos de 12" y 4 de 11 mts a 47 mts Profundidad.
- ⊙ 19-Feb-19 Se descargaron los 40 bultos de bentonita de la Camioneta. tras toneladas. también se Cambiaron empaques y el tubo lavador del Súibol, estamos parados Por falta de agua.
- ⊙ 20-Feb-19 No se trabaja. Por falta de agua. Se poncho la Pipa de la Presidencia y Por eso No llego al pozo de la Comunidad.

Elaborando este informe el día 22 de Febrero de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


Miguel Angel Meiro Zúñiga
EL COMISIONADO


ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre del Servidor Público Miguel Angel Mejia Zuniga

Con el Puesto de Técnico en Campo, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección _____

Comisionado a Pachwitz, Mactezuma, S.L.P.

el (los) día (s) 18 al 22 de Febrero del 2019 con

número de Oficio DC/SGP/19/143 Con el objeto de Continuar con los trabajos

De perforación del Pozo, (Zona Rural Todo el día.)

Resultando de mi comisión lo siguiente;

- 21-Feb → 9:30 am. llega uno Pipa de 10 mil Litros Para Preparar lodo con 24 bultos de bentonita y obs 12:15 p.m. llega por segunda vez la pipa con 10 mil Litros se volvió a Preparar lodo con 5 bultos mas de bentonita y se acondiciona el lodo Para Conectar 3 tubos de Perforación mas para Continuar con la Reperforación con barrenos de 12" 1/4" y tener un avance de 66 mts.
- 22-Feb → Se Acondiciona el lodo en los fuses Para la circulación del mismo, Se Conecta un tubo mas de Perforación a la Columna y se Continúa Reperforando el pozo que dando un avance de 81 mts. Para enseguida trasladarnos obs Oficinas del CEA a Informar de los trabajos antes mencionados.

Elaborando este informe el día 22 de Febrero de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


Miguel Angel Mejia, Z.
EL COMISIONADO


ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO