

Nombre del Servidor Público EAO. LUIS ALBERTO GAYTAN ALMANZA  
Con el Puesto de SUPERVISOR DE OBRA Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección \_\_\_\_\_  
Comisionado a SUPERVISION DE OBRA

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP., SLP. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, SLP. (ZONA RURAL TODO EL DIA).

el (los) día (s) 11 AL 13 de FEBRERO del 2020 con  
número de Oficio \_\_\_\_\_ Con el objeto de INICIO DE OBRA

Resultando de mi comisión lo siguiente;

**REPORTO QUE MI COMISION TUVO COMO OBJETIVO EL SUPERVISAR LAS OBRAS YA MENSIONADAS, VER A DETALLE LOS  
ALCANCES Y AVANCES DE OBRA EJECUTADOS HASTA LA FECHA DE MI COMISION, AVANCES QUE SERAN REPORTADOS DENTRO DE LA  
PROXIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A CADA PROYECTO.**

**11/FEB.- LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**

Se realizo visita a la localidad para verificar el estatus de los trabajos, se visitaron las localidades de EL CINCO Y SABINO DEL OBISPO. en SABINO DEL OBISPO ya estan realizadas las bases de concreto para los depositos de 10,000 lts y bases para depositos de primeras lluvias, no se ha suministrado bombas ni material de plomeria para instalacion. En EL CINCO, se concluyeron trabajos de bases de concreto para los depositos de 10,000 lts y bases para depositos de primeras lluvias, no se ha suministrado el resto del material.

**12/FEB.- LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA**

Se realizo visita a la localidad para verificar el estatus de los trabajos, se visitaron las localidades de TZAPUJA, EL CHOTE, COAXOCOYO y LANIM. se trabaja en losas intermedias y enrasas de muros para alcanzar nivel de losas superiores. En TZAPUJA ya estan las letrinas concluidas, se suministro herreria y muebles sanitarios se trabaja en la colocacion.

**13/FEB.- LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**

Se realizo visita a la localidad para verificar el estatus de los trabajos, se visitaron las localidades de RIOVERDITO Y PLATANITO NUM 3. ya estan realizadas las bases de concreto para los depositos de 10,000 lts y bases para depositos de primeras lluvias. en espera de suministro de bombas, canaletas y material de plomeria y conexiones.

Elaborando este informe el día 24 de FEBRERO de 2020

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER

  
ING. ALEJANDRO LIÑAN FERNANDEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

  
EAO. LUIS ALBERTO GAYTAN ALMANZA  
EL COMISIONADO