

Nombre del Servidor Público **ADOLFO MENDEZ VILLALON**
Con el Puesto de **OPERADOR ESPECIALIZADO**, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección **SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA**
Comisionado a **TAMPAMOLON CORONA Y ALAQUINES, S.L.P.**
el (los) día (s) **20, 23 Y 26 AGOSTO DE 2021** con
número de Oficio **N° CEA/EZH/2021/262** Con el objeto de

VISITA CON EL TITULAR DEL OIC PARA VERIFICAR DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y REUNIÓN CON BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LANIM, TAMPAMOLON CORONA; VISITAS DE OBRA EN EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ, ALAQUINES; (ZONA RURAL, TODO EL DÍA)

Resultando de mi comisión lo siguiente;

EL DÍA 20 DE AGOSTO 2021 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA LA LOCALIDAD DE LANIM MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR UN RECORRIDO CON EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CON RESPECTO A LAS QUEJAS EMITIDAS POR LOS BENEFICIARIOS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020. SE VISITARON CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, Y VERIFICARON CADA UNO DE SUS ELEMENTOS, VERIFICANDO QUE ESTOS YA FUERON ATENDIDOS Y REPARADOS: POSTERIORMENTE SE FIRMÓ UNA MINUTA DE CONFORMIDAD. TAMBIÉN SE ACOMPAÑÓ AL TITULAR DEL OIC A LA LOCALIDAD DE EL CINCO CON RESPECTO A OTRA QUEJA CIUDADANA. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 4:30 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 6:00 PM.

EL DÍA 23 DE AGOSTO 2021 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 9:00 AM A LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ, ALAQUINES EN DONDE SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS, PARTICIPANDO PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. SE VERIFICÓ QUE SE TIENEN INSTALADA UN 100% DE LA TUBERÍA DE SUS DISTINTOS DIÁMETROS, SE TIENEN PENDIENTES LAS PRUEBAS. EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ESTÁ A UN 90%. SE CULMINÓ LA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LAS CALLES. SE ENCONTRÓ PERSONAL DE LA EMPRESA REALIZANDO TRABAJOS EN TOMAS DOMICILIARIAS LA CUAL YA SE ENCUENTRAN EN UN 80%. SE ENCONTRÓ PERSONAL DE LA EMPRESA TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4 PULGAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SEGÚN NUEVO TRAZO PROPUESTO CON LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. SE ENCONTRÓ MAQUINARIA TRABAJANDO EN LA EXCAVACIÓN DONDE SERÁ ALOJADA LA TUBERÍA DE PVC DE 3 PULGADAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 3:30 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 5:30 PM.

EL DÍA 26 DE AGOSTO 2021 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 9:00 AM A LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ, ALAQUINES EN DONDE SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS, PARTICIPANDO PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. SE ENCONTRÓ PERSONAL DE LA EMPRESA REALIZANDO TRABAJOS EN TOMAS DOMICILIARIAS LA CUAL YA SE ENCUENTRAN EN UN 90%. SE ENCONTRÓ PERSONAL DE LA EMPRESA TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4 PULGAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SEGÚN NUEVO TRAZO PROPUESTO CON LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. SE ENCONTRÓ MAQUINARIA TRABAJANDO EN LA EXCAVACIÓN DONDE SERÁ ALOJADA LA TUBERÍA DE PVC DE 3 PULGADAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. CON LOS DATOS RECADADOS SE HARÁ UN PRE CIERRE Y SE LE INFORMARÁ A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SU CONSIDERACIÓN CON RESPECTO AL CIERRA DEL PROGRAMA.

Elaborando este informe el día 27 de Agosto de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN
OPERADOR ESPECIALIZADO

CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA