

Nombre del Servidor Público ALEJANDRO DELGADO DE LEON
Con el Puesto de TECNICO EN CAMPO, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA
Comisionado a ALQUINES Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

el (los) día (s) 23, 26 Y 27 de AGOSTO del 2021 con
número de Oficio CEA/EZH/21/266 Con el objeto de

VISITA DE APOYO TECNICO PARA REVISION DE PARTIDAS ELECTRICAS EN LA OBRA DE AGUA POTABLE DE MARTINEZ, ALQUINES, S.L.P.; VISITA DE SUPERVISION DE OBRA A POTABILIZADORA DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Resultando de mi comisión lo siguiente;

El día 23 de agosto de 2021, se acude al municipio de Alaquines, para visitar la obra de agua potable ubicada en la localidad de Martínez, una vez en el sitio se evalúa de acuerdo a catálogo de conceptos las partidas eléctricas consideradas para la alimentación de energía eléctrica al pozo donde se instalara la bomba, de acuerdo al tiempo que requieren los trabajos marcados en dicho catalogo no es factible ejecutarlos ya que no se alcanzarían a concluir en su totalidad; al finalizar el recorrido se apoya al residente de la obra con mediciones y recorrido en el trayecto de la línea de conducción desde el pozo hasta el tanque de almacenamiento, así como se inspecciona la llegada y descarga de tubería de pvc y galvanizado en 3". Una vez registrado el avance de los trabajos y terminado el recorrido se retorna a Ciudad Valles.

El día 26 de agosto de 2021, se acude al municipio de Alaquines, para dar seguimiento de apoyo en la obra de agua potable, en donde una vez finalizado el tema eléctrico, se apoyó con la medición de excavación e instalación de tubería de 3" pvc en la línea de conducción, también se apoya con la medición de línea de 4" de acero que baja del tanque de almacenamiento y medición y conteo de atraques terminados, al finalizar todos los recorridos se le instruye al encargado de la obra para que continúen los trabajos, al finalizar se retorna a Ciudad Valles.

El día 27 de agosto de 2021, se acude al municipio de San Martin Chalchicautla, para realizar una visita de supervisión a la obra conclusión de planta potabilizadora en la localidad de la Puerta que corresponde al sistema de agua potable de varias localidades, al llegar al sitio no se observa personal laborando ni avance de la obra por lo que se retorna a cabecera municipal para dar parte a Codesol con el Ing. Jorge Hernández, se contacta vía telefónica a la contratista para que nos informe el atraso de la obra y la falta de personal. Al finalizar se retorna a Ciudad Valles.

Elaborando este informe el día 30 de AGOSTO de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


ALEJANDRO DELGADO DE LEON
TECNICO EN CAMPO


CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA