

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
								INICIO	TÉRMINO	%	FÍSICO	%			FINANCERO
PROSSAPYS 2015															
CEA-2R-001/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	BIENAVISTA, LA GUAMAYIA (LA LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO	CIUDAD DEL MAÍZ	18-may-2015	325,907.77		19-may-2015	27-jul-2015	100%	325,907.77	100%	325,907.77		
CEA-2R-002/15-SROP-IN	CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO Y NÚÑEZ	GUADALCÁZAR	18-may-2015	329,298.44	306,038.44	19-may-2015	27-jul-2015	100%	306,038.44	100%	306,038.44	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015	17-ago-2015
CEA-2R-003/15-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANTEREYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 73 ESCUELAS	ALAJUNES, AQUISMÓN, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE, TAMPACÁN, XIUTLA, TANLAJÁS Y MATLAPA	ALAJUNES, AQUISMÓN, SANTA CATARINA, TAMAZUNCHALE, TAMPACÁN, XIUTLA, TANLAJÁS Y MATLAPA	28-sep-2015	299,718.91		29-sep-2015	27-dic-2015	100%	299,718.91	100%	299,718.91		
CEA-2R-004/15-SROP-IN	CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCIÓN	MATEHUALA	18-may-2015	327,659.75	321,459.25	19-may-2015	27-jul-2015	100%	321,459.25	100%	321,459.25	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO DE 2015	19-ago-2015
CEA-2R-005/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA PRIETA, RANCHERÍA DE GUADALUPE, RINCÓN DE SAN JOSÉ, RINCÓN DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE ARMÓNIA	18-may-2015	466,402.13		19-may-2015	27-jul-2015	100%	466,402.13	100%	466,402.13		
CEA-2R-006/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	21-jul-2015	245,812.70		22-jul-2015	29-sep-2015	100%	245,812.70	100%	245,812.70		
CEA-2R-007/15-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EL PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE ARMÓNIA	18-jun-2015	4,998,834.25	5,203,305.74	19-jun-2015	26-sep-2015	100%	5,203,305.74	100.00%	5,203,305.74		17-dic-2015
CEA-2R-008/15-OP-CP	CECDVE, SA DE CV	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLÁS TOLENTINO	24-abr-2015	4,007,298.10		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	4,007,298.10	100.00%	4,007,298.10	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	24-abr-2015
CEA-2R-009/15-OP-CP	IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LLANO DE GUADALUPE	SANTA MARÍA DEL RÍO	24-abr-2015	2,110,879.05	2,607,160.17	25-abr-2015	23-jul-2015	100%	2,607,160.17	100.00%	2,607,160.17		
CEA-2R-010/15-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RÍCO Y SAN FRANCISCO, EL ÁLAMO, ZAPOTILLO, JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA CLAVELINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA	SAN CIRO DE ACOSTA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAYÓN, SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTO DOMINGO, VENADO, ZARAGOZA	19-may-2015	1,039,449.38		20-may-2015	06-sep-2015	100%	1,039,449.38	100.00%	1,039,449.38		
CEA-2R-011/15-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO-FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	EL PALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE ARMÓNIA, SAN NICOLÁS TOLENTINO Y SANTA MARÍA DEL RÍO	19-may-2015	518,697.94		20-may-2015	06-sep-2015	100%	518,697.94	100.00%	518,697.94	CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 0 DE MAYO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-2R-012/15-OP-CP	ING. RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 8"	LA CLAVELINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	24-abr-2015	2,324,981.70		25-abr-2015	02-ago-2015	100%	2,324,981.70	100.00%	2,324,981.70		02-ago-2015
CEA-2R-013/15-OP-CP	PERFORMINERÍA DOBLE R, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO BENDITO Y EL PAJARITO	RAYÓN	27-abr-2015	1,571,593.56		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,571,593.56	100.00%	1,571,593.56		27-abr-2015
CEA-2R-014/15-OP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	POZO DE MOSCAS, RÍCO Y SAN FRANCISCO	RAYÓN	18-jun-2015	1,777,134.69	1,576,707.86	19-jun-2015	16-sep-2015	100%	1,576,707.86	100.00%	1,576,707.86		19-nov-2015
CEA-2R-015/15-OP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL AGUACATE	RAYÓN	28-jul-2015	1,575,073.39	617,733.22	29-jul-2015	26-oct-2015	100%	617,733.22	100.00%	617,733.22		09-nov-2015
CEA-2R-016/15-OP-CP	ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	27-abr-2015	1,654,154.72		28-abr-2015	26-jul-2015	100%	1,654,154.72	100.00%	1,654,154.72		03-nov-2015
CEA-2R-017/15-OP-CP	ING. JOSÉ EDUARDO QUIJANO DÍEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ZAPOTILLO	VILLA HIDALGO	30-abr-2015	1,741,061.18	1,565,483.74	02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,565,483.74	100.00%	1,565,483.74		15-nov-2015
CEA-2R-018/15-OP-CP	ING. JORGE EDUARDO SOLÍS DOMÍNGUEZ	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	EL ÁLAMO	SANTA MARÍA DEL RÍO	30-abr-2015	1,765,486.77		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,765,486.77	100.00%	1,765,486.77		
CEA-2R-019/15-OP-CP	ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE)	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	1,200,215.10		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,200,215.10	100.00%	1,200,215.10		30-jul-2015
CEA-2R-020/15-OP-CP	ING. MANUEL MARTÍNEZ TORRES	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	SAN FRANCISCO	SANTO DOMINGO	30-abr-2015	1,158,559.44		02-may-2015	30-jul-2015	100%	1,158,559.44	100.00%	1,158,559.44		30-jul-2015
CEA-2R-021/15-OP-CP	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIÁMETRO DE 10"	ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	08-may-2015	1,788,012.19	1,640,634.44	09-may-2015	06-ago-2015	100%	1,640,634.44	100.00%	1,640,634.44		08-dic-2015
CEA-2R-023/15-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	EL PATOL Y FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	14-jul-2015	693,172.27		15-jul-2015	12-oct-2015	100%	693,172.27	100.00%	693,172.27		
CEA-2R-024/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	EL HERRERO	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		13-ago-2015
CEA-2R-025/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SAN JOSÉ DE LA VIDUA (ESTANQUE BLANCO)	MATEHUALA	14-ago-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		13-ago-2015
CEA-2R-026/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	NORIA DE LA CABRA	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		13-ago-2015

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FINCERO	%	FINANCIERO		
CEA-ZR-027/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	SACRAMENTO	MATEHUALA	14-jul-2015	92,510.00		15-jul-2015	13-ago-2015	100%	92,510.00	100.00%	92,510.00		13-ago-2015
CEA-ZR-028/15-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	CATEDRAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-jul-2015	225,852.00		15-jul-2015	28-ago-2015	100%	225,852.00	100.00%	225,852.00		14-jul-2015
CEA-ZR-029/15-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO Y ATENCIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015	VARIAS	VARIAS	21-jul-2015	940,006.17		22-jul-2015	04-oct-2015	100%	940,006.17	100.00%	940,006.17	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 22 DE JULIO 2015 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015	
CEA-ZR-030/15-SROP-IN	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS 4 SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE ALIMENTARÁN DEL RÍO SANTA MARÍA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	21-jul-2015	781,144.00		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	781,144.00	100.00%	781,144.00		
CEA-ZR-031/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL PEDREGOSO	SANTA CATARINA	21-jul-2015	352,636.38		22-jul-2015	19-oct-2015	100%	352,636.38	100.00%	352,636.38		19-oct-2015
CEA-ZR-032/15-OP-CP	CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES	SAN NICOLÁS TOLENTINO	25-jun-2015	1,855,415.19		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	1,855,415.19	100.00%	1,855,415.19		23-sep-2015
APAQUÍ 2015															
CEA-APAQUÍ-001/15-OP-CP	ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA ALVARADO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (ZDA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 1	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	07-may-2015	14,434,955.84		13-may-2015	10-ago-2015	100.00%	14,434,955.84	100.00%	14,434,955.84	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-APAQUÍ-002/15-SROP-IN	CONCRESER, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (ZDA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	07-may-2015	17,472,215.34		13-may-2015	10-ago-2015	100%	17,472,215.34	100.00%	17,472,215.34	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-APAQUÍ-003/15-SROP-CP	CONSULTORES EN AGUA, S.C.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	02-jul-2015	4,513,199.65		07-jul-2015	03-dic-2015	100%	4,513,199.65	100.00%	4,513,199.65	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015	
CEA-APAQUÍ-004/15-OP-CP	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	REHABILITACION DE CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	31-jul-2015	6,790,001.36		04-ago-2015	31-dic-2015	100%	6,790,001.36	100%	6,790,001.36	HUBO UN ERROR DEL AVANCE REPORTADO EL MES DE ENERO YA QUE CORRESPONDIA A UNA FRACCIÓN	
CEA-APAQUÍ-005/15-SROP-IN	CONSORCIO POTOSINO INTEGRAL DE OBRA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS (ZDA, ETAPA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	22-jun-2015	3,147,154.59		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	3,147,154.59	100%	3,147,154.59	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015	08-dic-2015
CEA-APAQUÍ-006/15-SROP-IN	VRI CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y PROYECTOS, SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSÍ Y VILLA DE REYES	22-jun-2015	681,308.33		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	681,308.33	100.00%	681,308.33		15-nov-2015
CEA-APAQUÍ-007/15-SROP-IN	RD TERREACERÍAS Y URBANIZACIONES	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ÉBANO	ÉBANO	22-jun-2015	689,833.94		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	689,833.94	100%	689,833.94	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	
PROTAR 2015															
CEA-PROTAR-001/15-OP-CP	COENSA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CATORCE	CATORCE	08-may-2015	6,979,935.62		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,979,935.62	100%	6,979,935.62	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015	28-dic-2015
CEA-PROTAR-002/15-OP-CP	AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE DE MORALES"	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	08-may-2015	6,995,788.59		13-may-2015	10-ago-2015	100%	6,995,788.59	100%	6,995,788.59		
CEA-PROTAR-003/15-OP-CP	VATTEN INGENIERIA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	08-may-2015	5,975,678.02		13-may-2015	10-ago-2015	100%	5,975,678.02	100%	5,975,678.02	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016	
PUEBLOS INDIGENAS 2015															
CEA-PI-001/15-OP-CP	TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A, ETAPA)	PONCIANO ARRUGA	ÉBANO	17-abr-2015	15,976,035.73	15,021,978.87	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	15,021,978.87	100%	15,021,978.87	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PI-002/15-OP-CP	JÓGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A, ETAPA - ZONA 1)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	17-abr-2015	5,329,317.42		24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317.42	100%	5,329,317.42	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CEA-PI-003/15-OP-CP	ING. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ OBRÉGÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	17-abr-2015	6,680,534.21	5,329,317.42	24-abr-2015	01-ago-2015	100%	5,329,317.42	100%	5,329,317.42	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PI-004/15-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO	PUIJAL COY	ÉBANO	13-abr-2015	640,996.49		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	640,996.49	100%	640,996.49	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015	
CEA-PI-005/15-SROP-IN	AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	13-abr-2015	1,443,007.28		17-abr-2015	25-jul-2015	100%	1,443,007.28	100%	1,443,007.28	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015	
PRODDER 2015															
CEA-PRODDER-001/15-OP-CP	ING. RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	06-may-2015	4,594,939.48		13-may-2015	10-ago-2015	100%	4,594,939.48	100%	4,594,939.48	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015	16-oct-2015
CEA-PRODDER-002/15-OP-CP	RAMÓN EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	06-jul-2015	4,654,697.24		10-jul-2015	07-oct-2015	100%	4,654,697.24	100%	4,654,697.24	CONVENIO PARA DIFERRIR FECHA 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015	05-ene-2016
CEA-PRODDER-003/15-SROP-IN	OPERADORA DE SERVICIOS OTOCHO, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE AGUA EXCEDENTE EN EL RÍO SANTIAGO	CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	09-dic-2015	698,238.02		14-dic-2015	12-mar-2016	100%	698,238.02	100%	698,238.02		21-mar-2016
CEA-PRODDER-004/15-OP-CP	CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-jun-2015	346,941.60		26-jun-2015	23-sep-2015	100%	346,941.60	100%	346,941.60		23-sep-2015
CEA-PRODDER-005/15-ADQ-CP	BOMBAS ALEMANAS DE MÉXICO, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA INDUSTRIAL Y CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2015	573,202.40		31-dic-2015	31-ene-2016	100%	573,202.40	100%	573,202.40		
FONREGION 2015															
CEA-FONREGION-001/15-OP-CP	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TAMBACA (COLONIA OBRERA, LA CURVA Y LOMA BONITA)	TAMASOPO	04-dic-2015	4,546,857.80	4,808,830.27	10-dic-2015	07-abr-2016	100%	4,808,830.27	100%	4,808,830.27		04-may-2016
CEA-FONREGION-002/15-OP-CP	PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LAGUNILLAS	VILLA HIDALGO	09-dic-2015	3,078,142.05	3,539,584.32	16-dic-2015	14-mar-2016	100%	3,539,584.32	100.00%	3,539,584.32		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

Nº. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FINICO	%	FINANCIERO		
CEA-FONREGION-003/15-OP-IN	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PASITO DE SAN FRANCISCO	ALAJUINES	30-nov-2015	1,666,580.96	1,956,462.86	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,956,462.86	100%	1,956,462.86		15-mar-2016
CEA-FONREGION-004/15-OP-IN	DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	MOCTEZUMA	30-nov-2015	1,390,231.08	1,445,154.58	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,445,154.58	100%	1,445,154.58		29-feb-2016
CEA-FONREGION-005/15-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	GUANAMÉ	VENADO	30-nov-2015	999,606.96	1,166,339.03	07-dic-2015	15-mar-2016	100%	1,166,339.03	100%	1,166,339.03		15-mar-2016
CEA-FONREGION-011/15-OP-AD	COENSA, SA DE CV	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REAL DE CATORCE	CATORCE	30-dic-2015	494,375.85		01-ene-2016	28-feb-2016	100%	494,375.85	100%	494,375.85		29-feb-2016
RECURSOS PROPIOS 2015															
CEA-RP-003/15-SROP-AD	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS. CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	15-dic-2015	114,209.89	142,419.61	17-dic-2015	04-feb-2016	100%	142,419.61	100%	142,419.61		16-feb-2016
ESTATAL 2016															
CEA-ESTATAL-001/16-SROP-CP	DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	27-abr-2016	1,524,052.27		03-may-2016	29-sep-2016	100%	1,524,052.27	100.00%	1,524,052.27		26-dic-2016
CEA-ESTATAL-002/16-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	RURALES DE LA CEIBA, EIDO LA PUERTA, SAN LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS DOS	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	23-may-2016	992,731.98		30-may-2016	26-oct-2016	100%	992,731.98	100.00%	992,731.98		15-dic-2016
CEA-ESTATAL-005/16-SROP-AD	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO	VARIAS LOCALIDADES	HUEHUETLÁN	18-feb-2016	119,638.17		23-feb-2016	22-abr-2016	100%	119,638.17	100.00%	119,638.17		18-jun-2016
CEA-ESTATAL-007/16-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VANEGAS	VANEGAS	13-abr-2016	119,308.30		14-abr-2016	12-jun-2016	100%	119,308.30	100.00%	119,308.30		09-may-2016
CEA-ESTATAL-008/16-SROP-IN	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	COXCATLÁN	03-may-2016	418,277.37		11-may-2016	20-ago-2016	100%	418,277.37	100.00%	418,277.37		
CEA-ESTATAL-009/16-OP-AD	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SANTA GERTRUDIS	SAN CRO DE ACOSTA	29-abr-2016	112,426.04		02-may-2016	31-may-2016	100%	112,426.04	100.00%	112,426.04		12-may-2016
CEA-ESTATAL-011/16-OP-IN	BUGA AGUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	30-dic-2016	1,658,462.66		05-ene-2017	24-mar-2017	100%	1,658,462.66	100.00%	1,658,462.66		24-mar-2017
RPE 2016															
CEA-RPE-001/16-OP-IN	CECOVE, SA DE CV	PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE MARCABARBA A EBANO	EL PORVENIR	EBANO		663,032.80		16-may-2016	10-jun-2016	100%	663,032.80	100.00%	663,032.80		
CEA-RPE-003/16-OP-IN	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-jul-2016	299,328.20		29-jul-2016	26-sep-2016	100%	299,328.20	100.00%	299,328.20		26-oct-2016
CEA-RPE-004/16-OP-AD	ECOLOGICA GRUPO PROMOTOR, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-jun-2016	348,000.00		10-jun-2016	20-jul-2016	100%	348,000.00	100.00%	348,000.00		
CEA-RPE-006/16-SROP-IN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, SA DE CV	DIAGNÓSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN LAS ZONAS HUASTECA Y MEDIA DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-jul-2016	406,152.22		01-ago-2016	29-sep-2016	100%	406,152.22	100.00%	406,152.22		
CEA-RPE-013/16-SROP-AD	ESTUDIOS Y PROYECTOS SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ESTUDIOS DE INGENIERÍA VIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-abr-2016	103,414.00		14-nov-2016	04-dic-2016	100%	103,414.00	100%	103,414		04-dic-2016
CEA-RPE-014/16-SROP-AD	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV	ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LAS EMPRESAS GOODYEAR Y WTC.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-oct-2016	103,240.00		03-nov-2016	23-nov-2016	100%	103,240.00	100%	103,240.00		23-nov-2016
CEA-RPE-016/16-SROP-AD	GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA ARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	03-oct-2016	68,324.00		04-oct-2016	18-oct-2016	100%	68,324.00	100%	68,324.00		18-oct-2016
CEA-RP-017/16-SROP-AD	GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA ARA SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN CARLOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	03-oct-2016	68,788.00		04-oct-2016	18-oct-2016	100%	68,788.00	100%	68,788.00		18-oct-2016
CEA-RP-018/16-SROP-IN	GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRÁULICA, SC	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO LA MAROMA	CATORCE	CATORCE	03-nov-2016	204,110.71		04-nov-2016	03-dic-2016	100%	204,110.71	100%	204,110.71		03-dic-2016
CEA-RP-019/16-SROP-AD	ZACNU COMPAÑÍA, SA DE CV	ESTUDIO COSTO BENEFICO PARA EL DREN CENTRAL DEL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	23-nov-2016	82,000.00		24-nov-2016	08-dic-2016	100%	82,000.00	100%	82,000.00		08-dic-2016
PROH 2016															
CEA-PROH-001/16-OP-CP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ER, ETAPA)	PUJAL COY	EBANO	21-abr-2016	13,284,415.49	6,050,032.67	11-may-2016	06-nov-2016	100%	6,050,032.67	100.00%	6,050,032.67		07-oct-2016
CEA-PROH-002/16-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZDA, ETAPA)	PONCIANO ARRAGA	EBANO	21-abr-2016	11,928,157.67	7,784,415.49	11-may-2016	07-oct-2016	100%	7,784,415.49	100.00%	7,784,415.49		07-oct-2016
CEA-PROH-003/16-OP-CP	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZDA, ETAPA-ZONA II)	SANTA MARÍA ACAPULCO	SANTA CATARINA	21-abr-2016	5,645,208.97	5,597,559.17	11-may-2016	07-sep-2016	100%	5,597,559.17	100.00%	5,597,559.17		12-nov-2016
CEA-PROH-004/16-OP-CP	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZDA, ETAPA)	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	21-abr-2016	6,808,535.09		11-may-2016	07-oct-2016	100%	6,808,535.09	100.00%	6,808,535.09		
CEA-PROH-005/16-SROP-IN	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YETITLA, ECUITITLA, CERRO GRANDE Y COYOL (VEGA LARGA)	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,399,984.11	699,992.06	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992.06	100.00%	699,992.06		
CEA-PROH-006/16-SROP-IN	APOLNAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL PALMITO, TEMACUIL, Y LALAZINTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,049,999.82	699,992.06	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992.06	100.00%	699,992.06		
CEA-PROH-007/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITAMECACO	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,049,998.82	699,992.06	25-may-2016	21-sep-2016	100%	699,992.06	100.00%	699,992.06		
CEA-PROH-008/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	SAN JOSE SANTIAGO / PAPA TLACO SANTIAGO Y TLALNEPANTLA	TAMAZUNCHALE	09-may-2016	1,543,379.69	745,998.17	25-may-2016	21-sep-2016	100%	745,998.17	100.00%	745,998.17		
CEA-PROH-009/16-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	TEPETLAYO / CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA / HUEHUETLÁN	09-may-2016	898,811.76		25-may-2016	21-sep-2016	100%	898,811.76	100.00%	898,811.76		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TERMINO	%	FISICO	%	FINANCERO		
CEA-PROI-010/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	JOMTÉ EUREKA, ADOLFÓ LÓPEZ MATEOS / LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	AQUISMÓN - CIUDAD VALLES / CIUDAD VALLES	09-may-2016	1,090,177.44	695,244.88	25-may-2016	21-sep-2016	100%	695,244.88	100.00%	695,244.88		
CEA-PROII-011/16-SROP-IN	OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC	TANCANHUITZ, COXCATLÁN	09-may-2016	1,199,932.36	799,954.91	25-may-2016	21-sep-2016	100%	799,954.91	100.00%	799,954.91		
CEA-PROII-012/16-SROP-IN	JAIME ZAPATA CASTILLO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLAMAXATL, SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA, TAMALA Y XALTILPA COAQUENTLA	MATLAPA	11-may-2016	1,198,146.62		25-may-2016	21-sep-2016	100%	1,198,146.62	100.00%	1,198,146.62		
CEA-PROII-013/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MIXCOTLA	TAMPACÁN	09-may-2016	697,673.89		25-may-2016	21-sep-2016	100%	697,673.89	100.00%	697,673.89		
CEA-PROII-014/16-SROP-IN	DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	EL SABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y TANQUE DEL BORREGO	RAYÓN / TAMASOPO	09-may-2016	1,296,058.43	947,560.50	25-may-2016	21-sep-2016	100%	947,560.50	100.00%	947,560.50		
CEA-PROII-015/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TACABTAY Y EL PANDO / OTLAXHUACO	HUEHUETLÁN Y TANLAJÁS / AXTLA DE TERRAZAS	09-may-2016	1,097,941.14	748,805.34	25-may-2016	21-sep-2016	100%	748,805.34	100.00%	748,805.34		
CEA-PROII-016/16-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UXTUAPAN, MANTENIDO, EL LAGARTO Y PUERTO ENCINAL	XILITLA	11-may-2016	1,192,745.45	894,559.09	25-may-2016	21-sep-2016	100%	894,559.09	100.00%	894,559.09		
CEA-PROII-017/16-SROP-IN	DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PEÑA BLANCA LIMONTELLA, EL RINCÓN, TIERRA BLANCA FRACCION Y TIERRA BLANCA EIJIDO,	XILITLA	09-may-2016	916,829.81	299,189.59	25-may-2016	21-sep-2016	100%	299,189.59	100.00%	299,189.59		
CEA-PROII-018/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO	LAS MESAS Y LAGUNA DE GÓMEZ	COXCATLÁN Y TAMASOPO	09-may-2016	327,943.55		25-may-2016	25-jul-2016	100%	327,943.55	100.00%	327,943.55		
CEA-PROII-019/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE)	CIUDAD VALLES	21-oct-2016	390,410.68		25-oct-2016	31-dic-2016	100%	390,410.68	100.00%	390,410.68		
CEA-PROII-020/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LINARES	TANCANHUITZ	21-oct-2016	389,998.13		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	389,998.13	100.00%	389,998.13		
CEA-PROII-021/16-SROP-IN	COSNTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	CUITLAMECACO	TAMAZUNCHALE	21-oct-2016	336,545.03		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	336,545.03	100.00%	336,545.03		
CEA-PROII-022/16-SROP-IN	ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA	MATLAPA	21-oct-2016	299,359.19		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	299,359.19	100.00%	299,359.19		
CEA-PROII-023/16-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	21-oct-2016	898,141.75		25-oct-2016	30-dic-2016	100%	898,141.75	100.00%	898,141.75		
APARURAL 2016															
CEA-APARURAL-001/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2015	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHUQUINTECO, AJACACO, CULIOLCO, IXPATLACH, MAHUACCO, SAN PABLO, SUCIACHO, TAMPULCHÓN, TICAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUJE	CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAPOLOMÓN CORDONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	702,620.60		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	702,620.60	100.00%	702,620.60		
CEA-APARURAL-002/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CUCAMCO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	338,208.35		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	338,208.35	100.00%	338,208.35		
CEA-APARURAL-003/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	CHARCO BLANCO, NÚÑEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULLIO, SAN ANTONIO DEL TULLIO, LA MEDA NEGRA Y PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	405,248.90		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	405,248.90	100.00%	405,248.90		
CEA-APARURAL-004/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALAQUINES	01-sep-2016	529,036.37		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	529,036.37	100.00%	529,036.37		
CEA-APARURAL-005/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHUQUINTECO, AJACACO, CULIOLCO, IXPATLACH, MAHUACCO, SAN PABLO, SUCIACHO, TAMPULCHÓN, TICAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUJE	CD DEL MÁIZ, TANQUIAN ESCOBEDO, CIUDAD VALLES, TAMPAPOLOMÓN CORDONA, COXCATLÁN, AQUISMÓN	01-sep-2016	512,710.65		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	512,710.65	100.00%	512,710.65		
CEA-APARURAL-006/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CUCAMCO, CARBONERA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)	MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, SANTO DOMINGO	01-sep-2016	243,667.40		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	243,667.40	100.00%	243,667.40		
CEA-APARURAL-007/16-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	CHARCO BLANCO, NÚÑEZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULLIO, SAN ANTONIO DEL TULLIO, LA MEDA NEGRA Y PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCÁZAR, MATEHUALA, CATORCE, VILLA DE GUADALUPE	01-sep-2016	294,445.29		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	294,445.29	100.00%	294,445.29		
CEA-APARURAL-008/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016	SANTA MARÍA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RÍO LA CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, ALAQUINES	SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALAQUINES	01-sep-2016	363,482.24		02-sep-2016	16-dic-2016	100%	363,482.24	100.00%	363,482.24		
CEA-APARURAL-009/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LA YERBIBUENA	SANTA MARÍA DEL RÍO	12-sep-2016	324,089.63		13-sep-2016	12-dic-2016	100%	324,089.63	100.00%	324,089.63		28-abr-2017
CEA-APARURAL-010/16-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	6,155,570.57		08-ago-2016	08-dic-2016	100%	6,155,570.57	100.00%	6,155,570.57		
CEA-APARURAL-011/16-OP-CP	BUGA AGUA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	05-ago-2016	3,873,628.47		08-ago-2016	08-dic-2016	100%	3,873,628.47	100.00%	3,873,628.47		
CEA-APARURAL-014/16-OP-IN	GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA VENTURA (EL GRULLO)	SANTO DOMINGO	19-sep-2016	1,960,186.68		20-sep-2016	19-dic-2016	100%	1,960,186.68	100.00%	1,960,186.68		
CEA-APARURAL-015/16-OP-IN	DESARROLLADORA DE INGENIERÍA INTEGRAL Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCIÓN	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SAN LUIS POTOSI	19-sep-2016	1,389,859.28		27-sep-2016	26-dic-2016	100%	1,389,859.28	100.00%	1,389,859.28		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TERMINO	%	FISICO	%	FINANCIERO		
CEA-APARURAL-016/16-OP-CP	RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ALAJUNES	ALAJUNES	05-oct-2016	1,802,229.87		07-oct-2016	31-dic-2016	100%	1,802,229.87	100.00%	1,802,229.87		
CEA-APARURAL-017/16-OP-CP	MARTINIANO RAMOS HERNÁNDEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILLOAPA	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	2,697,138.94		18-oct-2016	31-dic-2016	100%	2,697,138.94	100.00%	2,697,138.94		
CEA-APARURAL-018/16-OP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	MANTEZUELEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, YERBABUENA, EL ROSARIO	AQUISMÓN	14-oct-2016	4,600,098.67		18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,600,098.67	100.00%	4,600,098.67		
CEA-APARURAL-019/16-OP-AD	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX	TANLAJÁS	05-oct-2016	546,387.98		11-oct-2016	17-dic-2016	100%	546,387.98	100.00%	546,387.98		
CEA-APARURAL-020/16-OP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LALASTZINTLA, ZOPILLOAPA, TEPEYAC, BO. PROGRESO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	14-oct-2016	5,704,123.41	6,460,543.77	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	6,460,543.77	100.00%	6,460,543.77		
CEA-APARURAL-021/16-OP-CP	CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	DOS PIEDRAS, PUNCHUAMU, TAINAB, PAXQUID, LA CANDELABRA	TAMPAMOLÓN CORONA	14-oct-2016	3,984,166.87	4,380,166.87	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,380,166.87	100.00%	4,380,166.87		
CEA-APARURAL-022/16-OP-CP	CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX	TANLAJÁS	14-oct-2016	3,181,535.47	3,885,119.38	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	3,885,119.38	100.00%	3,885,119.38		
CEA-APARURAL-023/16-OP-IN	SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHDY, SANTIAGUILLO, SAN PEDRO EL ANTIGUA HINCADAY EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	2,923,292.73		20-sep-2016	12-dic-2016	100%	2,923,292.73	100.00%	2,923,292.73		
CEA-APARURAL-024/16-OP-IN	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LA PARADA, CARRIZAL GRANDE	SANTA CATARINA	20-sep-2016	2,732,901.61		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	2,732,901.61	100.00%	2,732,901.61		
CEA-APARURAL-025/16-OP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS	TAMASOPO	17-oct-2016	1,362,300.51		21-oct-2016	17-dic-2016	100%	1,362,300.51	100.00%	1,362,300.51		
CEA-APARURAL-026/16-OP-IN	COPOZRI CONTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO	AXTLA DE TERRAZAS	14-oct-2016	3,875,981.63	4,821,544.38	18-oct-2016	31-dic-2016	100%	4,821,544.38	100.00%	4,821,544.38		
CEA-APARURAL-027/16-OP-IN	JORGE MARTÍN SALAZAR GARCÍA	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	BARRIO DE JOLIA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS	AQUISMÓN	20-sep-2016	3,403,529.92		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	3,403,529.92	100.00%	3,403,529.92		
CEA-APARURAL-028/16-OP-IN	OSCAR ADRIÁN MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	ZACAYUHUALT	AXTLA DE TERRAZAS	20-sep-2016	780,297.95		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	780,297.95	100.00%	780,297.95		
CEA-APARURAL-029/16-OP-IN	GRUPO URBACONSINT, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	EL CHDY Y EL LIMONCITO	CIUDAD VALLES	20-sep-2016	778,392.10		29-sep-2016	12-dic-2016	100%	778,392.10	100.00%	778,392.10		
CEA-APARURAL-030/16-OP-IN	RENÉ MEZA LOZANO	PERFORACIÓN DE UN POZO Y AFOROS	EL JORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE MARONIA/SN BARTOLO	CATORCE, MATEHUALA Y VILLA DE GUADALUPE	25-oct-2016	4,457,739.16		27-oct-2016	27-dic-2016	100%	4,457,739.16	100.00%	4,457,739.16		
CEA-APARURAL-034/16-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	4,704,231.71		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,704,231.71	100.00%	4,704,231.71		
CEA-APARURAL-035/16-OP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCHITTLA, PILAXTLA Y LALAXITLA	MATLAPA	18-nov-2016	4,069,812.94	4,691,889.92	24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,691,889.92	100.00%	4,691,889.92		
CEA-APARURAL-036/16-OP-IN	CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TZABITÁN, AQUICHE, TANCANHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OI (AGUACATE), TIZITIT (ALTAMIRA)	SAN ANTONIO	18-nov-2017	3,978,903.62		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	3,978,903.62	100.00%	3,978,903.62		
CEA-APARURAL-037/16-OP-IN	DUALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPEZINTLA Y AMAMAC	COXCATLÁN	18-nov-2016	3,302,410.07	3,684,014.95	24-nov-2016	31-dic-2016	100%	3,684,014.95	100.00%	3,684,014.95		
CEA-APARURAL-038/16-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TLAETLA E IZTACAPA	XILITLA	18-nov-2016	2,452,997.04		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	2,452,997.04	100.00%	2,452,997.04		
CEA-APARURAL-039/16-OP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	LOS TIGRES Y XOCHITTLA	MATLAPA	18-nov-2016	948,892.31		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	948,892.31	100.00%	948,892.31		
CEA-APARURAL-040/16-OP-IN	CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO RURAL	TANCANHUIL SEGUNDA SECCIÓN	SAN ANTONIO	18-nov-2016	538,532.71		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	538,532.71	100.00%	538,532.71		
CEA-APARURAL-041/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIGAGA	23-dic-2016	119,480.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480.00	100.00%	119,480.00		
CEA-APARURAL-042/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIGAGA	23-dic-2016	120,000.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000.00	100.00%	120,000.00		
CEA-APARURAL-043/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIGAGA	23-dic-2016	120,000.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000.00	100.00%	120,000.00		
CEA-APARURAL-044/16-SROP-IN	ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	SAN ELIAS	VILLA DE ARRIGAGA	23-dic-2016	120,000.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	120,000.00	100.00%	120,000.00		
CEA-APARURAL-045/16-SROP-IN	ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFISICA, SC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL HUIZACHE	SANTA MARÍA DEL RÍO	23-dic-2016	110,200.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	110,200.00	100.00%	110,200.00		
CEA-APARURAL-046/16-SROP-IN	ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGÍA Y GEOFISICA, SC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL CARMEN	ZARAGOZA	23-dic-2016	129,920.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	129,920.00	100.00%	129,920.00		
CEA-APARURAL-047/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	COAHUILA	ZARAGOZA	23-dic-2016	107,880.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	107,880.00	100.00%	107,880.00		
CEA-APARURAL-048/16-SROP-IN	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL COYTE	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	119,480.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480.00	100.00%	119,480.00		
CEA-APARURAL-049/16-SROP-IN	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	EL POCTO	VILLA HIDALGO	23-dic-2016	121,800.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	121,800.00	100.00%	121,800.00		
CEA-APARURAL-050/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	EL PANDO	TANLAJÁS	23-dic-2016	349,040.09		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	349,040.09	100.00%	349,040.09		
CEA-APARURAL-051/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	ATLAMAXTLA	MATLAPA	23-dic-2016	276,450.50		26-dic-2016	31-dic-2016	5%	13,822.53	0.00%	0.00		
CEA-APARURAL-052/16-SROP-IN	PRALCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	BARRIO JOLIA, YERBABUENA, EUREKA, SANTA ANITA DOS, MANTEZUELEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL CHDY, EL LIMONCITO, CHIPICO, SAN ISIDRO, EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	30-nov-2016	489,780.44		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	489,780.44	100.00%	489,780.44		
CEA-APARURAL-053/16-SROP-IN	PRIGESA INGENIERÍA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FISICO FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	SAN ANOTNIO, TZABITÁDH, AQUICHE, TANCANHUIL SEGUNDA SECCIÓN, OI (AGUACATE) Y TIZITZY (ALTAMIRA) TAMPAMOLÓN, DOS PIEDRAS, PUNCHUAMU, TAINAB, PAXQUID, LA CANDELABRA, EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) EL JOPOY, MULULTZEN, AMBAC OJOX	SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y TANLAJÁS	30-nov-2016	480,326.11		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	480,326.11	100.00%	480,326.11		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2017

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FÍSICO	%	FINANCIERO		
CEA-APARURAL-054/16-SROP-IN	PRALCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO LA CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	ZACAYUHUALT, COMUNIDAD IJAPILLA (IJAPILLA VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPEZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, IZTACAPA, MANTECO, JOYA EL TRES Y GRANADO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y XILITLA	23-dic-2017	119,480.00		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	119,480.00	100.00%	119,480.00		
CEA-APARURAL-055/16-SROP-IN	PRALCO, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO LA CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO RURAL PROCAPTAR	LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS TIGRES, XOCHITLA, PILAXTLA, LALANTLA	TAMAZUNCHALE Y MATLAPA	30-nov-2016	515,811.47		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	515,811.47	100.00%	515,811.47		
CEA-APARURAL-056/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL REFUGIO	VENADO	23-dic-2016	420,560.98		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	420,560.98	100.00%	420,560.98		
CEA-APARURAL-057/16-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL TEPEATE	VILLA DE ARRIAGA	23-dic-2016	451,954.20		26-dic-2016	31-dic-2016	100%	451,954.20	100.00%	451,954.20		
CEA-APARURAL-058/16-SROP-IN	PRIGESA INGENIERÍA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENDO LA CONTRALORÍA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR, 2016	VEINTE DE AGOSTO Y EL HUICHACHE, EL CARRIZALLO, REAIGÜARGES, LA PANZA, LAS GARZAS	SANTA CATARINA Y TAMASOPO	05-dic-2016	147,371.93		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	147,371.93	100.00%	147,371.93		
FAFEP 2016															
CEA-FAFEP-001/16-OP-IN	CECÓVE, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OBRA CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	539,841.47		05-dic-2016	31-dic-2016	100%	539,841.47	100%	539,841.47		
CEA-FAFEP-002/16-OP-IN	RO TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	EBANO	EBANO	12-ago-2016	515,811.47	846,965.46	05-dic-2016	31-dic-2016	100%	846,965.46	100%	846,965.46		
CEA-FAFEP-003/16-OP-IN	COEDESSA, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESASOLVIO RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	20-sep-2016	865,723.15		21-sep-2016	20-oct-2016	100%	865,723.15	100%	865,723.15		
CEA-FAFEP-004/16-OP-IN	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESASOLVIO RIO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-sep-2016	1,263,184.32		27-sep-2016	27-oct-2016	100%	1,263,184.32	100%	1,263,184.32		
PROSAN 2016															
CEA-PROSAN-001/16-SROP-IN	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CERRO GORDO	ZARAGOZA	09-sep-2016	798,063.79		13-sep-2016	31-dic-2016	100%	798,063.79	100.00%	798,063.79		15-jun-2017
CEA-PROSAN-002/16-SROP-IN	AKVO SUPERVISIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	XILITLA	XILITLA	31-ago-2016	1,899,125.01		08-sep-2016	16-dic-2016	100%	1,899,125.01	100.00%	1,899,125.01		
CEA-PROSAN-003/16-SROP-IN	VATTEN INGENIERÍA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CEDRAL	CEDRAL	31-ago-2016	1,399,845.51		08-sep-2016	16-dic-2016	100%	1,399,845.51	100.00%	1,399,845.51		
APAUUR 2016															
CEA-APAUUR-001/16-SROP-IN	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	VANEGAS	VANEGAS	20-sep-2016	1,199,623.31		23-sep-2016	31-dic-2016	100%	1,199,623.31	100.00%	1,199,623.31	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15/11/2016 A 22/01/2017	22-feb-2017
CEA-APAUUR-002/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	TERMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	29-ago-2016	2,499,953.80		01-sep-2016	16-dic-2016	100%	2,499,953.80	100.00%	2,499,953.80	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 21/10/2016 A 04/02/2017	15-may-2017
CEA-APAUUR-003/16-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	12-sep-2016	525,814.18		19-sep-2016	27-dic-2016	100%	525,814.18	100.00%	525,814.18	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 01/11/2016 A 08/02/2017	07-feb-2017
CEA-APAUUR-004/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-sep-2016	991,560.00		14-sep-2016	29-dic-2016	0%	0.00	0.00%	0.00		
CEA-APAUUR-005/16-SROP-IN	APOLINAR VELÁZQUEZ CONTRERAS	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-sep-2016	982,421.00		14-sep-2016	29-dic-2016	100%	982,421.00	100.00%	982,421.00		30-jun-2017
CEA-APAUUR-006/16-OP-IN	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON UN GASTO DE 30 LPS	TIERRANUEVA	TIERRANUEVA	18-nov-2016	4,612,200.78		24-nov-2016	31-dic-2016	100%	4,612,200.78	100.00%	4,612,200.78		31-may-2017
CEA-APAUUR-007/16-OP-AD	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO IV	MATEHUALA	MATEHUALA	21-dic-2016	35,719,551.71		22-dic-2016	31-dic-2016	100%	35,719,551.71	100.00%	35,719,551.71	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 10/01/2017 A 19/01/2017	
CEA-APAUUR-008/16-OP-CP	DESARROLLADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO I	MATEHUALA	MATEHUALA	22-dic-2016	31,202,995.13		23-dic-2016	31-dic-2016	100%	31,202,995.13	100.00%	31,202,995.13		
CEA-APAUUR-009/16-OP-CP	VATTEN INGENIERÍA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	12,494,865.44		23-nov-2016	31-dic-2016	100%	12,494,865.44	100.00%	12,494,865.44	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
CEA-APAUUR-010/16-OP-CP	VALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA 1A ETAPA, TRAMO II	MATEHUALA	MATEHUALA	22-nov-2016	7,640,624.11		23-nov-2016	31-dic-2016	100%	7,640,624.11	100.00%	7,640,624.11	DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 05/12/2016 A 12/01/2017	
CEA-APAUUR-011/16-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA	MATEHUALA	MATEHUALA	28-nov-2016	1,951,163.48		02-dic-2016	31-dic-2016	100%	1,951,163.48	100.00%	1,951,163.48		
PRODDER 2016															
CEA-PRODDER-001/16-ADQ-IN	TODO DE TUBOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARA LA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	SAN LUIS POTOSÍ NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS	23-dic-2016	824,966.60		26-dic-2016	11-ene-2017	100%	824,966.60	100.00%	824,966.60		
CEA-PRODDER-002/16-ADQ-IN	TODO DE TUBOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	23-dic-2016	388,263.60		01-dic-2016	02-dic-2016	100%	388,263.60	100.00%	388,263.60		
CEA-PRODDER-003/16-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBRERA PLAN SAN LUIS	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	599,874.67		11-abr-2017	25-abr-2017	100%	599,874.67	100.00%	599,874.67		
CEA-PRODDER-004/16-OP-AD	COPOSENCA SA DE CV	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN FRANCISCO	VILLA ARRIAGA	06-mar-2017	394,045.38		21-abr-2017	30-abr-2017	100%	394,045.38	100.00%	394,045.38		17-abr-2017
CEA-PRODDER-005/16-SROP-AD	LAO INGENIERIA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	TLAETLA	XILITLA	06-mar-2017	349,808.59		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	349,808.59	100.00%	349,808.59		
CEA-PRODDER-006/16-SROP-AD	CORIN Y ANAYA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANTEYO	XILITLA	06-mar-2017	299,714.54		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	299,714.54	100.00%	299,714.54		17-abr-2017
CEA-PRODDER-007/16-SROP-AD	PRALCO, SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACION DE EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	06-mar-2017	149,522.13		10-mar-2017	17-abr-2017	100%	149,522.13	100.00%	149,522.13		
CEA-PRODDER-008/16-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OBRERA PLAN DE SAN LUIS	EL NARANJO	EL NARANJO	06-abr-2017	299,094.54		07-abr-2017	26-abr-2017	100%	299,094.54	100.00%	299,094.54		
CEA-PRODDER-009/16-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	20-abr-2017	598,845.62		21-abr-2017	30-abr-2017	100%	598,845.62	100.00%	598,845.62		30-abr-2017
CEA-PRODDER-010/16-OP-IN	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	28-abr-2017	1,088,135.05		06-mar-2017	31-mar-2017	100%	1,088,135.05	100.00%	1,088,135.05		
CEA-PRODDER-011/16-OP-IN	PRIGESA INGENIERIA SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	LAGUNA DE SAN VICENTE	VILLA DE REYES	28-abr-2017	2,628,928.59		06-mar-2017	31-mar-2017	100%	2,628,928.59	100.00%	2,628,928.59		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017															
CEA-FFF-001/17-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANRAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO I	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	10-may-2017	18,787,471.12	19,969,218.12	12-may-2017	30-ago-2017	100%	19,969,218.12	100.00%	19,969,218.12		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FÍSICO	%	FINANCIERO		
CEA-FFF-002/17-OP-CP	SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO II	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	17,000,501.83	18,558,860.55	12-may-2017	30-ago-2017	100%	18,558,860.55	100.00%	18,558,860.55		
CEA-FFF-003/17-OP-CP	COEDESSA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN CARMONA TRAMO III	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2017	18,850,256.99	20,703,722.01	12-may-2017	30-ago-2017	100%	20,703,722.01	100.00%	20,703,722.01		
CEA-FFF-004/17-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	29-dic-2017	24,676,117.90	27,405,177.00	02-ene-2018	31-jul-2018	100%	27,405,177.00	100.00%	27,405,177.00		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2017															
CEA-PROII-002/17-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (DER ETAPA, ZONA III), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	18-abr-2017	3,749,321.67		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	3,749,321.67	100.00%	3,749,321.67		
CEA-PROII-003/17-OP-IN	JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE EBANO	AURELIO MANRIQUE	EBANO	27-abr-2017	3,469,296.82		09-may-2017	05-sep-2017	100%	3,469,296.82	100.00%	3,469,296.82		
CEA-PROII-004/17-OP-IN	OMICAR COSNTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARIAGA, MUNICIPIO DE EBANO	PONCIANO ARIAGA	EBANO	27-abr-2017	3,496,330.91		09-may-2017	06-ago-2017	100%	3,496,330.91	100.00%	3,496,330.91		06-nov-2017
CEA-PROII-005/17-OP-IN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE EBANO	PUJAL COY	EBANO	27-abr-2017	3,476,683.41		09-may-2017	06-ago-2017	100%	3,476,683.41	100.00%	3,476,683.41		06-nov-2017
CEA-PROII-006/17-OP-IN	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMPAACÁN	TEPETZINTLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	720,879.66		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	720,879.66	100.00%	720,879.66		
CEA-PROII-007/17-OP-IN	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE TAMPAACÁN	PALANTITLA	TAMPACÁN	18-abr-2017	1,848,726.08		26-abr-2017	23-ago-2017	100%	1,848,726.08	100.00%	1,848,726.08		
CEA-PROII-008/17-OP-IN	OBRAS ALABASTRO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAI, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	TACABTAI	HUEHUETLAN	18-abr-2017	1,195,048.43		26-abr-2017	24-jul-2017	100%	1,195,048.43	100.00%	1,195,048.43		
RECURSOS PROPIOS 2017															
CEA-RPE-005/17-SROP-AD	PRALCO SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	17-feb-2017	334,659.21		20-feb-2017	10-mar-2017	100%	334,659.21	100.00%	334,659.21		10-mar-2017
CEA-RPE-008/17-SROP-AD	HECARABU	AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	05-jun-2017	572,288.70		16-jun-2017	14-ago-2017	100%	572,288.70	100.00%	572,288.70		
CEA-RPE-009/17-SROP-AD	EMMANUEL PIENDA ORTA	ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADA EN LA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL ENTRENQUE DE VILLA DE REYES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	17-ago-2017	132,731.60		18-ago-2017	24-ago-2017	100%	132,731.60	100.00%	132,731.60		24-ago-2017
CEA-RPE-011/17-OP-AD	BUGA AGUA, SA DE CV	INTERCONEXION DE LOS POZOS 1 Y 2 DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	03-jul-2017	332,198.32		04-jul-2017	02-ago-2017	100%	332,198.32	100.00%	332,198.32		
CEA-RPE-012/17-OP-AD	BRENDA RIVERA PALOMO	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	12-jul-2017	595,295.13		17-jul-2017	06-ago-2017	100%	595,295.13	100.00%	595,295.13		31-oct-2017
CEA-RPE-013/17-SROP-AD	REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	18-jul-2017	78,561.00		25-jul-2017	22-sep-2017	100%	78,561.00	0.00%	0.00		
CEA-RPE-014/17-OP-AD	BRENDA RIVERA PALOMO	TRABAJO DE DESAZOLVE EN TRAMOS AISLADOS DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	27-jul-2017	993,304.71		07-ago-2017	05-oct-2017	100%	993,304.71	100.00%	993,304.71		11-dic-2017
CEA-RPE-016/17-SROP-AD	GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C.	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO-JURIDICA PARA SOLICITAR LA EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	30-nov-2017	69,832.00		01-dic-2017	07-dic-2017	100%	69,832.00	100.00%	69,832.00		
CEA-RPE-017/17-OP-AD	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV.	CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-ene-2018	390,689.08		16-ene-2018	16-mar-2018	100%	390,689.08	100.00%	390,689.08		
CEA-RPE-018/17-SROP-AD	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	25-oct-2017	119,480.00		26-oct-2017	09-nov-2017	100%	119,480.00	100.00%	119,480.00		
CEA-RPE-019/17-SROP-AD	CORIN Y ANAYA SA DE CV	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	28-nov-2017	137,202.00		19-nov-2017	13-dic-2017	100%	137,202.00	100.00%	137,202.00		
ESTATAL 2017															
CEA-ESTATAL-002/17-SROP-IN	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	25-jul-2017	2,059,430.49		28-jul-2017	25-oct-2017	100%	2,059,430.49	100.00%	2,059,430.49		
CEA-ESTATAL-003/17-OP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA DE CV	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-may-2017	2,472,617.30		23-may-2017	28-sep-2017	100%	2,472,617.30	100.00%	2,472,617.30		
CEA-ESTATAL-004/17-OP-IN	COEDESSA, SA DE CV	REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA ZONA INDUSTRIAL	MATEHUALA	MATEHUALA	09-jun-2017	1,049,489.56		10-jun-2017	30-jun-2017	100%	1,049,489.56	100.00%	1,049,489.56		
CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	GRUPO LOSDE, SA DE CV	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	29-nov-2017	7,240,699.38	8,614,470.42	06-dic-2017	03-abr-2018	99%	8,528,325.72	83.70%	7,210,681.46		
CEA-ESTATAL-008/17-SROP-IN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGAR, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUZAMIENTO DE DRENAJES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL CANAL RIO ESPARITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA COEDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE TENORIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	13-nov-2017	2,996,630.63		14-nov-2017	30-dic-2017	100%	2,996,630.63	100.00%	2,996,630.63		
CEA-ESTATAL-010/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-ene-2018	1,079,987.36		18-ene-2018	14-feb-2018	100%	1,079,987.36	100.00%	1,079,987.36		
APRIL 2017															
CEA-APAUUR-001/17-OP-IN	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO	MATEHUALA	MATEHUALA	22-sep-2017	5,041,923.10	6,299,923.35	26-sep-2017	26-dic-2017	100%	6,299,923.35	100.00%	6,299,923.35		
CEA-APAUUR-002/17-OP-CP	SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO II (SANTA AMALIA-PLANTA POTABILIZADORA CALEROS)	VIARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	07-ago-2017	16,000,195.31	17,880,070.60	10-ago-2017	15-dic-2017	100%	17,880,070.60	100.00%	17,880,070.60		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

Nº. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FÍSICO	%		
CEA-APAU-003/17-OP-CP	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO III (TANQUE EN POTABILIZADORA CALEROS)	MATEHUALA	CALEROS	07-ago-2017	5,893,962.71		10-ago-2017	15-dic-2017	100%	5,893,962.71	100.00%	5,893,962.71	
CEA-APAU-004/17-SROP-IN	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA)	VARIAS COMUNIDADES	MATEHUALA	18-ago-2017	689,689.68		28-ago-2017	22-dic-2017	100%	689,689.68	100.00%	689,689.68	
PTAR 2017														
CEA-PTAR-001/17-SROP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHARCAS	CHARCAS	18-jul-2017	572,000.47		25-jul-2017	24-nov-2017	100%	572,000.47	100.00%	572,000.47	
FORTALECE 2017														
CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN	ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	13-sep-2017	4,441,612.21		21-sep-2017	26-dic-2017	100%	4,441,612.21	100.00%	4,441,612.21	
CEA-FORTALECE-002/17-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	13-sep-2017	1,560,447.78		21-sep-2017	26-dic-2017	100%	1,560,447.78	100.00%	1,560,447.78	
CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS POTOSINAS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	GUADALUPE VICTORIA	MEXQUITIC DE CARMONA	11-oct-2017	3,929,987.28		19-oct-2017	31-dic-2017	100%	3,929,987.28	100.00%	3,929,987.28	31-dic-2017
CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN	PRALCO, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	SANTA FE TEXCAL (CENTRO URABO)	AXTLA DE TERRAZAS	18-dic-2017	3,730,561.78		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	3,730,561.78	100.00%	3,730,561.78	
CEA-FORTALECE-005/17-OP-CP	BRENDA RIVERA PALOMO	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y LAGUNA ANAEROBIA)	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	29-dic-2017	5,552,120.79	6,522,279.95	02-ene-2018	02-may-2018	100%	6,522,279.95	100.00%	6,522,279.95	
APARURAL 2017														
CEA-APARURAL-001/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN ANTONIO DE LA PAZ)	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS	PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS, DEL MUNICIPIO DE SALINAS	22-ago-2017	331,618.51		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	331,618.51	100%	331,618.51	
CEA-APARURAL-002/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TANUTE	AQUISMÓN	22-ago-2017	649,502.55		23-ago-2017	01-dic-2017	100%	649,502.55	100%	649,502.55	
CEA-APARURAL-003/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL IABALI	RIOVERDE	22-ago-2017	474,176.13		23-ago-2017	20-dic-2017	100%	474,176.13	100%	474,176.13	
CEA-APARURAL-004/17-SROP-IN	SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ	DIAGNÓSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	21-jul-2017	179,911.93		24-jul-2017	07-ago-2017	100%	179,911.93	100%	179,911.93	
CEA-APARURAL-005/17-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA	26-sep-2017	3,904,598.09		03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,904,598.09	100.00%	3,904,598.09	
CEA-APARURAL-006/17-OP-CP	CONSTRUCTORA MARDIO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA	26-sep-2017	3,805,697.68		03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,805,697.68	100.00%	3,805,697.68	
CEA-APARURAL-007/17-OP-CP	ABARROTÉS Y CONSTRUCCIONES XONACA, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	TANLAJÁS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLÓN CORONA Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	26-sep-2017	4,516,197.32	3,207,508.37	03-oct-2017	26-dic-2017	100%	3,207,508.37	100.00%	3,207,508.37	
CEA-APARURAL-008/17-OP-IN	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTÉ, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	19-dic-2017	2,611,269.43		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	2,611,269.43	100.00%	2,611,269.43	
CEA-APARURAL-009/17-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLÁN Y SAN ANTONIO	19-dic-2017	3,870,116.76		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	3,870,116.76	100.00%	3,870,116.76	
CEA-APARURAL-010/17-OP-IN	METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	19-dic-2017	1,113,894.34		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	1,113,894.34	100.00%	1,113,894.34	
CEA-APARURAL-011/17-OP-IN	PRALCO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTAR)	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	TAMAZUNCHALE Y XILITLA	19-dic-2017	1,989,997.61		20-dic-2017	31-dic-2017	100%	1,989,997.61	100.00%	1,989,997.61	
CEA-APARURAL-012/17-SROP-AD	CONSULTORÍA Y ESTUDIOS, SC	PRIMERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	14-dic-2017	318,565.00		15-dic-2017	31-dic-2017	100%	318,565.00	100.00%	318,565.00	
CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	01-sep-2017	87,244.42		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	87,244.42	100.00%	87,244.42	
CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	TANLAJÁS Y SAN ANTONIO	01-sep-2017	35,299.65		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	35,299.65	100.00%	35,299.65	
CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA	01-sep-2017	67,083.68		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	67,083.68	100.00%	67,083.68	
CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN	CORÍN Y ANAYA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL PROCAPTAR	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	TAMASOPO Y SANTA CATARINA	01-sep-2017	72,640.82		04-sep-2017	13-dic-2017	100%	72,640.82	100.00%	72,640.82	
CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL FÍSICO FINANCIERO, ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	141,120.01		25-sep-2017	31-dic-2017	100%	141,120.01	100.00%	141,120.01	
CEA-APARURAL-019/17-SROP-IN	PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL PROYECTO APARURAL	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA Y EL NARANJO	22-sep-2017	141,039.24		25-sep-2017	31-dic-2017	100%	141,039.24	100.00%	141,039.24	
PDR 2017														
CEA-PDR-001/17-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA	CERRO GORDO	ZARAGOZA	29-dic-2017	8,142,454.27	9,830,660.00	02-ene-2018	02-may-2018	100%	9,830,660.00	100.00%	9,830,660.00	
PRODDER 2017														
CEA-PRODDER-001/17-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARDEAS 300 MTS DE TUBERÍA PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERÍA PEAD	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	08-dic-2017	2,968,799.50		15-dic-2017	15-mar-2018	100%	2,968,799.50	100.00%	2,968,799.50	
CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD	TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	13-dic-2017	488,162.80		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	488,162.80	100.00%	488,162.80	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO		AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FISICO	%		
CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE CV.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GOMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.	SAN JOSE DE GOMEZ	ZARAGOZA	13-dic-2017	349,972.00		21-dic-2017	20-mar-2018	100%	349,972.00	100.00%	349,972.00	
CEA-PRODDER-006/17-OP-IN	COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE INTERCONEXION, LAGUNANANAEROBIA Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO)	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	14-feb-2018	1,127,672.56		22-feb-2018	30-abr-2018	100%	1,127,672.56	100.00%	1,127,672.56	
CEA-PRODDER-007/17-SROP-AD	PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE CV.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSI	13-dic-2017	207,292.00		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	207,292.00	100.00%	207,292.00	
CEA-PRODDER-008/17-SROP-AD	JUAN MANUEL PEREZ HERRERA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSI	13-dic-2017	189,726.67		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	189,726.67	100.00%	189,726.67	
CEA-PRODDER-009/17-OP-IN	COPROSEINCA SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO	EL FUERTE	SANTA MARIA DEL RIO	11-dic-2017	457,937.97		20-dic-2017	20-mar-2018	100%	457,937.97	100.00%	457,937.97	
CEA-PRODDER-010/17-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERIA DE APEAD DE 10"	TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	26-dic-2017	395,688.15		27-dic-2017	27-mar-2018	100%	395,688.15	100.00%	395,688.15	
PROII 2018														
CEA-PROII-001/18-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA)	PONCIANO ARRIAGA	EBANO	11-abr-2018	3,612,660.30	3,054,504.28	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	3,054,504.28	100.00%	3,054,504.28	
CEA-PROII-002/18-OP-CP	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA)	AURELIO MANRIQUE	EBANO	11-abr-2018	3,493,919.78	3,187,791.73	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	3,187,791.73	100.00%	3,187,791.73	
CEA-PROII-003/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA III)	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	10-abr-2018	2,499,620.37		25-abr-2018	22-ago-2018	0%	0.00	0.00%	0.00	CANCELADA POR LA INSTANCIA FEDERAL, DERIVADO DE PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL.
CEA-PROII-004/18-OP-CP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, SA DE CV	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA)	PUIAL COY	EBANO	11-abr-2018	3,469,831.36	1,593,521.43	26-abr-2018	23-ago-2018	100%	1,593,521.43	100.00%	1,593,521.43	
CEA-PROII-006/18-OP-CP	JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA)	CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES	HUEHUETLÁN	26-abr-2018	4,973,257.88	2,230,361.51	08-may-2018	04-sep-2018	100%	2,230,361.51	100.00%	2,230,361.51	
PRIMER ANEXO (APAJUR 2018)														
CNA-CEASLP-GEF-01-2018	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV	SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		4,071,185.82		08-mar-2018	22-dic-2018	100%	4,071,185.82	85.74%	3,490,780.22	
CNA-CEASLP-GEF-02-2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA	CONSTRUCCION DE LA PRESA LA MAROMA	CATORCE	CATORCE		189,789,227.33	209,946,154.28	14-mar-2018	13-dic-2018	30%	62,983,846.28	47.61%	99,946,420.22	
CNA-CEASLP-GEF-03-2018	MIRANDA ARANA VELASCO, SC	SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		2,648,783.36	2,856,386.43	28-mar-2018	15-dic-2018	100%	2,856,386.43	100.00%	2,856,386.43	
CNA-CEASLP-GEF-04-2018	FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	MATEHUALA	MATEHUALA		39,809,634.19		11-abr-2018	16-dic-2018	100%	39,809,634.19	98.67%	39,279,402.59	
APAJUR 2018														
CEA-APAJUR-002/18-SROP-IN	LAO INGENIERIA, SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL VENUSTIANO CARRANZA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	16-ago-2018	1,164,881.35		22-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,164,881.35	100.00%	1,164,881.35	
CEA-APAJUR-003/18-OP-CP	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	REHABILITACION DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑON	SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON/PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE	TAMUJÍN/EBANO	20-ago-2018	6,469,690.03		28-ago-2018	14-dic-2018	100%	6,469,690.03	100.00%	6,469,690.03	
CEA-APAJUR-005/18-SROP-CP	PLANEACION, SISTEMA Y CONTROL SA DE CV	ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEORA DE ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXOS (INTERRAPAS)	CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	31-dic-2018	7,399,999.61	6,731,825.36	02-ene-2019	19-mar-2019	100%	6,731,825.36	100.00%	6,731,825.36	
CEA-APAJUR-006/18-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 1	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,988,001.49	1,654,175.86	26-dic-2018	12-ene-2019	100%	1,654,175.86	100.00%	1,654,175.86	
CEA-APAJUR-007/18-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,001,469.62	500,904.21	26-dic-2018	12-ene-2019	100%	500,904.21	100.00%	500,904.21	
CEA-APAJUR-008/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,675,843.24	1,596,675.23	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	1,596,675.23	100.00%	1,596,675.23	
CEA-APAJUR-009/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 4	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,525,734.15	1,400,444.95	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	1,400,444.95	100.00%	1,400,444.95	
CEA-APAJUR-010/18-OP-AD	COPEM, SA DE CV	REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 5	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	21-dic-2018	1,576,946.90	656,614.79	26-dic-2018	22-ene-2019	100%	656,614.79	100.00%	656,614.79	
CEA-APAJUR-011/18-OP-AD	PRALCO, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 20 POZOS, ZONA 1	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	31-dic-2018	3,238,310.84	2,028,599.99	02-ene-2019	29-ene-2019	100%	2,028,599.99	100.00%	2,028,599.99	
CEA-APAJUR-012/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	06-dic-2018	2,729,096.61		07-dic-2018	03-ene-2019	100%	2,729,096.61	100.00%	2,729,096.61	
CEA-APAJUR-013/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, ZONA 3	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3	06-dic-2018	2,589,661.12		07-dic-2018	03-ene-2019	100%	2,589,661.12	100.00%	2,589,661.12	
CEA-APAJUR-014/18-OP-AD	PRALCO, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 20 POZOS, ZONA 4	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2	31-dic-2018	3,431,689.16	3,063,633.96	02-ene-2019	29-ene-2019	100%	3,063,633.96	100.00%	3,063,633.96	
CEA-APAJUR-015/18-OP-CP	SUBORI, SA DE CV	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5	06-dic-2018	2,655,377.45		07-dic-2019	03-ene-2019	100%	2,655,377.45	100.00%	2,655,377.45	
CEA-APAJUR-016/18-SROP-CP	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA SA DE CV	DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS (INTERRAPAS)	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	43465	8,228,074.42	668,174.42	02-ene-2018	19-mar-2019	100%	668,174.42	100.00%	668,174.42	
RECURSOS PROPIOS 2018														
CEA-RPE-004/18-SROP-AD	SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ	ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL PROYECTO 2018	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	12-feb-2018	119,998.87		13-feb-2018	20-feb-2018	100%	119,998.87	100.00%	119,998.87	
CEA-RPE-005/18-SROP-AD	MIRANDA, ARANDA VELASCO, S.C.	REALIZACION DE DICTAMEN SOBRE LOS ANEXOS DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	26-jun-2018	518,117.87		27-jun-2018	07-ago-2018	100%	518,117.87	100.00%	518,117.87	
CEA-RPE-007/18-SROP-IN	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	CONTRATO DE SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	17-may-2018	717,766.29		25-may-2018	30-ago-2018	100%	717,766.29	100.00%	717,766.29	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACION DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACION
								INICIO	TERMINO	%	FSICO	%	FINANCIERO		
CEA-RPE-008/18-SROP-AD	LAO INGENIERIA, SA DE CV	CONTRATO DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA CANTERA II ETAPA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-may-2018	351,274.89		17-may-2018	30-ago-2018	100%	351,274.89	100.00%	351,274.89		
CEA-RPE-011/18-SROP-IN	GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E HIDRAULICA, S.C.	ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACION DEL ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA MAROMÁ), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	31-may-2018	394,308.50		01-jun-2018	30-jul-2018	100%	394,308.50	100.00%	394,308.50		
CEA-RPE-012/18-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA AGUAS POTABLE	ZAMORILLA	SAN LUIS POTOSI	11-jun-2018	638,379.51		12-jun-2018	26-jun-2018	100%	638,379.51	100.00%	638,379.51		
CEA-RPE-012/18-SROP-AD	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMÁ	MATEHUALA	MATEHUALA	14-jun-2018	909,469.63		15-jun-2018	12-oct-2018	100%	909,469.63	100.00%	909,469.63		
CEA-RPE-014/18-OP-AD	ALAN FRANCISCO PARRA GASCON	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL MORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	13-jun-2018	158,383.67		14-jun-2018	02-jul-2018	100%	158,383.67	100.00%	158,383.67		
CEA-RPE-016/18-OP-IN	COEINSA, SA DE CV	LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INDUSTRIAS II Y RAMAL DREN TENORIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	07-sep-2018	1,383,951.84		08-sep-2018	07-oct-2018	100%	1,383,951.84	100.00%	1,383,951.84		
CEA-RPE-017/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTO EN RIO ESPAÑITA Y ARROYO LAS VIRGENES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	28-sep-2018	2,279,720.96		08-oct-2018	21-nov-2018	100%	2,279,720.96	100.00%	2,279,720.96		
CEA-RPE-018/18-OP-AD	COEINSA, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTO EN RIO PASANOS Y ARROYO LA GARITA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	24-sep-2018	655,142.34		06-oct-2018	04-nov-2018	100%	655,142.34	100.00%	655,142.34		
CEA-RPE-019/18-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO - GEOFISICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACION DE UN SITIO PARA LA PERFORACION DE POZO	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	30-oct-2018	139,889.03		30-oct-2018	28-nov-2018	100%	139,889.03	100.00%	139,889.03		
CEA-RPE-020/18-OP-AD	GUILLERMINA TERAN VEGA	REHABILITACION DEL POZO 134 Y CONSTRUCCION DE BARRA DIVISORIA ENTRE EL AREA GEOHIDROLÓGICA Y DEPARTAMENTO DE OPERACION DE LA ZI DEL POTOSI	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	29-oct-2018	859,315.57		30-dic-2018	23-dic-2018	100%	859,315.57	100.00%	859,315.57		
CEA-RPE-021/18-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	REPLANTAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	16-oct-2018	167,710.32		17-oct-2018	19-oct-2018	100%	167,710.32	100.00%	167,710.32		
CEA-RPE-023/18-SROP-AD	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, SA DE CV	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS I ERA ETAPA, DELEGACION LA PRESA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	11-dic-2018	118,981.20		12-dic-2018	26-dic-2018	100%	118,981.20	100.00%	118,981.20		26-dic-2018
CEA-RPE-025/18-OP-IN	JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE CV	REHABILITACION DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO EL REALITO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	14-ene-2019	1,690,556.16		15-ene-2019	13-feb-2019	100%	1,690,556.16	100.00%	1,690,556.16		
CEA-RPE-026/18-OP-CP	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAMANGANGA, SA DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	19-dic-2018	156,999.27		20-dic-2019	03-ene-2019	100%	156,999.27	100.00%	156,999.27		
CEA-RPE-027/18-SROP-AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGAR, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFISICO	CAÑADA DE YÁREZ	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	156,676.14		26-dic-2018	09-ene-2019	100%	156,676.14	100.00%	156,676.14		
CEA-RPE-028/18-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFISICO	LA CAMPANILLA (EL FRAILE)	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-dic-2018	157,465.14		26-dic-2018	08-feb-2019	100%	157,465.14	100.00%	157,465.14		
CEA-UASLP-18	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI	ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LOS CAUDALES, CALIDAD DEL AGUA Y GEOQUIMICA DEL RIO GALLINAS Y SUS APORTE HIDRICOS UBICADOS EN LA HUASTECA POTOSINA	VARIOS	VARIOS		771,400.00		10-oct-2018	31-may-2019	100%	771,400.00	100.00%	771,400.00		
ESTATAL 2018															
CEA-ESTATAL-001/18-OP-AD	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3 SLP	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	08-jun-2018	4,350,370.85	5,759,530.99	15-jun-2018	13-ago-2018	100%	5,759,530.99	100.00%	5,759,530.99	EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES	
CEA-ESTATAL-002/18-OP-AD	GABRIELA MORALES CORTES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA	LA PRESITA	VILLA DE GUDALUPE	27-jul-2018	1,131,273.92		07-ago-2018	05-oct-2018	72%	816,779.77	80.54%	911,137.69		
CEA-ESTATAL-003/18-SROP-AD	JORGE HUICHÁN FUENTES	ELABORACION DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y RELATIVA A LAS ACCIONES TENDIENTES A AMPLIAR LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE MICOS	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CERRO DE SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES	06-sep-2018	328,976.00		06-sep-2018	20-dic-2018	100%	328,976.00	100.00%	328,976.00		
CEA-ESTATAL-004/18-SROP-AD	C. JAVIER BENAVENTE LEJIA	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES 5 DE MAYO, ABAISOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS POTOSI, PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES Y TAMASOPO	SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES Y TAMASOPO	15-oct-2018	286,212.60		09-ago-2018	23-ago-2018	100%	286,212.60	100.00%	286,212.60		
CEA-ESTATAL-005/18-SROP-AD	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE, ANTIGUO CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLIGONO DE INFLUENCIA DE LAS RODAS DE XILITLA, CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE.	19-sep-2018	338,048.27		09-ago-2018	23-ago-2018	100%	338,048.27	100.00%	338,048.27		08-ago-2018
CEA-ESTATAL-006/18-SROP-AD	INGENIERIA RURAL DE CONSERVACION, S.C.	ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA CONOCER LAS CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE, RIBERA DEL RIO VERDE CIUDAD FERNÁNDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES.	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNÁNDEZ Y CIUDAD VALLES	13-sep-2018	235,650.52		14-sep-2018	27-nov-2018	100%	235,650.52	100.00%	235,650.52		27-nov-2018
CEA-ESTATAL-007/18-SROP-IN	JOSÉ RAFAEL ZAPATA PÉREZ	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL AGUA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	09-nov-2018	442,557.26		12-nov-2018	26-dic-2018	100%	442,557.26	100.00%	442,557.26		24-ene-2019
CEA-ESTATAL-013/18-OP-AD	BUGA AGUA SA DE CV	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	05-nov-2018	999,647.50		06-nov-2018	20-dic-2018	100%	999,647.50	100.00%	951,178.10		
PDR 2018															
CEA-PDR-001/18-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMBOSOR DE CALIDAD	ZARAGOZA	CERRO GORDO	15-ago-2018	8,805,578.08		23-ago-2018	21-dic-2018	100%	8,805,578.08	100.00%	8,805,578.08		15-mar-2019
CEA-PDR-002/18-OP-CP	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCION)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	4,149,927.24		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	4,149,927.24	100.00%	4,149,927.24		15-may-2019
CEA-PDR-003/18-OP-CP	OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCION)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	3,649,676.20		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	3,649,676.20	100.00%	3,649,676.20		
CEA-PDR-004/18-OP-CP	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCION)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	3,558,175.14		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	3,558,175.14	100.00%	3,558,175.14		
CEA-PDR-005/18-OP-CP	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCION)	CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO	MEXQUITIC DE CARMONA	21-nov-2018	3,750,792.74		26-nov-2018	29-mar-2019	100%	3,750,792.74	100.00%	3,750,792.74		20-may-2019
APARURAL 2018															
CEA-APARURAL-001/18-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	24-jul-2018	2,109,498.11		31-jul-2018	14-dic-2018	100%	2,109,498.11	100.00%	2,109,498.11		
CEA-APARURAL-002/18-OP-CP	HIDRÁULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL	AQUISMÓN Y CIUDAD VALLES	13-ago-2018	1,089,269.52		21-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,089,269.52	100.00%	1,089,269.52		25-mar-2019
CEA-APARURAL-003/18-OP-CP	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCÓN	AXTLA DE TERRAZAS	13-ago-2018	1,057,763.77		21-ago-2018	14-dic-2018	100%	1,057,763.77	100.00%	1,057,763.77		27-mar-2019

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	
								INICIO	TERMINO	%	FISICO	%	FINANCERO			
CEA-APARUR-004/18-OP-IN	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (PROCAPTUR)	XILTLA	XILTLA	13-sep-2018	1,004,979.57		21-sep-2018	21-dic-2018	100%	1,004,979.57	100.00%	1,004,979.57		26-mar-2019	
CEA-APARUR-005/18-OP-IN	METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	FRACCIÓN HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	06-ago-2018	3,119,413.61			14-dic-2018	100%	3,119,413.61	100.00%	3,119,413.61			
CEA-APARUR-006/18-OP-IN	COPOZTI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	COPALO CHALCO	AXTLA DE TERRAZAS	15-ago-2018	2,493,563.96		23-ago-2018	14-dic-2018	100%	2,493,563.96	100.00%	2,493,563.96			
CEA-APARUR-007/18-SROP-CP	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROYECTO	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILTLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIBA Y VILLA HIDALGO	AQUISMÓN, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLÓN CORONA, XILTLA, TIERRA NUEVA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIBA Y VILLA HIDALGO	23-ago-2018	620,387.11		22-ago-2018	31-dic-2018	100%	620,387.11	100.00%	620,387.11			
CEA-APARUR-008/18-SROP-IN	CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	23-ago-2018	669,891.96		24-ago-2018	21-nov-2018	100%	669,891.96	100.00%	669,891.96			
PTAR 2018																
CEA-PTAR-001/18-OP-CP	COEINSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ERA ETAPA)	CHARCAS	CHARCAS	31-ago-2018	11,621,047.99		01-sep-2018	31-dic-2018	100%	11,621,047.99	100.00%	11,621,047.99			
RSE 2018																
CEA-RSE-001/18-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	28-dic-2018	2,229,901.64		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	2,229,901.64	100.00%	2,229,901.64		30-mar-2019	
CEA-RSE-002/18-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PLITAS Y REVOLUCIÓN	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ		3,422,809.75		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	3,422,809.75	100.00%	3,422,809.75			
CEA-RSE-003/18-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2012	3,427,859.24		31-dic-2018	22-feb-2019	100%	3,427,859.24	100.00%	3,427,859.24			
PRODDER 2018																
CEA-PRODDER-002/18-OPAD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGAR, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 2010 MTS. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA E INCLUYE VÁLVULAS DE 3" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMAZONADO A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP	CERRO GORDO	ZARAGOZA	26-nov-2018	570,685.05		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	570,685.05	100.00%	570,685.05			
CEA-PRODDER-003/18-OPAD	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 297 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y CASETA DE CONTROL	PUERTO PROVIDENCIA	MEXQUITIC DE CARMONA	26-nov-2018	645,141.19		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	645,141.19	100.00%	645,141.19			
CEA-PRODDER-004/18-OPAD	JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS	COSNTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	SANTA CATARINA	SAN NICOLÁS TOLENTINO	26-nov-2018	498,760.99		27-nov-2018	11-dic-2018	100%	498,760.99	100.00%	498,760.99			
CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN	PRODEESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2018	475,522.38	401,110.68	27-dic-2018	15-sep-2019	100%	401,110.68	100.00%	401,110.68			
CEA-PRODDER-006/18-OP-IN	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KV, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 6" 340 MTS Y TUBERÍA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES	COXCATLÁN	COXCATLÁN	26-dic-2018	2,858,081.10		27-dic-2018	27-mar-2019	100%	2,858,081.10	100.00%	2,858,081.10			
CEA-PRODDER-007/18-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 150 MCA, TREN DE DESCARGA, LÍNEA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO	LOS GÓMEZ	SAN LUIS POTOSÍ	07-ene-2018	748,714.62		08-ene-2019	23-mar-2019	100%	748,714.62	100.00%	748,714.62			
CEA-PRODDER-008/18-OPAD	JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	NORIA DE SAN JOSE	SAN LUIS POTOSÍ	28-mar-2019	623,711.35	704,731.58	05-abr-2019	26-abr-2019	100%	704,731.58	100.00%	704,731.58			
CEA-PRODDER-011/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 21 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	1,872,360.52	1,872,360.52	21-feb-2019	29-abr-2019	100%	1,872,360.52	100.00%	1,872,360.52			
CEA-PRODDER-012/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 21 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	948,827.35		21-feb-2019	29-abr-2019	100%	948,827.35	100.00%	948,827.35			
CEA-PRODDER-013/18-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 21 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-feb-2019	1,105,948.08		21-feb-2019	29-abr-2019	100%	1,105,948.08	100.00%	1,105,948.08			
CEA-PRODDER-014/18-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 21 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	448,926.86		01-mar-2019	26-abr-2019	100%	448,926.86	100.00%	448,926.86			
CEA-PRODDER-015/18-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 21 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	527,216.21		01-mar-2019	26-abr-2019	100%	527,216.21	100.00%	527,216.21			
CEA-PRODDER-016/18-OP-IN	BRENDA RIVERA PALOMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO LISO, COPLES, MEDIDORES DE LUJO, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 21 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-feb-2019	368,905.20		01-mar-2019	26-abr-2019	100%	368,905.20	100.00%	368,905.20			
CEA-PRODDER-017/18-OP-IN	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL	TIERRA NUEVA	SAN LUIS POTOSÍ	29-mar-2019	2,962,013.45		05-abr-2019	24-abr-2019	100%	2,962,013.45	100.00%	2,962,013.45			
FONREGION																
	FOR ADMINISTRACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	EL IABALI	AQUISMÓN		11,479,688.36			31-dic-2018	30-abr-2019	47%	5,395,453.53	59.30%	6,807,455.20		
	FOR ADMINISTRACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	LOS OTATES	AQUISMÓN		13,580,624.91			31-dic-2018	30-abr-2019	100%	13,580,624.91	100.00%	13,580,624.91		
	FOR ADMINISTRACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE		15,337,571.80			24-sep-2018	24-may-2019	100%	15,337,571.80	100.00%	15,337,571.80		
FONMETRO																
CEA-FONMETRO-005/18-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	08-mar-2019	31,452,160.78		26-mar-2019	21-oct-2019	100%	31,452,160.78	100.00%	31,452,160.78			
RECURSOS PROPIOS 2019																
CEA-RPE-004/19-OP-AD	FERNANDO SÁNCHEZ DEL ÁNGEL	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSÍ	07-mar-2019	240,560.28		08-mar-2019	06-abr-2019	100%	240,560.28	100.00%	240,560.28			
CEA-RPE-007/19-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO	LAGUNA DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	11-abr-2019	139,915.66		12-abr-2019	11-may-2019	100%	139,915.66	100.00%	139,915.66			
CEA-RPE-008/19-SROP-AD	FINDORE, SA DE CV	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y GEOFÍSICO	PASO BONITO	AHUALLULCO	11-abr-2019	139,630.44		12-abr-2019	01-may-2019	100%	139,630.44	100.00%	139,630.44			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FRICO	%	FINANCIERO		
CEA-RPE-010/19-OP-AD	LATAR, SA DE CV	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI	MATEHUALA	MATEHUALA		259,499.98		05-jun-2019	02-sep-2019	100%	259,499.98	100.00%	259,499.98		
CEA-RPE-011/19-OP-IN	GUILLELRMINA TERAN VEGA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-ago-2019	2,446,128.38		28-ago-2019	27-nov-2019	100%	2,446,128.38	100.00%	2,446,128.38		
CEA-RPE-013/19-ARR-AD	GUILLELMO JONGUITUD MASCOORRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUJA) NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO (ESTACIONES DE BOMBEO 2 Y 3)	COXCATLÁN	COXCATLÁN	19-ago-2019	24,128.00		20-ago-2019	23-ago-2019	100%	24,128.00	100.00%	24,128.00		
PROGUA APARTADO URBANO															
CEA-APAUUR-001/19-SROP-AD	PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAJO TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBALVEO DEL RIO SANTA MARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	26-jun-2019	719,224.00		04-jul-2019	02-oct-2019	100%	719,224.00	100.00%	719,224.00		
CEA-APAUUR-002/19-OP-IN	CONSTRUCTORA MARDIO, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE)	XILTLA	XILTLA	11-oct-2019	2,245,729.41		17-oct-2019	23-dic-2019	100%	2,245,729.41	100.00%	2,245,729.41		
CEA-APAUUR-003/19-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XILTLA	XILTLA	02-ago-2019	947,811.12		12-ago-2019	08-nov-2019	100%	947,811.12	100.00%	947,811.12		
CEA-APAUUR-004/19-OP-CP	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA	SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA		7,022,213.54		26-nov-2019	27-dic-2019	24.00%	1,685,331.25	30.00%	2,106,664.06		
PROGUA APARTADO RURAL															
CEA-APARUR-001/19-OP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	05-jul-2019	984,541.54		15-jul-2019	12-sep-2019	100%	984,541.54	100.00%	984,541.54		
CEA-APARUR-002/19-OP-IN	CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA		1,660,276.36		15-nov-2020	26-dic-2020	100%	1,660,276.36	100.00%	1,660,276.36		
CEA-APARUR-003/19-OP-CP	GRUPO MAGALDI, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	CD. VALLES	19-jul-2019	1,722,302.51		29-jul-2019	28-oct-2019	100%	1,722,302.51	100.00%	1,722,302.51		
CEA-APARUR-004/19-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	SAN ANTONIO	19-jul-2019	2,145,897.10		29-jul-2019	28-oct-2019	100%	2,145,897.10	100.00%	2,145,897.10		
CEA-APARUR-005/19-OP-CP	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)	VARIAS LOCALIDADES	TAMPAMOLÓN CORONA	19-jul-2019	1,314,122.22		29-jul-2019	28-oct-2019	100%	1,314,122.22	100.00%	1,314,122.22		
CEA-APARUR-006/19-OP-CP	CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC	TERCERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO DE SLP	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	16-jul-2019	405,830.62		17-jul-2019	14-oct-2019	100%	405,830.62	100.00%	405,830.62		
CEA-APARUR-007/19-OP-IN	CONSTRUCTORA MARDIO, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)	XILTLA	XILTLA	11-oct-2019	3,209,646.51		17-oct-2019	23-dic-2019	100%	3,209,646.51	100.00%	3,209,646.51		
CEA-APARUR-008/19-OP-IN	CARTARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	11-oct-2019	1,039,606.57		17-oct-2019	23-dic-2019	100%	1,039,606.57	100.00%	1,039,606.57		
PROGUA APARTADO PTAR															
CEA-PTAR-001/19-OP-AD	COENSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE	XILTLA	XILTLA	30-jul-2019	7,893,894.93		06-ago-2019	04-dic-2019	37.00%	2,920,741.12	54.95%	4,337,947.25		
CEA-PTAR-002/19-OP-CP	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA	24-jul-2019	3,775,030.27		01-ago-2019	29-nov-2019	100%	3,775,030.27	100.00%	3,775,030.27		
ESTATAL 2019															
CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA, TRAMO I	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-sep-2019	19,202,354.06		25-sep-2019	23-dic-2019	100%	19,202,354.06	100%	19,202,354.06		
CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 3ERA ETAPA, TRAMO II	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-sep-2019	20,679,585.35		25-sep-2019	23-dic-2019	100%	20,679,585.35	100%	20,679,585.35		
CEA-ESTATAL-006/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL TEPOZAH	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	161,240.00		15-oct-2019	28-nov-2019	100%	161,240.00	100%	161,240.00		
CEA-ESTATAL-007/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	VARAS BLANCAS	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	161,240.00		15-oct-2019	28-nov-2019	100%	161,240.00	100%	161,240.00		
CEA-ESTATAL-008/19-SROP-AD	ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLOGICOS Y PROYECTOS, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	PEREGRINA DE ABAJO	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-oct-2019	161,240.00		15-oct-2019	28-nov-2019	100%	161,240.00	100%	161,240.00		
CEA-ESTATAL-009/19-OP-IN	COENSA, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	25-oct-2019	1,527,851.21		28-oct-2019	23-dic-2019	100%	1,527,851.21	100%	1,527,851.21		
CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RÍO PAISANOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-oct-2019	3,047,070.60	3,351,772.22	31-oct-2019	23-dic-2019	100%	3,351,772.22	100%	3,351,772.22		
CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	CORMADEPO, S DE RL DE CV	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE 1ERA SECCIÓN Y 2DA SECCIÓN Y ANEXAS	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	04-nov-2019	3,326,001.52		08-nov-2019	23-dic-2019	100%	3,326,001.52	100%	3,326,001.52		
CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	31-oct-2019	1,363,039.01		01-nov-2019	30-nov-2019	100%	1,363,039.01	100%	1,363,039.01		
CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSÉ A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	06-nov-2019	626,788.29		06-nov-2019	23-dic-2019	100%	626,788.29	100%	626,788.29		
CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA GARITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	335,060.01		29-oct-2019	27-nov-2019	100%	335,060.01	100%	335,060.01		
CEA-ESTATAL-015/19-OP-AD	EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA	LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	379,466.44		29-oct-2019	27-nov-2019	100%	379,466.44	100%	379,466.44		
CEA-ESTATAL016/19-OP-AD	EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS MECÁNICOS EN ARROYO LAS VIRGENES	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	22-oct-2019	113,231.60		29-oct-2019	27-nov-2019	100%	113,231.60	100%	113,231.60		
CEA-ESTATAL-017/19-OP-IN	CARLOS RUIZ MONTELONGO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	22-oct-2019	685,262.30		23-oct-2019	21-nov-2019	100%	685,262.30	100%	685,262.30		
CEA-ESTATAL018/19-OP-IN	INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO SANTIAGO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	08-nov-2019	3,544,975.66	3,633,600.05	11-nov-2019	20-dic-2019	100%	3,633,600.05	100%	3,633,600.05		
CEA-ESTATAL019/19-OP-IN	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	19-nov-2019	2,739,977.57	3,260,573.30	21-nov-2019	23-dic-2019	100%	3,260,573.30	100%	3,260,573.30		
CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	BUGA AGUA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	06-nov-2019	2,392,802.85		11-nov-2019	23-dic-2019	100%	2,392,802.85	100%	2,392,802.85		
CEA-ESTATAL-021/19	COPOZRI, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHARCAS	CHARCAS		2,310,353.89		23-ene-2020	31-dic-2020	100%	2,310,353.89	100%	2,310,353.89		
CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD	ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL	ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2019	111,173.42		27-dic-2019	31-dic-2019	100%	111,173.42	100%	111,173.42		
CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL	ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL BOULEVARD RÍO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	26-dic-2019	251,308.94		27-dic-2019	31-dic-2019	100%	251,308.94	100%	251,308.94		
FISE 2019															
CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCIONES MONTALES Y CAMINOS, SA DE CV	CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	LOS OTATES	AQUISMÓN	27-dic-2019	1,747,743.64		30-dic-2019	31-ene-2020	100%	1,747,743.64	89%	1,551,297.25		
PRODDER 2019															
CEA-PRODDER-001/19-OP-CP	JOSÉ LUIS MATA JURADO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE FO. GO. 3", TUBERÍA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	AGUA PRIETA	MEXQUITIC DE CARMONA	27-dic-2019	4,101,892.07	2,900,801.77	43,829.00	07-abr-2020	100%	2,900,801.77	100%	2,900,801.77		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CIA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FSICO	%	FINANCERO		
CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2600 M DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	13-dic-2019	2,097,822.15		16-dic-2019	27-mar-2020	100%	2,097,822.15	100%	2,097,822.15		
CEA-PRODDER-003/19-OP-IN	PERFORMINERIA DOBLE R SA DE CV	PERFORACIÓN D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I Y II EL DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN ES DE 8 PULG Y AMPLIACIÓN DE 8 A 34 PULGADAS	PASO BONITO	AHUALLULCO,	10-dic-2019	817,613.84		11-dic-2019	09-ene-2020	100%	817,613.84	100%	817,613.84		
CEA-PRODDER-004/19-OP-IN	HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS)	TANLAJÁS	TANLAJÁS	27-dic-2019	679,331.33		30-dic-2019	13-mar-2020	100%	679,331.33	100%	679,331.33		
CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	163,635.40		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	163,635.40	100%	163,635.40		
CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	118,236.48		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	118,236.48	100%	118,236.48		
CEA-PRODDER-007/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	223,509.96		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	223,509.96	100%	223,509.96		
CEA-PRODDER-008/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	118,236.48		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	118,236.48	100%	118,236.48		
CEA-PRODDER-009/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	223,509.96		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	223,509.96	100%	223,509.96		
CEA-PRODDER-010/19-ADQ-AD	J.MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3" DE 3 HO Y DESCARGA DE 3" PARA PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-dic-2019	179,800.00		31-dic-2019	29-ene-2020	100%	179,800.00	100%	179,800.00		
CEA-PRODDER-011/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADORES DE 175 HO PARA POSOS EN CIUDAD SATELITE (POZO 1 Y POZO 2) DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	364,446.48		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	364,446.48	100%	364,446.48		
CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP	BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV	SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLÓGICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	29,208.80		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	29,208.80	100%	29,208.80		
CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP	TODD DE TUBOS, SA DE CV	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MICROMEDIDORES DE BOBINA ANCHA DE 4" MIN PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	236,900.86		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	236,900.86	100%	236,900.86		
CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP	TODD DE TUBOS, SA DE CV	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MICROMEDIDOR DE 4" MM PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	71,327.70		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	71,327.70	100%	71,327.70		
CEA-PRODDER-015/19-ADQ-CP	CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE CABLE SUMERGINO PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	598,560.00		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	598,560.00	100%	598,560.00		
CEA-PRODDER-016/19-ADQ-CP	SOLUCIONES NERUS, SA DE CV	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	489,520.00		30-dic-2019	28-ene-2020	100%	489,520.00	100%	489,520.00		
CEA-PRODDER-017/19-ADQ-AD	ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORZADA DE 12 METROS DE ALTURA, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	MARTINEZ	ALAGUINES	31-dic-2019	444,592.75		02-ene-2020	31-ene-2020	100%	444,592.75	100%	444,592.75		
CEA-PRODDER-018/19-OP-CP	CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN EDZE, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 MTS PARA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-dic-2019	3,194,177.08	2,059,450.82	30-dic-2019	30-abr-2020	100%	2,059,450.82	100%	2,059,450.82		
CEA-PRODDER-019/19-ADQ-CP	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BLENZAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2019	397,667.71		02-ene-2020	15-feb-2020	100%	397,667.71	100%	397,667.71		
CEA-PRODDER-020/19-OP-IN	INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE CV	SECTORIZACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-dic-2019	1,715,194.79	496,637.19	31-dic-2019	13-feb-2020	100%	496,637.19	100%	397,667.70		
APRIL 2020															
CEA-APAUUR-001/2020-OP-CP	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENA SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (ZONA ETAPA) TRAMO I	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	11,494,807.88	12,780,766.53	02-jun-2020	29-sep-2020	100.00%	12,780,766.53	100.00%	12,780,766.53		
CEA-APAUUR-002/2020-OP-CP	EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENA SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO (ZONA ETAPA) TRAMO II	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	10,988,015.31	12,218,232.40	02-jun-2020	29-jun-2020	100.00%	12,218,232.40	100.00%	12,218,233.47		
CEA-APAUUR-003/2020-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	26-may-2020	8,993,291.91	10,995,065.70	02-jun-2020	29-oct-2020	100.00%	10,995,065.70	100.00%	10,995,065.70		
CEA-APAUUR-04/2020-SROP-AD	EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SA DE CV	ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA ZONA METROPOLITANA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	30-jul-2020	585,133.00		10-ago-2020	07-dic-2020	100%	585,133.00	100%	585,133.00		
CEA-APAUUR-05/2020-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAUUR) (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	23-jul-2020	368,933.83	468,190.76	24-jul-2020	20-dic-2020	100.00%	468,190.76	100.00%	468,190.76		
CEA-APAUUR-06/2020-SROP-IN	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APAUUR (ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	23-jul-2020	138,962.90	176,834.42	24-jul-2020	20-dic-2020	100.00%	176,834.42	100.00%	176,834.42		
PTAR 2020															
CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN	CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REAL DE CATORCE	CATORCE	01-jun-2020	639,784.87		09-jun-2020	05-nov-2020	100%	639,784.87	100%	639,784.87		
CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN	JNOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO	11-jun-2020	689,701.43		19-jun-2020	15-nov-2020	100%	689,701.43	100%	689,701.43		
CEA-APTAR-003/2020-OP-CP	ONE WATER S DE RL DE CV	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR)	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	09-jun-2020	13,880,000.00	16,380,800.00	16-jun-2020	15-nov-2020	100.00%	16,380,800.00	100.00%	16,380,800.00		
CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APTAR) ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR)	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSÍ	24-jul-2020	216,459.98	277,466.76	24-jul-2020	20-dic-2020	100.00%	277,466.76	100.00%	277,466.76		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FÍSICO	%	FINANCIERO		
ESTATAL															
CEA-ESTATAL-02/20-SROP-AD	CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, SA DE CV	REVISIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO PARA PREVER CONTINGENCIAS SANITARIAS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	15-abr-2020	2,464,294.79		16-abr-2020	14-jul-2020	100%	2,464,294.79	100%	2,464,294.79		
CEA-ESTATAL-03/2020-OP-AD	PAVICONSTR, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO Y OBRA DE CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA REGO AL PARQUE TANGAMANGA II	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	27-jul-2020	1,193,995.92		28-jul-2020	25-oct-2020	100%	1,193,995.92	100%	1,193,995.92		
CEA-ESTATAL-004/2020-OP-IN	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y SOBRELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	09-sep-2020	3,098,530.37		18-sep-2020	18-dic-2020	100%	3,098,530.37	100%	3,098,530.37		
CEA-ESTATAL-05/2020-OP-AD	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PEÑASCAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	18-ago-2020	397,504.59		24-ago-2020	11-dic-2020	100%	397,504.59	100%	397,504.59		
CEA-ESTATAL-06/2020-OP-AD	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	TANLAJÁS	TANLAJÁS	18-ago-2020	988,871.88		24-ago-2020	11-dic-2020	100.00%	988,871.88	100.00%	988,871.88		
CEA-ESTATAL-07/2020-OP-AD	EMMANUEL PINEDA ORTA	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIGUA	16-ago-2020	1,168,476.22		24-ago-2020	11-dic-2020	100%	1,168,476.22	100%	1,168,476.22		
CEA-ESTATAL-008/2020-OP-AD	CARLOS RUIZ MONTELONGO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EL COYOTE	VILLA HIDALGO	09-nov-2020	157,154.67		15-sep-2020	26-dic-2020	100.00%	157,154.67	100%	157,154.67		
CEA-ESTATAL-011/2020-OP-AD	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KÖSTER	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	14-oct-2020	5,985,432.24		15-oct-2020	28-dic-2020	100.00%	5,985,432.24	100.00%	5,985,432.24		
CEA-ESTATAL-012/2020-OP-CP	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA	SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA	SAN MARTÍN CHALCHICUAULTA	15-dic-2020	12,449,460.99		16-dic-2020	31-dic-2020	100.00%	12,449,460.99	100.00%	12,449,460.99		
CEA-ESTATAL-013/2020-OP-AD	CONSTRUCTORA MARDÓ, SA DE CV	SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUEVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA)	VARIAS	SAN ANTONIO Y TAMPAMOLÓN CORONA	24-dic-2020	1,353,496.78		24-dic-2020	31-dic-2020	100.00%	1,353,496.78	100.00%	1,353,496.78		
AGUA LIMPIA															
CEA-AAL-001/020-ADQ-CP	QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES	VARIAS	VARIOS	30-jul-2020	385,563.30		30-jul-2020	28-oct-2020	100%	385,563.30	100%	385,563.30		
CEA-AAL-002/020-ADQ-CP	QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES ELÉCTRICOS	VARIAS	VARIOS	30-jul-2020	411,731.70		31-jul-2020	28-sep-2020	100%	411,731.70	100%	411,731.70		
CEA-AAL-003/2020-ADQ-CP	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE CV	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (SÓLIDO EN PASTILLA), HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACIÓN 13 POR CIENTO) Y GAS CLORO	VARIAS	VARIOS		860,943.34		30-sep-2020	28-nov-2020	100%	860,943.34	100%	860,943.34		
CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE CV	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS HIPOCLORADORES Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO CLORADOR PARA GAS CLORO	VARIAS	VARIOS		134,438.66		30-sep-2020	29-oct-2020	100%	134,438.66	100%	134,438.66		
RECURSOS PROPIOS															
CEA-RPE-004/2020-OP-CP	PERFORMINERIA DOBRE R, SA DE CV	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 450 MTS DE PROFUNDIDAD	CERRITO DE VARAS BLANCAS	SANTA MARÍA DEL RÍO	14-ago-2020	3,755,935.70	2,200,555.16	16-jun-2020	15-jun-2021	100%	2,200,555.16	100%	2,200,555.16		
CEA-RPE-05/2020-OP-AD	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD C3	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	13-jul-2020	208,708.36		14-jul-2020	27-ago-2020	100%	208,708.36	100%	208,708.36		
CEA-RPE-08/2020-OP-IN	GUILLERMINA TERÁN VEGA	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	17-dic-2020	1,534,576.53		17-dic-2020	30-dic-2020	100%	1,534,576.53	85.50%	1,312,087.50		
CEA-RPE-09/2020-OP-AD	CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y ACABADOS AROGG, SA DE CV	RECTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA, CALLE SAN JOSÉ DEL BARRIO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	09-nov-2020	230,574.43		10-nov-2020	30-nov-2020	100%	230,574.43	100.00%	230,574.43		
CEA-RPE-11/2020-OP-IN	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CORAZONES, TANQUE NUEVO Y EL OJITO	VILLA HIDALGO	11-dic-2020	3,319,093.72		11-dic-2020	30-dic-2020	100.00%	3,319,093.72	29.28%	971,825.52		
CEA-RPE-12/2020-SROP-AD	JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI	ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO	PRESA DE CHANCAQUERO	VILLA HIDALGO	26-nov-2020	85,101.52		27-nov-2020	11-dic-2020	100%	85,101.52	100.00%	85,101.52		
CEA-RPE-13/2020-OP-IN	JOSE LUIS MATA JURADO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RINCÓN DE SAN JOSÉ	MEXQUITIC DE ARMONA	16-dic-2020	3,548,886.54		16-dic-2020	30-dic-2020	96.00%	3,406,931.08	71.53%	2,538,508.91		
CEA-RPE-14/2020-OP-AD	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPROCSA, SA DE CV	REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" EN LA ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	15-dic-2020	1,092,489.19		16-dic-2020	31-dic-2020	100%	1,092,489.19	69.14%	755,371.55		
CEA-RPE-15/2020-OP-AD	ROMO CONSTRUCCIONES SA DE CV	LIMPIEZA DE CAUCES EN ARROYO LOS BORREGOS (1,780 MTS) DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-dic-2020	434,964.72		16-dic-2020	31-dic-2020	100%	434,964.72	100%	434,964.72		
CEA-RPE-16/2020-OP-IN	COEDESSA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL	EJIDO SALITRILLOS	MATEHUALA	15-dic-2020	845,525.18		15-dic-2020	31-dic-2020	100.00%	845,525.18	47%	400,322.37		
CEA-RPE-17/2020-OP-AD	COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	LIMPIEZA DE CAUCES ESTATALES EN RÍO ESPAÑITA (521.4 MTS), DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	11-dic-2020	652,405.89		16-dic-2020	31-dic-2020	100.00%	652,405.89	100%	652,405.89		
CEA-RPE-18/2020-OP-AD	CARLOS RUIZ MONTELONGO	INSTALACIÓN DE DESAGÜE Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR	SAN MARCOS ARMONA	MEXQUITIC DE ARMONA		1,345,525.15		11-dic-2020	31-dic-2020	100.00%	1,345,525.15	92.29%	1,241,820.74		
CEA-RPE-019/2020-SROP-AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	JAUJAL Y DOMINGO GAMEZ	GUADALCÁZAR	23-nov-2020	164,720.00		23-nov-2020	04-dic-2020	100.00%	164,720.00	100%	164,720.00		
CEA-RPE-020/2020-SROP-AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE RL DE CV	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN IGNACIO	GUADALCÁZAR	23-nov-2020	127,600.00		23-nov-2020	04-dic-2020	100.00%	127,600.00	100%	127,600.00		
CEA-RPE-021/2020-SROP-AD	LAO INGENIERIA, SA DE CV	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA	ZARAGOZA	23-nov-2020	396,830.20		23-nov-2020	04-dic-2020	100.00%	396,830.20	100%	396,830.20		
CEA-RPE-022/2020-SROP-AD	LAO INGENIERIA, SA DE CV	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN	TEXAS Y COAHUILA	ZARAGOZA	23-nov-2020	226,825.89		23-nov-2020	04-dic-2020	100.00%	226,825.89	100%	226,825.89		
CEA-RPE-24/2020-OP-AD	TORRES EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR	AMPLIACIÓN LA HINCADA	CD. VALLES	31-dic-2020	1,116,971.66		08-ene-2021	08-mar-2021	80.00%	893,577.33	81%	901,671.71		
CEA-RPE-25/2020-OP-AD	CARLOS RUIZ MONTELONGO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE ARMONA	31-dic-2020	205,188.35		04-ene-2021	02-feb-2021	100.00%	205,188.35	0%	0.00		
FONREGION 2020															
CEA-FONREGION-01/2020-OP-CP	COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARTÍNEZ	ALAJUINES	31-dic-2020	9,759,873.02		11-ene-2021	11-abr-2021	60.00%	5,855,923.81	63.54%	6,201,440.46		

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE MARZO DE 2021

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	FECHAS DE CONTRATO			AVANCES			OBSERVACIONES CEA	FECHA REAL DE TERMINACIÓN
								INICIO	TÉRMINO	%	FÍSICO	%	FINANCIERO		
CEA-FONREGION-02/2020-SROP-AD	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA MORENA	ZARAGOZA	21-dic-2020	175,515.42		21-dic-2020	07-may-2021	40.50%	71,083.75	44%	76,877.28		
CEA-FONREGION-03/2020-SROP-AD	LAO INGENIERÍA, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TEXAS Y COAHUILA	ZARAGOZA	21-dic-2020	201,964.58		21-dic-2020	07-may-2021	42.30%	85,431.02	44%	88,376.36		
CEA-FONREGION-04/2020-SROP-AD	SESRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	JAUJAL Y DOMINGO GAMEZ	GUADALCÁZAR	21-dic-2020	326,540.00		21-dic-2020	07-abr-2021	42.00%	137,146.80	43.87%	143,260.01		
CEA-FONREGION-05/2020-SROP-AD	SESRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN IGNACIO	GUADALCÁZAR	21-dic-2020	178,640.00		21-dic-2020	07-mar-2021	100.00%	178,640.00	100.00%	178,640.00		
CEA-FONREGION-06/2020-SROP-AD	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	POTRERO DEL CARNERO	RAYÓN	30-dic-2020	195,685.78		30-dic-2020	07-may-2021	40.50%	79,252.74	42%	81,781.89		
CEA-FONREGION-07/2020-SROP-AD	CORIN Y ANAYA, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARTÍNEZ	ALAJUNES	30-dic-2020	171,496.12		30-dic-2020	07-abr-2021	50.00%	85,748.06	53%	91,571.95		
PRODDER 2020															
CEA-PRODDER-01/2020-ADQ-CP	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, SA DE CV	SUMINISTRO DE 500 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 30X30 1000V PARA POZO 132 EN ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ		401,418.00		31-dic-2020	29-ene-2021	100%	401,418.00	0%	0.00		
CEA-PRODDER-02/2020-ADQ-CP	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, SA DE CV	SUMINISTRO DE 700 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 30X30 1000V PARA POZO 134 EN ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ		445,828.60		31-dic-2020	29-ene-2021	100%	445,828.60	0%	0.00		
CEA-PRODDER-03/2020-ADQ-CP	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, SA DE CV	SUMINISTRO DE 230 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 30X10/1000V PARA POZO CERESO	EL JARALITO	SAN LUIS POTOSÍ		121,674.14		31-dic-2020	29-ene-2021	100%	121,674.14	0%	0.00		
CEA-PRODDER-05/2020-ADQ-IN	SUBORI, SA DE CV	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP, GASTO DE 35 LPS PARA POZO 132 EN ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ		256,232.40		31-dic-2020	29-ene-2021	100%	256,232.40	100%	256,232.40		
CEA-PRODDER-06/2020-ADQ-IN	SUBORI, SA DE CV	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP, GASTO DE 23 LPS PARA POZO 134 EN ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ		222,140.00		31-dic-2020	29-ene-2021	100%	222,140.00	100%	222,140.00		
CEA-PRODDER-07/2020-ADQ-IN	SUBORI, SA DE CV	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP, GASTO DE 35 LPS PARA POZO CERESO, DE 75 HP PARA UN GASTO DE 14 LPS	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	31-dic-2020	160,660.00		31-dic-2020	29-ene-2021	100%	160,660.00	100%	160,660.00		
CEA-PRODDER-08/2020-OP-CP	GERARDO NAVA SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADJUNCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	31-dic-2020	5,570,053.37		11-ene-2021	12-abr-2021	80.00%	4,456,042.70	0%	0.00		
CEA-PRODDER-09/2020-OP-CP	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LODOS ACTIVADOS EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ		5,824,998.10		11-ene-2021	12-abr-2021	25.00%	1,456,249.53	0%	0.00		
CEA-PRODDER-10/2020-OP-IN	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO, CÁRCAMO, REACTORES AERÓBICOS, SEDIMENTADOR, DIGESTOR Y TANQUE DE CONTACTO)	TIERRA NUEVA	SAN LUIS POTOSÍ		2,236,204.40		11-ene-2021	07-abr-2021	62.00%	1,386,446.73	31.40%	702,169.57		
CEA-PRODDER-11/2020-OP-IN	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	TAMUÍN	TAMUÍN	31-dic-2020	2,790,109.22		11-ene-2021	07-abr-2021	48.00%	1,339,252.43	0%	0.00		
RECURSOS PROPIOS 2021															
CEA-RPE-01/2021-OP-AD	GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO	EL VERDE	CD. VALLES	25-ene-2021	152,919.97		26-ene-2021	15-feb-2021	100.00%	152,919.97	100%	152,919.97		
CEA-RPE-03/2021-OP-AD	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	CONEXIONES SANITARIAS, DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	CERRO GORDO	ZARAGOZA	25-ene-2021	1,337,584.60		26-ene-2021	15-feb-2021	60.00%	802,550.76	0%	0.00		
CEA-RPE-07/2021-OP-AD	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE INTERNO Y SISTEMA HIDRAULICO EN LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL	SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	15-feb-2021	63,500.00		16-feb-2021	08-mar-2021	100.00%	63,500.00	0%	0.00		
CEA-RPE-08/2021-OP-AD	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	EL NARANJO	EL NARANJO	15-feb-2021	279,590.16		16-feb-2021	08-mar-2021	100.00%	279,590.16	0%	0.00		
ESTATAL 2021															
CEA-ESTATAL-03/2021-ADQ-IN	TODDO DE TUBOS, SA DE CV	SUMINISTRO DE 200 TUNACOS DE 1,100 LITROS DE CAPACIDAD	VARIAS	VARIAS	26-ene-2021	297,888.00		27-ene-2021	05-feb-2021	100.00%	297,888.00	0%	0.00		
CEA-ESTATAL-12/2021-ADQ-IN	PIÑA FERREROS, SA DE CV	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 3 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN SITIOS PÚBLICOS (BIOGESTORES)	TAMUÍN	TAMUÍN		339,247.07		29-ene-2021	05-feb-2021	100.00%	339,247.07	0%	0.00		