

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018  
CIERRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  
2019  
METAS

No.	EJECUTOR	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO			PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	METAS	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCIERO			MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO								CANTIDAD	UNIDAD
FONMETRO 2018																				
1	CEA	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	69%	62.11%	CEA-FONMETRO 001/18-OP-CP	08/03/2019	34,378,159.76	31,452,160.78	31,452,160.78	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	21/10/2019	08/04/2019	0.00	29/10/2019	9,081 PERSONAS	*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1	PRESA