

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCIDO 2018 CIERRE  
AL 30/04 ABRIL DE 2018

No.	OBRA	UBICACION		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO						VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NUMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	FISICO	FINANCERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR									
		FONMETRO 2018																		
	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	5.00%	20.00%	CEA FONMETRO-00/118-OP-CP	08/03/2019	34,378,199.76	31,452,160.78	31,452,160.78	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	21/10/2019	08/04/2019	0.00	29/10/2019	9,081 PERSONAS	*- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINUA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1	PRESA	