

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCIDOS 2018 CIERRE AL 30 DE JUNIO DE 2019

No.	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO						VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICADOR	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICADOR	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	FÍSICO	FINANCERO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO	PROVEEDOR								
FONMETRO 2018																			
	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	21%	29.00%	CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP	08/03/2019	34,378,159.76	31,452,160.78	31,452,160.78	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	21/10/2019	08/04/2019	0.00	29/10/2019	9,881 PERSONAS	*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1	PRESA