

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCIDOS 2018 CIERRE
AL 31 DE MAYO DE 2019

No.	OBRA	UBICACIÓN		AVANCE		DATOS DEL CONTRATO			PROVEEDOR	VIGENCIA DEL CONTRATO	DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	VIGENCIA DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	CANTIDAD	UNIDAD		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	FÍSICO	FINANCIERO	Nº DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO TRANSFERIDO										MONTO COMPROMETIDO	MONTO DE CONTRATO
FONMETRO 2018																			
	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENDAS SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	11.20%	29.00%	CEA-FONMETRO-D0118-OP-CP	08/03/2019	34,376,159.76	31,452,160.78	31,452,160.78	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	21/10/2019	08/04/2019	0.00	29/10/2019	9,081 PERSONAS	*- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1	PRESA