

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COMISION ESTATAL DEL AGUA
 CARÁCTER: EJECUTORA
 PERIODO: Al 30 de Septiembre de 2020

CONTRATO/PROY	OBRA / ACCION	LOCALIDAD	FEDERAL	ESTATAL	FONREGION	FISE	RP	MUNICIPAL	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GASTO CORRIENTE CEA	GASTO CORRIENTE	SLP	-	76,037,044.17	-	-	-	-	61,159,190.54	108,697,904.67	8,279,284.74	161,577,810.47	137,023,194.00	136,383,836.64	135,912,505.75	135,912,505.75	
GASTO CORRIENTE SATELITE	GASTO CORRIENTE SATELITE	Cd. Sateelite	-	21,358,771.89	-	-	-	-	21,802,260.08	7,230,205.48	6,442,828.09	22,589,637.47	14,980,240.72	14,596,585.71	14,442,617.71	14,442,617.71	
GASTO CORRIENTE ZONA HUASTECA	GASTO CORRIENTE ZONA HUASTECA	Cd. Valles, S.L.P.	-	419,000.00	-	-	-	-	509,697.00	89,720.00	55,770.00	543,647.00	333,033.42	290,047.27	290,047.27	290,047.27	
RIEGO TANGAMANGA	RIEGO TANGAMANGA	SAN LUIS POTOSI	10,736,640.00	-	-	-	-	-	10,736,640.00	891,712.88	-	11,628,352.88	6,241,990.16	6,241,990.16	6,241,990.16	6,241,990.16	
CONVENIO CFE	CONVENIO	SAN LUIS POTOSI	3,413,664.00	-	-	-	-	-	934,643.23	772,171.56	-	1,706,814.79	1,706,814.79	1,706,814.79	1,706,814.79	1,706,814.79	
PTAS AMORTIZACION TENORIO	PTAS AMORTIZACION TENORIO	San Luis Potosi	172,031,853.00	-	-	-	-	-	190,669,105.41	465,825.36	232,912.68	190,902,018.09	120,754,449.63	120,754,449.63	105,902,563.44	105,902,563.44	
PTAS OPERACION Y MANTTO	PTAS OPERACION Y MANTTO	San Luis Potosi	62,636,388.00	-	-	-	-	-	64,950,399.34	16,930,986.68	-	81,881,386.02	78,442,013.43	78,442,013.43	68,906,816.12	68,906,816.12	
OPERACION Y MANTTO REALITO	OPERACION Y MANTTO REALITO	San Luis Potosi	167,817,994.03	-	-	-	-	-	205,200,000.00	-	-	205,200,000.00	120,069,600.87	120,282,850.81	100,282,850.81	100,282,850.81	
CONSEJO DE CUENCA DEL ALTIPLANO	CONVENIO	SAN LUIS POTOSI	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
RECURSOS PROPIOS CEA B	RECURSOS PROPIOS	SAN LUIS POTOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO	PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO	SAN LUIS POTOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,182,758.35	69,822,024.92	58,360,733.43	8,116,076.30	8,116,076.30	8,116,076.30
GASTO CORRIENTE PIPAS	GASTO CORRIENTE PIPAS	San Luis Potosi	-	-	-	-	-	-	1,801,785.50	-	-	1,801,785.50	1,059,834.32	725,544.62	725,544.62	725,544.62	
CONTRIBUCION DE MEJORAS HIDROCARBUROS B 2019	CONTRAPRESTACION REALITO OPERACION Y MANTTO PLANTAS	SAN LUIS POTOSI	-	27,995,012.00	-	-	-	-	816,000.00	1,017,982.72	474,048.40	1,359,834.32	1,059,453.05	725,544.62	725,544.62	725,544.62	
CEA-ESTATAL-005/17-OP-CP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL	CM DE CD VALLES	7,240,699.38	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,488.71	1,836,488.71	1,836,488.71	1,836,488.71	1,836,488.71	
CEA-FISE-001/18-OP-IN	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LOC DE CORTE PRIMERO, MPIO DE MEXQUITIC	-	1,105,038.91	-	-	-	-	-	877,106.11	-	877,106.11	836,179.84	836,179.84	836,179.84	836,179.84	
OBRA RECURSO ESTATAL 2019 F11	DIVERSAS OBRAS	VARIAS LOCALIDADES	-	1,130,636.00	-	-	-	-	-	-	-	17,909,965.21	16,587,499.47	1,322,465.74	1,130,636.00	1,130,636.00	
CEA-PRODDER-001/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE Fo. Go. Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	MEXQUITIC DE CARMONA / AGUA PRIETA	300,801.77	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,900,801.77	2,900,801.77	2,900,801.77	2,900,801.77	2,900,801.77	
CEA-ESTATAL-010/19-OP-IN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	3,047,070.60	-	-	-	-	-	531,800.47	-	531,800.47	531,800.46	531,800.46	531,800.46	531,800.46	
CEA-ESTATAL-018/19-OP-IN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI / SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	-	3,544,975.66	-	-	-	-	-	412,873.56	-	412,873.56	412,873.56	412,873.56	412,873.56	412,873.56	
CEA-ESTATAL-019/19-OP-IN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO ESPAÑITA	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	2,739,977.57	-	-	-	-	-	520,595.73	-	520,595.73	520,595.73	520,595.73	520,595.73	520,595.73	
CEA-ESTATAL-021/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	CHARCAS / CABECERA MUNICIPAL	-	2,310,353.89	-	-	-	-	-	2,310,353.89	-	2,310,353.89	2,310,353.89	2,310,353.89	2,310,353.89	2,310,353.89	
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DICTAMEN DE FA	DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	VARIAS LOCALIDADES	-	208,000.00	-	-	-	-	-	208,000.00	-	208,000.00	123,999.95	123,999.95	123,999.95	123,999.95	
CONVENIO AQUISMON TANUTE	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TANUTE MPIO DE AQUISMON, S.L.P.	-	1,516,895.04	-	-	-	-	-	-	-	1,516,895.04	1,515,486.48	1,515,486.48	1,515,486.48	1,515,486.48	
CEA-PRODDER-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2600 MTS TUBERIA PVC RD 26 DE 4"	CM DE AXTLA DE TERRAZAS	202,864.06	846,047.01	-	-	-	1,048,911.08	-	-	-	2,097,822.15	2,097,822.15	2,097,822.15	2,097,822.15	2,097,822.15	
CEA-PRODDER-003/19-OP-IN	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOC DE PASO BLANCO,MPIO DE AHUALULCO	PASO BLANCO,MPIO DE AHUALULCO	408,806.92	-	-	-	94,843.21	313,963.71	-	-	-	817,613.84	817,613.83	817,613.83	817,613.83	817,613.83	
CEA-ESTATAL-004/19-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO 3A ETAPA, TRAMO I	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	11,607,089.77	-	-	24,181.44	7,738,059.85	-	-	-	9,817,965.54	9,555,641.07	9,555,206.83	9,555,206.83	9,555,206.83	
CEA-ESTATAL-005/19-OP-CP	CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO 3A ETAPA, TRAMO II	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	12,392,260.88	-	-	25,817.21	8,261,507.26	-	-	-	10,171,588.36	10,075,422.26	10,075,422.26	10,075,422.26	10,075,422.26	
CEA-PRODDER-007/19-ADQ-CP	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 35 LPS DE 170 HP Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 250 PARA POZO 132 DE LA SUBDIRECCION DE OPERACION	SAN LUIS POTOSI / ZONA INDUSTRIAL	-	223,509.96	-	-	-	-	-	-	-	223,509.96	223,509.96	223,509.96	223,509.96	223,509.96	
CEA-PRODDER-008/19-ADQ-CP	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 14 LPS DE 60 HP Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 220 PARA POZO CERESO DE LA SUBDIRECCION DE OPERACION	SAN LUIS POTOSI / ZONA INDUSTRIAL	-	118,236.48	-	-	-	-	-	-	-	118,236.48	118,236.48	118,236.48	118,236.48	118,236.48	
CEA-PRODDER-019/19-OP-AD	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 35 LPS DE 175 HP Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 235 PARA POZO EN CIUDAD SATELITE DE LA SUBDIRECCION DE OPERACION	SAN LUIS POTOSI / CIUDAD SATELITE	-	223,509.96	-	-	-	-	-	-	-	223,509.96	223,509.96	223,509.96	223,509.96	223,509.96	
CEA-PRODDER-010/19-ADQ-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3"	CD SATELITE, SLP	75,816.61	103,983.39	-	-	-	-	-	-	-	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	
CEA-PRODDER-011/19-ADQ-CP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES DE 175 HP PARA POZO 1 Y POZO 2 DE LA SUBDIRECCION DE OPERACION	SAN LUIS POTOSI / CIUDAD SATELITE	-	364,446.48	-	-	-	-	-	-	-	364,446.48	364,446.48	364,446.48	364,446.48	364,446.48	
CEA-PRODDER-015/19-ADQ-CP	ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 PARA BOMBA SUMERGIBLE, PLANO TRIFASICO	SAN LUIS POTOSI / CIUDAD SATELITE	299,280.00	299,280.00	-	-	-	-	-	-	-	598,560.00	598,560.00	598,560.00	598,560.00	598,560.00	
CEA-PRODDER-016/19-ADQ-CP	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI / CIUDAD SATELITE	-	489,520.00	-	-	-	-	-	-	-	489,520.00	489,520.00	489,520.00	489,520.00	489,520.00	
CEA-PRODDER-017/19-ADQ-CP	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AEROMOTOR (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y ENGRANAJES REFORZADOS	LOC DE LOS MARTINEZ,MPIO DE ALAQUINEZ	222,296.37	222,296.38	-	-	-	-	-	-	-	444,592.75	444,592.75	444,592.75	444,592.75	444,592.75	
CEA-PRODDER-018/19-ADQ-CP	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, INCLUYE VALVULAS DE OPERACION	SAN LUIS POTOSI / ZONA INDUSTRIAL	-	2,059,450.82	-	-	-	-	-	-	-	2,059,450.82	2,059,450.80	2,059,450.80	2,059,450.80	2,059,450.80	
CEA-PRODDER-019/19-OP-AD	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. PENASCAL SLP	198,833.86	297,803.33	-	-	-	-	-	-	-	297,803.33	297,803.33	297,803.33	297,803.33	297,803.33	
CEA-PRODDER-020/19-OP-IN	SECTORIZACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN CIUDAD SATELITE	SAN LUIS POTOSI / CIUDAD SATELITE	-	757,078.52	-	-	-	-	-	-	-	757,078.52	757,078.52	757,078.52	757,078.52	757,078.52	
CEA-ESTATAL-002/20-SROP-AD	REVISION TECNICA Y OPERATIVA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO PARA PREVENIR CONTINGENCIAS SANITARIAS	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	-	-	-	2,464,294.79	-	-	-	-	2,464,294.79	1,210,155.06	1,210,155.06	1,210,155.06	1,210,155.06	
CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EBANO / AURELIO MANRIQUE	344,850.71	344,850.72	-	-	-	-	-	-	-	689,701.43	68,970.14	68,970.14	68,970.14	68,970.14	
CEA/VILLA DE ARISTA-2020	CONVENIO	VILLA DE ARISTA, S.L.P.	-	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	
AMORTIZACION PROYECTO EL MORRO	AMORTIZACION PROYECTO EL MORRO	SAN LUIS POTOSI	-	-	-	-	6,077,878.84	-	-	-	-	6,077,878.84	1,496,348.16	4,581,530.68	4,581,530.68	4,581,530.68	

CONTRATO/PROY	OBRA / ACCION	LOCALIDAD	FEDERAL	ESTATAL	FONREGION	FISE	RP	MUNICIPAL	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
CEA-RPE-05/2020-OP-AD	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DE COMPLEJO DE SEGURIDAD C3	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	-	208,708.36	-	-	-	-	-	208,708.36	-	208,708.36	208,708.36	208,708.36	208,708.36	208,708.36
CONVENIO XILITLA TERMINACION PTAR	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Xilitla, S.L.P.	-	-	-	-	158,000.00	-	-	158,000.00	-	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
CEA-APAU-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE COLECTOR " EL CHORRITO " (CUENCA NORTE)	XILITLA / CABECERA MUNICIPAL	1,122,864.71	449,145.88	-	-	-	673,718.82	-	890,315.76	-	890,315.76	890,315.76	890,315.76	890,315.76	890,315.76
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS	SUPERVISION TECNICA DE OBRAS PROAGUA	VIARIAS LOCALIDADES	125,823.65	77,418.56	-	-	-	49,626.35	-	642,052.30	451,216.43	190,835.87	190,835.87	190,835.87	190,835.87	190,835.87
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL	ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROAGUA RURAL PROCAPTAR	SAN LUIS POTOSI / VIARIAS LOCALIDADES	89,710.92	32,693.03	-	-	-	57,017.89	-	171,139.67	68,499.19	102,640.48	102,640.48	102,640.48	102,640.48	102,640.48
CEA-APAU-01/2020-OP-CP	ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE COLECTOR SANITARIO 2A ETAPA , TRAMO I	SAN LUIS POTOSI, ESCALERILLAS	3,402,463.14	4,046,172.37	-	-	-	4,046,172.37	-	4,425,698.57	-	4,425,698.57	4,213,402.01	4,213,402.01	4,213,402.01	4,213,402.01
CEA-APAU-02/2020-OP-CP	ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE COLECTOR SANITARIO 2A ETAPA , TRAMO II	SAN LUIS POTOSI, ESCALERILLAS	3,252,452.53	3,867,781.39	-	-	-	3,867,781.39	-	4,479,735.76	-	4,479,735.76	3,296,404.60	3,296,404.60	3,296,404.60	3,296,404.60
CEA-APAU-03/2020-OP-CP	ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN LUIS POTOSI / ESCALERILLAS Y ANEXAS	3,057,719.25	2,967,786.33	-	-	-	2,967,786.33	-	6,054,945.47	25,906.50	6,029,038.97	4,098,117.15	4,098,117.15	4,098,117.15	4,098,117.15
CEA-APAU-05/2020-SROP-IN	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE PROAGUA APAUR 2020 (DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE)	SAN LUIS POTOSI / ESCALERILLAS	109,204.41	129,864.71	-	-	-	129,864.71	-	61,852.27	-	61,852.27	61,852.25	61,852.25	61,852.25	61,852.25
CEA-APAU-06/2020-SROP-IN	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE PROAGUA APAUR 2020 (SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SAN LUIS POTOSI / ESCALERILLAS Y ANEXAS	47,247.38	45,857.76	-	-	-	45,857.76	-	34,491.34	-	34,491.34	34,491.34	34,491.34	34,491.34	34,491.34
GASTOS DE OPERACION OBRAS URBANO	GASTOS DE OPERACION OBRAS URBANO	VIARIAS LOCALIDADES	66,981.87	74,048.72	-	-	-	74,048.72	-	215,079.31	-	215,079.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31
CEA-FISE-001/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	AQUISMON / LOS OTATES	-	-	-	-	1,797,743.64	-	-	1,797,743.64	-	1,797,743.64	1,797,743.64	1,595,815.50	1,595,815.50	1,595,815.50
CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CABECERA MPAL	-	3,326,001.52	-	-	-	-	-	201,046.40	-	201,046.40	201,046.39	201,046.39	201,046.39	201,046.39
CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS	MEXQUITIC DE CARMONA / SAN MARCOS CARMONA	-	1,363,039.01	-	-	-	-	-	1,363,039.01	-	1,363,039.01	1,363,039.01	1,363,039.01	1,363,039.01	1,363,039.01