



CONTRATO/PROY	OBRA / ACCION	LOCALIDAD	FEDERAL	ESTATAL	FONREGION	FISE	RP	MUNICIPAL	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
CEA-ESTATAL-011/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS DIVISION DEL NORTE 1A Y 2A SECCION Y ANEXAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CABECERA MPAL	-	3,326,001.52	-	-	-	-	-	201,046.40	-	201,046.40	201,046.39	201,046.39	201,046.39	201,046.39
CEA-ESTATAL-012/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEXQUITIC DE CARMONA / SAN MARCOS CARMONA	1,363,039.01	-	-	-	-	-	-	1,363,039.01	-	1,363,039.01	1,363,039.01	1,363,039.01	1,363,039.01	1,363,039.01
CEA-ESTATAL-013/19-SROP-IN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSE A LA POTABILIZADORA LOS FILTROS	SAN LUIS POTOSI / CABECERA MUNICIPAL	-	626,788.29	-	-	-	-	-	387,999.78	-	387,999.78	387,999.78	387,999.78	387,999.78	387,999.78
CEA-ESTATAL-014/19-OP-AD	LIMPIEZA, CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES ARROYO LA GARITA	SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL	-	335,060.01	-	-	-	-	-	16,407.75	-	16,407.75	16,407.75	16,407.75	16,407.75	16,407.75
CEA-ESTATAL-017/19-OP-AD	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MEXQUITIC DE CARMONA / CORTE PRIMERO	-	685,262.30	-	-	-	-	-	50,521.60	-	50,521.60	50,521.60	50,521.60	50,521.60	50,521.60
CEA-ESTATAL-020/19-OP-AD	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CERESO	TANCANHUITZ / XOLOL	-	2,392,802.85	-	-	-	-	-	1,674,961.99	-	1,674,961.99	1,674,961.96	1,674,961.96	1,674,961.96	1,674,961.96
CEA-ESTATAL-023/19-SROP-AD	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	111,173.41	-	-	-	-	-	-	111,173.41	-	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41	111,173.41
CEA-ESTATAL-024/19-SROP-AD	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI	251,308.94	-	-	-	-	-	-	251,308.94	-	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94	251,308.94
CONVENIO AQUISMON CONST SIST	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	AQUISMON, S.L.P.	-	5,309,995.06	-	-	-	-	-	5,309,995.06	-	5,309,995.06	5,098,391.90	5,098,391.90	5,098,391.90	5,098,391.90
CONVENIO AQUISMON REHAB PTAR	REHABILITACION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CM DE AQUISMON	AQUISMON, S.L.P.	-	4,139,600.00	-	-	-	-	-	2,958,000.00	-	2,958,000.00	2,891,995.50	2,891,995.50	2,891,995.50	2,891,995.50
CEA-APARURAL-001/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS	VILLA DE ARRIAGA / EL TEPETATE	590,724.92	393,816.62	-	-	-	-	-	429,986.36	-	429,986.36	429,986.35	429,986.35	429,986.35	429,986.35
CEA-APARURAL-002/19-OP-IN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / VARIAS LOCALIDADES	1,162,193.45	498,082.91	-	-	-	-	-	1,660,276.36	-	1,660,276.36	1,660,276.36	1,660,276.36	1,660,276.36	1,660,276.36
CEA-APARURAL-003/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS	CIUDAD VALLES / VARIAS LOCALIDADES	1,033,381.51	172,230.25	-	-	-	516,690.75	-	618,671.66	-	618,671.66	618,671.65	618,671.65	618,671.65	618,671.65
CEA-APARURAL-004/19-OP-CP	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS	SAN ANTONIO / VARIAS LOCALIDADES	1,287,538.26	214,589.71	-	-	-	643,769.13	-	158,384.73	-	158,384.73	158,384.71	158,384.71	158,384.71	158,384.71