

**DEFINICIÓN O ENTIDAD:** Comisión Estatal del Agua  
**CARÁCTER:** Ejecutoria  
**TRIMESTRE:** 3er trimestre 2020  
**EJERCICIO FISCAL:** 2020

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOUO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE				CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS				MONTOS DE AFORTACIÓN				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA					AVANCE RIESGO		ESTATUS	COMENTARIOS										
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SIS CLASIFICACION	META PLANEAADA	META ALCANZADA	INDICADOR	PONENCIACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL AFORTADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FIN.	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FIS	% AVANCE	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjes y 49 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (Dise etanol), tramo II en la localidad de Escuelas municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	27 186 149 31	28 186 149 31	km red de atarjes pozos de visita descargas domiciliarias km colector sanitario	3,568	1,350	2,218	Complementar la red de drenaje sanitario para las atarjes	02-jun-2020	29-sep-2020	25,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	7,400,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	-	25,000,000.00	11,494,807.88	11,494,807.88	3,448,442.36	3,448,442.36	3,448,442.36	CEA-APAU-R/01/2020-OP-CP	30%	km red de atarjes pozos de visita descargas domiciliarias km colector sanitario	48%	48%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Adecuación y ampliación de obra sanitaria, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjes y 49 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (Dise etanol), tramo II en la localidad de Escuelas municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 1 1 1 2	1 1 1 1 2	planta de bombeo cisterna de desflucción línea de alimentación línea de conducción planta potabilizadora equipamiento	9,956	5,476	4,480	Abastecimiento de agua potable	02-jun-2020	29-oct-2020	10,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	3,400,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-	10,000,000.00	8,993,291.91	8,993,291.91	4,098,117.15	4,098,117.15	4,098,117.15	CEA-APAU-R/03/2020-OP-CP	46%	planta de bombeo cisterna de desflucción línea de alimentación línea de conducción planta potabilizadora	28%	28%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Estudio	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Estudio para la deflección de fuentes de contaminación de agua potable en Realito, fuente de abastecimiento de agua potable la Zona Metropolitana en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	ESTUDIOS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	estudio	NA	NA	NA	Determinación de las fuentes de contaminación	10-jun-2020	07-dic-2020	600,000.00	FEDERAL ESTATAL	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00	585,133.00	585,133.00	-	-	-	CEA-APAU-R/04/2020-ROF-AD	0%	estudio	8%	8%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento programa 2020 (APAU-R) (Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjes y 49 descargas domiciliarias, 3.1 de colector sanitario en San Luis Potosí)	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	supervisión	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	24-jun-2020	20-dic-2020	603,448.27	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	178,420.49	212,413.79	212,413.79	-	603,448.27	368,933.83	368,933.83	61,852.27	61,852.27	61,852.27	CEA-APAU-R/05/2020-SROP-IN	17%	supervisión	30%	30%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2020 (APAU-R) Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	supervisión	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	24-jun-2020	20-dic-2020	241,379.31	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	82,968.97	79,655.17	79,655.17	-	241,379.31	138,962.90	138,962.90	34,491.34	34,491.34	34,491.34	CEA-APAU-R/06/2020-SROP-IN	25%	supervisión	30%	30%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y control de calidad social de diversas acciones: APAU-R y APAR de PROAGUA 2021	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	ote	NA	NA	NA	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apartado URBANO.	03-ago-2020	10-ago-2020	170,750.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	51,908.00	59,421.00	59,421.00	-	170,750.00	170,129.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31	CEA-APAU-R/07/2020-ADQ-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Urbano	Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y control de calidad social de diversas acciones: APAU-R y APAR de PROAGUA 2020	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	ote	NA	NA	NA	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apartado URBANO.	03-ago-2020	10-ago-2020	50,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	17,000.00	16,500.00	16,500.00	-	50,000.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	CEA-APAU-R/08/2020-ADQ-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PPAR	Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Real de Catorce municipio de Catorce	28	San Luis Potosí	6	Catorce	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	proyecto	NA	NA	NA	Cortar elementos con	09-jun-2020	05-nov-2020	650,000.00	FEDERAL ESTATAL	325,000.00	325,000.00	-	-	650,000.00	639,784.87	639,784.87	63,978.49	63,978.49	63,978.49	CEA-APAR-01/2020-SROP-IN	10%	proyecto	44%	44%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PPAR	Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Auelo Minique municipio de Ezequiel	28	San Luis Potosí	16	Ezequiel	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	proyecto	NA	NA	NA	Cortar elementos con	19-jun-2020	15-nov-2020	700,000.00	FEDERAL ESTATAL	350,000.00	350,000.00	-	-	700,000.00	689,701.43	689,701.43	68,970.14	68,970.14	68,970.14	CEA-APAR-02/2020-SROP-IN	10%	proyecto	10%	10%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PPAR	Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PPAR) en la localidad de Escuelas municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1 1 1	1 1 1	planta de tratamiento equipamiento estación de bombeo	4,778	2,577	2,401	dar tratamiento al agua residual colectada para posteriormente reutilizarla o depositarla en cuerpos superficiales de agua con calidad aceptable	16-jun-2020	15-nov-2020	15,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	15,000,000.00	13,880,000.00	13,880,000.00	6,728,474.37	6,728,474.37	6,728,474.37	CEA-APAR-03/2020-OP-CP	48%	planta	25%	25%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PPAR	Supervisión técnica de las obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y tratamiento PROAGUA 2020 (APAR) Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PPAR) en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	supervisión	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	24-jun-2020	20-dic-2020	362,068.98	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	120,689.66	120,689.66	120,689.66	-	362,068.98	216,459.98	216,459.98	50,441.31	50,441.31	50,441.31	CEA-APAR-04/2020-SROP-AD	23%	supervisión	30%	30%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado PPAR	Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y control de calidad social de diversas acciones: APAU-R y APAR de PROAGUA 2020	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	ote	NA	NA	NA	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROAGUA Apartado PPAR	03-ago-2020	10-ago-2020	68,743.11	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	22,914.37	22,914.37	22,914.37	-	68,750.00	59,761.66	59,761.66	59,761.66	59,761.66	59,761.66	CEA-APAR-05/2020-ADQ-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Otros	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Agua Limpia	Suministro de desinfectantes	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	630 47,885 915	630 47,885 915	kg AHC kg AHC frascos AAG	81,279	-	-	Ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano	30-jul-2020	28-oct-2020	381,867.00	FEDERAL ESTATAL	192,855.00	189,012.00	-	-	381,867.00	385,563.30	385,563.30	134,947.16	134,947.16	134,947.16	CEA-AAAL-001/050-ADQ-CP	35%	suministro	44%	44%	PROCESO	
OTROS	2020	1.24-01/2020	Otros	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apartado Agua Limpia	Adquisición e instalación de equipos hipocloradores eléctricos	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	15 1	15 1	equipo equipo	91,854	-	-	Ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano	31-jul-2020	28-sep-2020	415,028.00	FEDERAL ESTATAL	207,514.00	207,514.00	-	-	415,028.00	411,731.70	411,731.70	144,106.10	144,106.10	144,106.10	CEA-AAAL-002/050-ADQ-CP	35%	adquisición	100%	100%	PROCESO	