



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS  
CUARTO TRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua  
CARÁCTER: Ejecutor  
TRIMESTRE: 4to trimestre  
EJERCICIO FISCAL: 2021

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORIA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE					CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS			MONTO DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA				AVANCE FISICO			ESTATUS	COMENTARIOS											
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO			MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	% AVANCE	ESTATUS
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 69 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa), tramo I en la localidad de Escaleras municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	27	28	km red de atarjeas pozos de visita descargas domiciliarias km colector sanitario	3,568	1,350	2,218	Complementar la red de drenaje sanitario para colector las descargas	02-jun-2020	29-sep-2020	25,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	#####	#####	#####	-	#####	#####	12,781,766.63	#####	#####	#####	#####	CEA-APAU-001/2020-OP-CP	100%	km red de atarjeas pozos de visita descargas domiciliarias en colector sanitario	100%	100%	TERMINACION	Aumento de monto
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 69 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa), tramo II en la localidad de Escaleras municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	196	196	km red de atarjeas pozos de visita descargas domiciliarias km colector sanitario	3,568	1,350	2,218	Complementar la red de drenaje sanitario para colector las descargas	02-jun-2020	29-sep-2020	25,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	#####	#####	#####	-	#####	#####	12,218,237.47	#####	#####	#####	#####	CEA-APAU-002/2020-OP-CP	100%	km red de atarjeas pozos de visita descargas domiciliarias en colector sanitario	100%	100%	TERMINACION	Aumento de monto
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Escaleras municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	planta de bombeo caseta de desfección línea de alimentación línea de conducción planta potabilizadora equipamiento	9,856	5,476	4,480	Abastecimiento de agua potable	02-jun-2020	29-oct-2020	10,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	#####	#####	#####	-	#####	#####	10,995,065.70	#####	#####	#####	#####	CEA-APAU-003/2020-OP-CP	100%	planta de bombeo caseta de desfección línea de alimentación línea de conducción planta potabilizadora equipamiento	100%	100%	TERMINACION	Aumento de monto
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Estudio	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Estudio para la detección de fuentes de contaminación de agua potable en la Zona Metropolitana en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	ESTUDIOS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	estudio	NA	NA	NA	Determinación de las fuentes de contaminación	10-ago-2020	07-dic-2020	600,000.00	FEDERAL ESTATAL	300,000.00	300,000.00	-	-	600,000.00	585,133.00	585,133.00	585,133.00	585,133.00	585,133.00	585,133.00	CEA-APAU-04/2020-SROP-AD	100%	estudio	100%	100%	TERMINACION	
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Supervisión técnica de los obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento programa 2020 (APAU) (Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 de colector sanitario en San Luis Potosí)	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	supervisión	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	24-jul-2020	20-dic-2020	603,448.27	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	178,620.69	212,413.79	212,413.79	-	603,448.27	468,190.76	468,190.76	468,190.76	468,190.76	468,190.76	468,190.76	CEA-APAU-05/2020-SROP-IN	100%	supervisión	100%	100%	TERMINACION	
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROGUA) 2020 de Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	supervisión	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	24-jul-2020	20-dic-2020	241,379.31	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	82,068.97	79,655.17	79,655.17	-	241,379.31	176,834.42	176,834.42	176,834.42	176,834.42	176,834.42	176,834.42	CEA-APAU-06/2020-SROP-IN	100%	supervisión	100%	100%	TERMINACION	
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y control de obras acciones: APAUR y APTAR de PROGUA 2021	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	lote	NA	NA	NA	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROGUA Apellido Urbano	03-ago-2020	10-ago-2020	170,750.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	51,908.00	59,421.00	59,421.00	-	170,750.00	170,129.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31	170,129.31	CEA-APAU-07/2020-ADU-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACION	
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido Urbano	Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y control de obras acciones: APAUR y APTAR de PROGUA 2020	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	lote	NA	NA	NA	Proporcionar los materiales y equipo necesarios a los que gestionan y ejecutan los recursos del programa PROGUA Apellido Urbano	03-ago-2020	10-ago-2020	50,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	17,000.00	16,500.00	16,500.00	-	50,000.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	CEA-APAU-08/2020-ADU-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACION	
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido PTAR	Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Real de Catorce municipio de Catorce	28	San Luis Potosí	6	Catorce	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	proyecto	NA	NA	NA	Contar con elementos	09-jun-2020	05-nov-2020	650,000.00	FEDERAL ESTATAL	325,000.00	325,000.00	-	-	650,000.00	639,784.87	639,784.87	639,784.87	639,784.87	639,784.87	639,784.87	CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN	100%	proyecto	100%	100%	TERMINACION	
OTROS	2020	I. 24-01/2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Apellido PTAR	Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Aurelio Moctezuma municipio de Ébano	28	San Luis Potosí	16	Ébano	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	proyecto	NA	NA	NA	Contar con elementos	19-jun-2020	15-nov-2020	700,000.00	FEDERAL ESTATAL	350,000.00	350,000.00	-	-	700,000.00	689,701.43	689,701.43	689,701.43	689,701.43	689,701.43	689,701.43	CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN	100%	proyecto	100%	100%	TERMINACION	



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CUARTO TRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua  
 CARÁCTER: Ejecución  
 TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 4to trimestre 2021

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE				CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS			MONTO DE APORTACIÓN				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						AVANCE FÍSICO			ESTATUS	COMENTARIOS								
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR	Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PTAR) en la localidad de Escobedo, municipio de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	planta de tratamiento equipamiento estación de bombeo	4,778	2,377	2,401	16-jun-2020	15-nov-2020	15,000,000.00	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	#####	#####	#####	-	#####	#####	16,388,800.00	#####	#####	#####	CEA-APTAR-003/2020-OP-CP	100%	planta	100%	100%	TERMINACIÓN	Aumento de monto
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR	Supervisión técnica de las obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (APTAR) Adopción y ampliación del sistema de saneamiento (PTAR) en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	supervisión	NA	NA	NA	24-jun-2020	20-dic-2020	362,068.98	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	120,689.66	120,689.66	120,689.66	-	362,068.98	277,466.76	277,466.76	277,466.76	277,466.76	277,466.76	CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD	100%	supervisión	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR	Adquisición de pipetas, sensores y equipos necesarios para la supervisión técnica y control de calidad de las aguas social de diversas zonas: APAR y APTAR de PROAGUA 2020	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	lote	NA	NA	NA	03-ago-2020	10-ago-2020	68,746.11	FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	22,914.37	22,914.37	22,914.37	-	68,750.00	59,761.66	59,761.66	59,761.66	59,761.66	59,761.66	CEA-APTAR-05/2020-ADD-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Otros	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR Agua Limpia	Suministro de desinfectantes	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	630	630	kg AHC kg AHS frascos AAG	81,279	NA	NA	30-jul-2020	28-oct-2020	381,867.00	FEDERAL ESTATAL	192,855.00	189,012.00	-	-	381,867.00	385,563.30	385,563.30	385,563.30	385,563.30	385,563.30	CEA-AAL-001/020-ADD-CP	100%	suministro	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Otros	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR Agua Limpia	Adquisición e instalación de equipos hipodispositivos electrónicos	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	15	15	equipo equipo	96,856	NA	NA	31-jul-2020	28-sep-2020	415,028.00	FEDERAL ESTATAL	207,514.00	207,514.00	-	-	415,028.00	411,731.70	411,731.70	411,731.70	411,731.70	411,731.70	CEA-AAL-002/020-ADD-CP	100%	adquisición	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Otros	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR Agua Limpia	Suministro de hipoclorito de calcio y hipoclorito de sodio (concentración 13 por ciento) y galatón	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	71,350	71,350	kg AHS kg AHC	904,990	NA	NA	30-sep-2020	28-oct-2020	1,232,221.00	FEDERAL ESTATAL	618,032.00	614,189.00	-	-	1,232,221.00	860,943.34	860,943.34	860,943.34	860,943.34	860,943.34	CEA-AAL-003/2020-ADD-CP	100%	suministro	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	I. 24-01-2020	Otros	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento APTAR Agua Limpia	Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos hipodispositivos e instalación y puesta en marcha de equipo dorador para gestión	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	15	15	equipo equipo	1,012,224	NA	NA	30-sep-2020	29-oct-2020	560,056.00	FEDERAL ESTATAL	280,028.00	280,028.00	-	-	560,056.00	134,438.66	134,438.66	134,438.66	134,438.66	134,438.66	CEA-AAL-004/2020-ADD-CP	100%	suministro	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Otros	Programa de Devolución de Derechos	Suministro de 500 metros de cable sumergible plano 30x30 1000v para pozo 132 en zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	500	500	metros cable plano 30x30 100v	0	NA	NA	31-dic-2020	29-ene-2021	477,050.00	FEDERAL ESTATAL	238,525.00	238,525.00	-	-	477,050.00	401,418.00	401,418.00	401,418.00	401,418.00	401,418.00	CEA-PRODER-01/2020-ADD-CP	100%	mts	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Otros	Programa de Devolución de Derechos	Suministro de 700 metros de cable sumergible plano 30x30 1000v para pozo 124 en zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	700	700	metros cable plano 30x30 100v	0	NA	NA	31-dic-2020	29-ene-2021	559,062.00	FEDERAL ESTATAL	279,531.00	279,531.00	-	-	559,062.00	445,828.60	445,828.60	445,828.60	445,828.60	445,828.60	CEA-PRODER-02/2020-ADD-CP	100%	mts	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Otros	Programa de Devolución de Derechos	Suministro de 230 metros de cable sumergible plano 30x30 1000v para pozo ceraso en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	230	230	metros cable plano 30x30 100v	0	NA	NA	31-dic-2020	29-ene-2021	132,066.00	FEDERAL ESTATAL	66,033.00	66,033.00	-	-	132,066.00	121,674.14	121,674.14	121,674.14	121,674.14	121,674.14	CEA-PRODER-03/2020-ADD-CP	100%	mts	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Otros	Programa de Devolución de Derechos	Suministro de una bomba sumergible de 175 hp, gasto de 150 lps para pozo 132 en zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	bomba sumergible 175 HP	0	NA	NA	31-dic-2020	29-ene-2021	259,272.00	FEDERAL ESTATAL	129,636.00	129,636.00	-	-	259,272.00	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	CEA-PRODER-05/2020-ADD-IN	100%	bomba	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Otros	Programa de Devolución de Derechos	Suministro de una bomba sumergible de 150 hp, gasto de 23 lps para pozo 134 en zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	bomba sumergible 150 HP	0	NA	NA	31-dic-2020	29-ene-2021	224,678.00	FEDERAL ESTATAL	112,339.00	112,339.00	-	-	224,678.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	CEA-PRODER-06/2020-ADD-IN	100%	bomba	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Otros	Programa de Devolución de Derechos	Suministro de una bomba sumergible de 175 hp, gasto de 35 lps para pozo ceraso, de 75 hp para un gasto de 14 lps en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	bomba sumergible 175 HP	0	NA	NA	31-dic-2020	29-ene-2021	161,358.00	FEDERAL ESTATAL	80,679.00	80,679.00	-	-	161,358.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	CEA-PRODER-07/2020-ADD-IN	100%	bomba	100%	100%	TERMINACIÓN	



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS  
CUARTO TRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua  
CARÁCTER: Ejecución  
TRIMESTRE: 4to trimestre  
EJERCICIO FISCAL: 2021

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE					CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS				MONTO DE APORTACIÓN				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						AVANCE FÍSICO			ESTATUS	COMENTARIOS			
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
OTROS	2020	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos	Construcción de tanque de cambio de régimen, línea de conducción, equipamiento y aducción de cárcavo de bombeo existente y rehabilitación de línea de conducción existente del	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	tanque	0	0	0	FEDERAL, ESTATAL	#####	#####	-	-	6,272,101.00	5,570,053.37	5,570,053.37	5,570,053.37	5,570,053.37	5,570,053.37	CEA-PRODDER-08/2020-OP-CP	100%	tanque metro equipamiento	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales de sobrecarga en Ciudad Satélite en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	par	0	0	0	FEDERAL, ESTATAL	#####	#####	-	-	6,294,924.00	5,824,998.10	5,824,998.10	5,824,998.10	5,824,998.10	5,824,998.10	CEA-PRODDER-09/2020-OP-CP	100%	par	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (tratamiento, cárcavo, reacciones aeróbicas, sedimentador, digestor y tanque de contacto) en Tierra Nueva, San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	par	0	0	0	FEDERAL, ESTATAL	#####	#####	-	-	2,251,718.00	2,236,204.40	2,236,204.40	2,236,204.40	2,236,204.40	2,236,204.40	CEA-PRODDER-10/2020-OP-IN	100%	par	100%	100%	TERMINACIÓN	
OTROS	2020	S/No	Infraestructura	Programa de Devolución de Derechos	Construcción de red de drenaje sanitario 200 en Tamuín	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	40	40	m	0	0	0	FEDERAL, ESTATAL	#####	#####	-	-	2,800,000.00	2,790,109.22	2,790,109.22	2,790,109.22	2,790,109.22	2,790,109.22	CEA-PRODDER-11/2020-OP-IN	100%	mts	100%	100%	TERMINACIÓN	
FEDERAL	2020	12714307	Infraestructura	Fideicomiso de Fondo Regional	Construcción de sistema de agua potable en la localidad de Matamor municipio de Aráquez	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	1,351	1,351	8,467	1,081	0	0	FEDERAL	#####	#####	-	-	9,984,489.46	9,759,873.02	9,759,873.02	9,759,873.02	9,759,873.02	9,759,873.02	CEA-FONREGION-01/2020-OP-CP	100.00%	sistema	68%	68%	PROCESO	
FEDERAL	2020	12714427	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	Supervisión de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en las localidades de Los Teroses, Independencia (Paso) y La Misera municipio de Zaragoza	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	26	26	2	0	0	0	FEDERAL	181,061.52	181,061.52	-	-	181,061.52	175,515.42	175,515.42	175,515.42	175,515.42	175,515.42	CEA-FONREGION-02/2020-SROP-AD	100.00%	supervisión	100%	100%	TERMINACIÓN	
FEDERAL	2020	12714367	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	Supervisión de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en las localidades de Tesay y Guadalupe municipio de Zaragoza	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	26	26	2	0	0	0	FEDERAL	208,450.56	208,450.56	-	-	208,450.56	201,964.58	201,964.58	201,964.58	201,964.58	201,964.58	CEA-FONREGION-03/2020-SROP-AD	100.00%	supervisión	100%	100%	TERMINACIÓN	
FEDERAL	2020	12714628	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	Supervisión de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en las localidades de Jesús y Domingo Gámez municipio de Guadalupe	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	21	21	4	0	0	0	FEDERAL	327,817.10	327,817.10	-	-	327,817.10	326,540.00	326,540.00	326,540.00	326,540.00	326,540.00	CEA-FONREGION-04/2020-SROP-AD	100.00%	supervisión	100%	100%	TERMINACIÓN	
FEDERAL	2020	12714307	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	Supervisión de la red de distribución de agua potable en la localidad de San Ignacio municipio de Guadalupe	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A ECONOMÍA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	15	15	3	0	0	0	FEDERAL	179,427.93	179,427.93	-	-	179,427.93	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	CEA-FONREGION-05/2020-SROP-AD	100.00%	supervisión	100%	100%	TERMINACIÓN	



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS  
CUARTO TRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Comisión Estatal del Agua  
Ejecutor  
CARÁCTER: 4to trimestre  
EJERCICIO FISCAL: 2021

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE					CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS				MONTOS DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA							AVANCE FISICO			ESTATUS	COMENTARIOS							
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANES FISICOS	% AVANCE	ESTATUS
FEDERAL	2020	12714247	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	Supervisión de la construcción de sistema integral de agua potable en la localidad de Potosí del Camero municipio de Rayón	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	23 3	23 3	Informe(supervision técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución).	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	30-dic-2020	07-may-2021	200,443.66	FEDERAL	200,443.66	-	-	-	200,443.66	195,685.78	195,685.78	195,685.78	195,685.78	195,685.78	195,685.78	CEA-FONREGION-06/2020-SROP-AD	100.00%	supervisión	100.0%	100.0%	TERMINACIÓN	
FEDERAL	2020	12714307	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	N/A	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGU POTABLE	18 3	18 3	Informe(supervision técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tramo en construcción durante el tiempo de ejecución).	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	30-dic-2020	07-abr-2021	175,166.48	FEDERAL	175,166.48	-	-	-	175,166.48	171,496.12	171,496.12	171,496.12	171,496.12	171,496.12	171,496.12	CEA-FONREGION-07/2020-SROP-AD	100.00%	supervisión	100.0%	100.0%	TERMINACIÓN	