



DEPENDENCIA O ENTIDAD
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA
POTOSÍ

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
1er Trimestre 2022

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO/CLAVE	CATEGORIA	NOMBRE/PROGRAMA	OBJETO DE PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE				DETALLE DE PROYECTO										DETALLE DE BENEFICIARIOS				MONEDAS DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA				AVANCE FISICO		ESTATUS		COMENTARIOS							
						ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMAS PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	META PLANEA	META ALCANAZADA	INDICADOR	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APORTADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	% AVANCE	ESTATUS
OTROS	2020	1-24-01-2020	Infraestructura	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado PEAR	Adaptación y ampliación del sistema de saneamiento (EPAR) en la localidad de San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	1	planta de tratamiento independiente estación de bombeo	4,178	2,377	2,401	De traslado al agua residual colectada en la planta de tratamiento independiente estación de bombeo	16-jun-2020	15-nov-2020	15,000,000.00	FEDERAL ESTADAL MUNICIPAL	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	15,000,000.00	16,388,800.00	14,386,800.00	14,386,800.00	16,388,800.00	16,388,800.00	CEA-AFPAIR-04-2020-CP-LP	100%	planta	100%	100%	TERMINADO	Aumento de monto
OTROS	2020	1-24-01-2020	Supervisión técnica	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado PEAR	Supervisión técnica de las obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (EPAR) Adaptación y ampliación del sistema de saneamiento (EPAR) en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1	1	supervisión	NA	NA	NA	Corrección ejecución de obra	24-jul-2020	20-dic-2020	362,066.98	FEDERAL ESTADAL MUNICIPAL	120,688.66	120,688.66	120,688.66	-	362,066.98	277,466.76	277,466.76	277,466.76	277,466.76	277,466.76	CEA-AFPAIR-04-2020-SUPV-AD	100%	supervisión	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	1-24-01-2020	Adquisición	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado PEAR	Adquisición de piezas, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de obra de saneamiento (EPAR) en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROGRAMAS DE ADQUISICIONES	AGUA Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	1	1	lote	NA	NA	NA	Reposición de resistentes y equipo necesarios de las pastas y resacas las resacas del programa PROYECTO Aportado PEAR	03-ago-2020	10-ago-2020	68,743.11	FEDERAL ESTADAL MUNICIPAL	22,914.37	22,914.37	22,914.37	-	68,743.11	59,761.66	59,761.66	59,761.66	59,761.66	59,761.66	CEA-AFPAIR-04-2020-ADQ-AD	100%	adquisición	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	1-24-01-2020	Obras	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Agua Limpia	Suministro de desinfectantes	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	630	630	kg AHC kg AHC kg AHC	81,279			Ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano	30-jul-2020	26-nov-2020	381,867.68	FEDERAL ESTADAL	162,855.00	180,012.00	-	-	381,867.68	385,563.30	385,563.30	385,563.30	385,563.30	385,563.30	CEA-AAL-001-0201-ADQ-CP	100%	suministro	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	1-24-01-2020	Obras	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Agua Limpia	Adaptación e instalación de equipos de bombeo	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	15	15	equipo equipo	98,898			Ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano	31-jul-2020	28-nov-2020	418,838.68	FEDERAL ESTADAL	207,514.00	207,514.00	-	-	418,838.68	411,731.70	411,731.70	411,731.70	411,731.70	411,731.70	CEA-AAL-002-0201-ADQ-CP	100%	adquisición	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	1-24-01-2020	Obras	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Agua Limpia	Suministro de hidrociclo de cables de acero inoxidable	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	71,390	71,390	kg AHC kg AHC	904,995			Ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano	30-sep-2020	28-nov-2020	1,232,221.00	FEDERAL ESTADAL	618,032.00	614,180.00	-	-	1,232,221.00	880,943.34	880,943.34	880,943.34	880,943.34	880,943.34	CEA-AAL-003-0201-ADQ-CP	100%	suministro	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	1-24-01-2020	Obras	Programa de agua potable, drenaje y tratamiento Aportado Agua Limpia	Suministro e instalación y puesta en marcha de equipos de bombeo	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	15	15	equipo equipo	1,012,234			Ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano	30-sep-2020	29-nov-2020	908,056.68	FEDERAL ESTADAL	280,028.00	280,028.00	-	-	908,056.68	134,438.66	134,438.66	134,438.66	134,438.66	134,438.66	CEA-AAL-004-0201-ADQ-CP	100%	suministro	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	S/N	Obras	Programa de Declaración de Derechos	Suministro de 500 metros de cable sumergible plano 30x30 100V para zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	500	500	metros cable plano 30x30 100V	0			Instalar las condiciones adecuadas para el funcionamiento	31-dic-2020	29-nov-2021	477,056.00	FEDERAL ESTADAL	238,528.00	238,528.00	-	-	477,056.00	401,418.00	401,418.00	401,418.00	401,418.00	401,418.00	CEA-PRCDER-01-2020-ADQ-CP	100%	obra	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	S/N	Obras	Programa de Declaración de Derechos	Suministro de 700 metros de cable sumergible plano 30x30 100V para zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	700	700	metros cable plano 30x30 100V	0			Instalar las condiciones adecuadas para el funcionamiento	31-dic-2020	29-nov-2021	589,862.00	FEDERAL ESTADAL	279,931.00	279,931.00	-	-	589,862.00	448,828.60	448,828.60	448,828.60	448,828.60	448,828.60	CEA-PRCDER-02-2020-ADQ-CP	100%	obra	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	S/N	Obras	Programa de Declaración de Derechos	Suministro de 230 metros de cable sumergible plano 30x30 100V para zona comercial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	230	230	metros cable plano 30x30 100V	0			Instalar las condiciones adecuadas para el funcionamiento	31-dic-2020	29-nov-2021	132,066.00	FEDERAL ESTADAL	66,033.00	66,033.00	-	-	132,066.00	121,674.14	121,674.14	121,674.14	121,674.14	121,674.14	CEA-PRCDER-03-2020-ADQ-CP	100%	obra	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	S/N	Obras	Programa de Declaración de Derechos	Suministro de una bomba sumergible de 175 hp, generador de 150 kw para zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	bomba sumergible 175 hp	0			bomba sumergible de 175 hp	31-dic-2020	29-nov-2021	259,272.00	FEDERAL ESTADAL	129,636.00	129,636.00	-	-	259,272.00	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	CEA-PRCDER-04-2020-ADQ-CP	100%	bomba	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	S/N	Obras	Programa de Declaración de Derechos	Suministro de una bomba sumergible de 150 hp, generador de 134 kw para zona industrial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	bomba sumergible 150 hp	0			bomba sumergible de 150 hp	31-dic-2020	29-nov-2021	224,678.00	FEDERAL ESTADAL	112,339.00	112,339.00	-	-	224,678.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	CEA-PRCDER-05-2020-ADQ-CP	100%	bomba	100%	100%	TERMINADO		
OTROS	2020	S/N	Obras	Programa de Declaración de Derechos	Suministro de una bomba sumergible de 175 hp, generador de 150 kw para zona comercial en San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	1	1	bomba sumergible 175 hp	0			bomba sumergible de 175 hp	31-dic-2020	29-nov-2021	161,358.00	FEDERAL ESTADAL	80,679.00	80,679.00	-	-	161,358.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	CEA-PRCDER-07-2020-ADQ-CP	100%	bomba	100%	100%	TERMINADO		



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
 1er Trimestre 2022

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	DETALLE DE RESPONSABLE				CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS				MONITOS DE APORTACION								AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO		ESTATUS		COMENTARIOS							
						ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	% AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS
FEDERAL	2020	12714047	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	Supervisión de la construcción de sistema integral de agua potable en la localidad de Petrona del Centro histórico de Rayón	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUIPOTABLE	23 3	23 3	Informe de supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tiempo en construcción durante el tiempo de ejecución.	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	30-abr-2020	07-may-2021	206,643.66	FEDERAL	200,643.66	-	-	200,643.66	100,000.70	106,660.70	106,660.70	118,660.70	100,000.70	100,000.70	CEA-FONDOFIDUCIARIO-2020-SPROFAD	100.00%	Superación	100.0%	100.0%	TERMINACION	
FEDERAL	2020	12714037	Supervisión	Fideicomiso de Fondo Regional	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	Comisión Estatal del Agua	NA	OTROS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUIPOTABLE	18 3	18 3	Informe de supervisión técnica, financiera y administrativa de tiempo completo a lo largo del tiempo en construcción durante el tiempo de ejecución.	NA	NA	NA	Correcta ejecución de la obra	30-abr-2020	07-abr-2021	173,166.48	FEDERAL	173,166.48	-	-	173,166.48	171,456.12	171,456.12	171,456.12	171,456.12	171,456.12	171,456.12	CEA-FONDOFIDUCIARIO-2020-SPROFAD	100.00%	Superación	100.0%	100.0%	TERMINACION	