



Nombre del Servidor Público

BASILIO HERNANDEZ RAMOS, E.A.O.

Con el Puesto de

Técnico Especializado

Credencial Núm.

Adscrito a la Dirección

DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a

Venado, Moctezuma y Villa Hidalgo. S. L. P. (Zona Rural)

el (los) día (s)

26 de febrero de 2026

con

número de Oficio

CEA/DC/2026/014

Con el objeto de:

Recorrido de supervisión de obras.

Resultando de mi comisión lo siguiente:

Jueves, 26 de febrero de 2026

En el recorrido de obra se comienza con la rehabilitación de la planta de tratamiento en el Municipio de Moctezuma, se observo que los trabajos se encuentran en condiciones similares a la semana anterior, no se encontro personal laborando, Refiere el residente que ha tenido problemas con el soldador, por lo que, que indica que la semana proxima se espera que se terminen los trabajos de contrato.

Posteriormente, se visitó la Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la localidad de Venado, en el equipamiento del pozo profundo no se encontro personal laborando, en la construcción de tanque elevado de 20 m3, se esta trabajando en el armado y cimbrado de columnas; en el tanque elevado de 100 m3, se esta trabajando en el cimbrado de las trabes de la base del cuerpo del tanque (3er nivel); y en la ampliacion de red de agua potable en la cual se encuentran realizando trabajos de pruebas hidrostáticas, rellenos con material de banco, excavación de zanja así como colocación de tubería de PVC. El residente de obra informo que a partir de la próxima semana estaria llegando el equipamiento electromecánico del pozo profundo.

Finalmente se realizo visita a la obra de Construcción de Planta de Tratamiento en la Localidad de Villa Hidalgo, en la cual se observa que se encuentran coladas las zapatas de muro de block, de las mamparas de la laguna facultativa, al momento de la visita no se habia comenzado con la colocacion de block, así tambien se encontraban dos personas realizando excavacion para la colocacion de tubería del desarenador a la laguna anaérobica. Se le solicitó al residente de obra, mantener humectada el afea de las lagunas para evitar la deshidratación del material compactado.

Elaborado este informe el día **viernes, 27 de febrero de 2026**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER